



عن العملية : إنشاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.70 كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ماسوب (2- ماسوب 2) ماسوب الفرمه وسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من ماسوب (2- ماسوب 2) ماسوب الفرمه لاستكمال الماسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 620%) والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الضوالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	57	40,960	م3	39,500	39,500-	0	جاري	0	0	0	الاجهزة المسلحة متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
	مسافة النقل حتى : (110.5 - 2 = 108.5) كم (151.9 = 1.40*108.5)	151.90	40,960	م3	39,500	39,500-	0	جاري	0	0	0	
	رسوم الكارتات والموازن لأعمال الأتربة	13	40,960	م3	39,500	39,500-	0	جاري	0	0	0	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد	32	40,960	م3	39,500	39,500-	0	جاري	0	0	0	
	نسبة الانتفاش (الانضغاط) للتربة 25 % طبقا لبنود العقد (32 * 0.25 = 8)	8	40,960	م3	39,500	39,500-	0	جاري	0	0	0	
	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجيرة (32 * 1.25 * 0.12 = 4.80)	4.80	40,960	م3	39,500	39,500-	0	جاري	0	0	0	
	الإجمالي											
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)											

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة 2023

ينفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2023

مستخلص (2) جاري
المستخلص بعد المفاوضة

عن الصلابة : إنشاد أعمال الجسر القرائي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (المنطقة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.70 كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة

للطرق والكباري



2024/01/10 حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

بتاريخ : 2023/05/14

عقد رقم : 2023-2022-1953

رقم البند	بيان الأعمال	الغلة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل المبني إجماله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2- متر) أسفل مسلوب القربة و بسلك الأزيد عن 25 سم اعلي من مسلوب (2- متر) من مسلوب القربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (أسية تحمل كاليغورنيا حتى 120%) والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليحد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.40 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشويبات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البلد لا يشمل القيمة المحجورة.	75.50	40,960	م3	0	38,300	38,300	جاري	2,891,650	0	2,891,650	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
مسافة النقل حتى : (110.5 - 2 = 108.5) كم (151.9 = 1.40*108.5)												
	رسوم الكارتات والموازن لأعمال التربة	13	40,960	م3	0	38,300	38,300	جاري	5,817,770	0	5,817,770	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد	32	40,960	م3	0	38,300	38,300	جاري	497,900	0	497,900	
	نسبة الانتفاش (الإضفاط) للتربة 25 % طبقاً لبنود العقد (8 = 0.25 * 32)	8	40,960	م3	0	38,300	38,300	جاري	1,225,600			
	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجورة (32) * (4.80 = 0.12 * 1.25)	4.80	40,960	م3	0	38,300	38,300	جاري	306,400			
	الإجمالي								183,840	0	183,840	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								10,923,160	0	10,923,160	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات								10,923,160			
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								0			
	ما سبق صرفه								10,923,160			
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (2)								10,534,650			
									388,510			

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

يعد

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

مكتب XYZ

مكتب التراخيص كونسلتنج

مكتب سيمترا

مهندس المشروع
مدير ادارة المشروعات

المقاول تحريراً في / سنة 2023!

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بطريق موكفر الشيخ

م / أحمد الشناور
م / كرام امام

م / باهر نور الدين

مدير المكتب الفني

على الحساب

ينفع الى المقاول مبلغ

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2023