



2023/12/31

شاملة المدة من بداية العمل حتى

المستخلص مع شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

بتاريخ : 2023/11/15

عقد رقم : 2024/2023/719

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للعقد	كمية البند بالحد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-1	بشأن السكب أعمال جاري باستخدام (المعدات البكتانية - التراف والرافات) لتتليد طبقة السكب التصميمي المصمم ومعمل على التربة (سكب) وقلب التربة إلى ارتفاع المسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التتليد طبقا للتصميم والتصميمات والخطط الخاصة بالمرحلة التصميمية والرسومات التفصيلية المرفقة وبلغت جميع مشتات طبقة الأسفلت والصلابة وموادها الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الهندسة المشرفة. ويتم احتساب عبارة 1 جنيه لكل متر حقل التربة أو التتليد.	26.5	2,051	م3	700	11	711	جاري	18841.5	0	18841.5	المستلزمات والمهمات متواجدة .
3-1	أعمال تحميل وتوريد وتكليس التربة مسافة 14,850 متر باستخدام (المعدات البكتانية - التراف والرافات) لتتليد طبقة السكب التصميمي المصمم ومعمل على التربة (سكب) وقلب التربة إلى ارتفاع المسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التتليد طبقا للتصميم والتصميمات والخطط الخاصة بالمرحلة التصميمية والرسومات التفصيلية المرفقة وبلغت جميع مشتات طبقة الأسفلت والصلابة وموادها الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الهندسة المشرفة. ويتم احتساب عبارة 1 جنيه لكل متر حقل التربة أو التتليد.	75.5	15,000	م3	13,400	1,450	14,850	جاري	1121175	0	1121175	الإجهزة السطحية متواجدة . يراعى تطبيق توصيحات المهندس المشرف المعدات متواجدة . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
3-1-1	هيئة كارتات وموازن الطريق طبقا لعدد العقد	13	15,000	م3	13,400	1,450	14,850	جاري	193050	0	193050	
3-1-2	مسافة نقل حقل : (108.5 = 2 - 110.5) كم بقيمة 1.4 جنيه/م3	151.9	15,000	م3	13,400	1,450	14,850	جاري	2255715	0	2255715	
3-1-3	رسوم المواد المحجورة طبقا لعدد العقد	32	15,000	م3	13,400	1,450	14,850	جاري	475200	0	475200	
3-1-4	نسبة الانكشاف (الانحدار) لكل 25 طبقا لعدد العقد (0.25 * 32) = 8	8	15,000	م3	13,400	1,450	14,850	جاري	118800	0	118800	
3-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة العقد وذلك من قيمة المادة المحجورة (4.8 = 0.12 * 25 * 32)	4.8	15,000	م3	13,400	1,450	14,850	جاري	71280	0	71280	
4-1	بشأن السكب أعمال توريد ورش طبقة تنسيق (Subgrade) من الأحجار المسالية المخرجة بكم تكسب الكسرات والمطابقة لعدد أصفاء وأقصى حجم للتصميمات 100 سم ولا تزيد نسبة الماء من مقل 200 عن 12% والفرج الفرز بالترافطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة الماء بحدود 15% من 40% ولا تزيد الانكشاف عن 15% ولا يقل معامل المرونة (E2) من 1000 لزوج التماسك 80 ميمسكس ويتم إيراد على بطون باستخدام آلات التسوية الجبلية على أن لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام السكب عن 25 سم ورشها بطبقة الأسفلت الترسول إلى طبقة قسطرة الترسول والدمك الجيد بغير إصابت الترسول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية واقعة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقولية ويتم التتليد طبقا لعدد الأعمال والتصميمات التفصيلية والخطط الخاصة بالمرحلة التصميمية والرسومات التفصيلية المرفقة وبلغت جميع مشتات طبقة الأسفلت والصلابة وموادها الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الهندسة المشرفة. ويتم احتساب عبارة 1 جنيه لكل متر حقل التربة أو التتليد.	146.4	2,000		1,400	515	1915	جاري	280356	0	280356	
4-1-1	هيئة كارتات وموازن الطريق طبقا لعدد العقد	25	2,000		1,400	515	1915	جاري	47875	0	47875	
4-1-2	مسافة نقل حقل : (80.5 = 20 - 100.5) كم بقيمة 1.2 جنيه/م3	104.65	2,000		1,400	515	1915	جاري	200404.75	0	200404.75	
4-1-3	رسوم المواد المحجورة طبقا لعدد العقد	90	2,000		1,400	515	1915	جاري	172350	0	172350	
4-1-4	نسبة الانكشاف (الانحدار) لكل 30 طبقا لعدد العقد (0.3 * 90) = 27	27	2,000		1,400	515	1915	جاري	51705	0	51705	
4-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة العقد وذلك من قيمة المادة المحجورة (10.8 = 0.12 * 90)	10.8	2,000		1,400	515	1915	جاري	20682	0	20682	
الإجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
إجمالي قيمة الاستقطاعات												
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات												
إجمالي قيمة المستخلص رقم 3												

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

م/ وليد عيد حمه

مستشاري المساحة

مكتب XYZ

عن الاستشاري

مكتب للتواصل كوتيلنتج

الاستشاري العام للمشروع

مكتب سيمسترا

م/ باهر نوي الدين

عن الهيئة

م/ أحمد الشايع مدير اداره المشروعات

م/ كرام امام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره

المقاول تحريرا في 2023

يوقع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

على الحساب

تهانيا

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من



عن الصلبة : إنشاء أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمس المبهلئ).

الهيئة العامة



للطريق والكهاري

عدد رقم : 2024/2023/719

بتاریخ : 2023/11/15

المستخلص مع شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتي 2023/12/31

تاريخ : 2023/11/15 المستخلص مع شركه بناء للمقاولات الصومية والتوريدات													شاملة المدة من		حتى		2023/12/31		ملاحظات	
رقم البند	بيان الاعمال	الغلة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل	جارى ام مكتمل	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	قرش / جنيه	قرش / جنيه							
														قرش / جنيه						
ما قبله																				
8-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف والممول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4م 3م رمل حريش + 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي +خبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	15,850	3م	13,000	580-	12,420	جاري	5,365,440	0	5,365,440	5,027,434	الاجهزة المسلحة متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة .							
8-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف والممول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+3م0.4م رمل حريش+280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي +خبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665	200	3م	190	5	195	جاري	519,714	0	519,714	519,714	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف والممول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+3م0.4م رمل حريش+280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي +خبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.							
الاجمالي													الاجمالي قيمة الاعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص							
													الاجمالي قيمة الاستقطاعات							
													الاجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							
													ما سبق صرفه							
													الاجمالي قيمة المستخلص رقم (3)							

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

استشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستثماري العام
للعشروع

عن الهيئة

المقاول تحريراً في 2023

انظر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره واقدره

سبق صرفها الى

۱۳۳۳ هجری

شركة بناء للمقاولات العمومية
والتوريدات

کتاب XYZ

مکتب انٹرنس کونسلینج

مکتبہ سیمٹرا

م / أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

يدفع الى المقابل مبلغ

مصباح

تہاتیا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة القراء

م / ولید عید جمعہ

مدير المشروع

صد 2 من 2

تحريراً في / سنة 2023