



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف فروق الأسعار لعملية ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) مقاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق في المسافة من كم ٤٥ الى كم ٦٠ وكذلك اعمال الأساس و الاسفلت في المسافة من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ و بيانتها كالتالي :-

١- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ١٢ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٧ بقيمة
٤٢٣٦٩,٠٢ جنيها

٢- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ١٣ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ بقيمة
٣٦٠٨٧,٠٣ جنيها

باجمالي ٧٨٤٥٦,٠٥ (فقط ثمانية وسبعون الفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيها وخمسة
قروش لا غير) .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

(عبد الله العال حسين)



٣٧٦١٣



٢٠٢٤/٣/٢٤

تحريرا في

مرفقات :-

عدد (٢) كشوف

عدد (٢) استمارة ٥٠ ع ح

استثماراً لاعتماد الصوف

[illegible][illegible]

علامة

في — سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الإضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإضاء _____
 (ب) _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » برقم ————— توقيع الكاتب المخطوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی ————— سنة ٢٠٠

يعتمد سحب

شسيه
اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٠٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ج ٤) ————— إمضاء الكاتب الموقوف

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

شيك	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	(٣) سحب	الختم ذو التاريخ 
إذن صرف				
الشيكات	لمحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	(٤) قيد في سجل	
المعاملات				
الشيكات	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	(٥) أدرج في كشف	
المعاملات				
شيك	امضاء طالب أو كاتب التصدير		(٦) استلمت	
إذن صرف				

في سنة ٢٠٠

مستخلص ١٢:	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م	مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢
	تاريخ الانتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م	مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مدة المشروع (٢٥) شهر	فروق الأسعار	عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ١٢																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق الصف
١	يتمتع بمكعب نقل حرة صاحبة وتشغيلها على ضفتان ... الخ	م	٣٩,٦٠	١٢	السولار	٢٠٢٤/١١/١٧	ديسمبر	٢١	%٥٥,٢٦	٢١٠٠٠	٤٥٩٥٦٨,٤٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	٢٣٥٣٢,١٢
					السولار		يناير	١٧	%٤٤,٧٤	٢١٠٠٠	٣٧٢٠٣١,٥٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٩٠٤٩,٨١

٤٢٥٨١,٩٣

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٢) للبند رقم (١)

٤٢٥٨١,٩٣

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٢

٤٢٣٦٩,٠٢

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٢ بعد خصم ٠,٥٠ %



المسوحه ضوئيا بـ

الممسوحة ضوئيا بـ

الممسوحة ضوئيا بـ

الممسوحة ضوئيا بـ

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢																		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م		مستخلص : ١٣			
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق																		تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م					
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																		فروق الأسعار				مدة المشروع (٢٥) شهر	
مستخلص ١٣																							
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر						
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طيقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٣	السولار	٢٠٢٤/٠١/٢٩	يناير	١٢	%١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	٢١٢٩٠,٩٦						
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٣) للبند رقم (١)																		٢١٢٩٠,٩٦					
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر						
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات .. مسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	١٣	السولار	٢٠٢٤/٠١/٢٩	يناير	١٢	%١٠٠,٠٠	١٥٠٠	٢٩٢٥٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٤٩٧٧,٤١						
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٣) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																		١٤٩٧٧,٤١					
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٣																		٣٦٢٦٨,٣٧					
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٣ بعد خصم ٠,٥٠ %																		٣٦٠٨٧,٠٢					



مهندس الشركة
محمد محمد