

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 الى الكم 230+000 بطول 1.2
كم اتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر).

للطرق والكباري



مكتب القاضي للمقاولات والصومية وتوريد مواد البناء 2023/05/18 بتاريخ
شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024/01/10

عقد رقم : 2023-2022-1994

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والهيكل الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي بغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	355	30,000	3م	29,000	29,000-	0	جاري	0	0	0	الأجهزة المسلحة متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدلات متواجدة . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة .
6-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قديمه سفليه وعالويه للأكتاف والهيكل الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+ 0.4م 3م رمل حرش+ 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي بغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,200	158	3م	150	150-	0	جاري	0	0	0	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (3) جاري												

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الإستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى

مكتب القاضي للمقاولات والصومية
وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب التزاتس كونسلتنج
مدير المكتب الفنيمكتب ميسنرا
م / باهر نور الدينمهندس المشروع
م / أحمد الناصرمدير المشروع
م / أحمد الناصر

المقاول تحريراً في / سنة 2023

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نقداً

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2023



حتى 2024/01/10

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : 2023/05/18

عدد رقم : 2023-2022-1994

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للعقد	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	بالعقد		المبايع إجراءاته				قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
6-1	بالمعتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حريش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشعل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	30,000	م 3	0	24,150	24,150	جاري	10,432,800	0	10,432,800	الأجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة . المعمل ومهندسون المعمل متواجدين المستلزمات والمهمات متواجدة .
6-2	بالمعتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قنمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حريش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشعل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665	158	م 3	0	150	150	جاري	399,780	0	399,780	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												10,832,580
اجمالي قيمة الاستقطاعات												10,832,580
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												0
ما سبق صرفه												10,832,580
اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)												10,625,000
												207,580

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المتابعة

عن الإستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

سبق صرفها الى

يتمدد

مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب الترانس كوتستنج

مكتب سيسترا

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير ادارة المشروعات

المقاول تحريرا في / سنة 2023

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفات

تحريرا في / سنة 2023

