

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٦٠٥٠٠٠ الى الكم ٦٠٧٠١٤٠ بطول ٢,١٤٠ كم

تنفيذ شركة / العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣
٦٠٧٠١٤٠ الى ٦٠٥٠٠٠ العقد
قطاع الشركة: ٦٠٢٠٦٢ الى ٦٠٧٠١٤٠

بتاريخ : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٤)

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للمعقد	كمية البند بالمعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
											قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦	١٠٠٠٠	م	٢	٨٧٥٢٩,٠٠	٨٧٥٢٩,٠٠	جاري	٥٢٥١٧٤,٠٠	٠	٥٢٥١٧٤,٠٠	تطبيق نصوص العقد	
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة .	١١	١٠١٦٧,١٥	م	٢	٤٣٢٤,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	جاري	٤٧٥٦٤,٠٠	٠	٤٧٥٦٤,٠٠	فريق العمل متواجد معمل الموقع متواجد	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣	١٢٠٠٠	م	٣	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	جاري	١٩٢١٨٨,٠٠	٠	١٩٢١٨٨,٠٠	لوحتات المشروع متواجدة	
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦	١٢٠٠٠	م	٣	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	جاري	٥٠١٣,٦٠	٠	٥٠١٣,٦٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	١٦٠٠٠	م	٣	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	جاري	٤٢٢٦٤٤٧,٠٠	٠	٤٢٢٦٤٤٧,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة	
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	١٦٠٠٠	م	٣	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	جاري	١٠٩٠٦٩,٦٠	٠	١٠٩٠٦٩,٦٠	لافتات المشروع متواجدة	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفنة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد منقعات على السفو لحركة المعدات . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٨	١	م	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد	
١-٥-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣	١٦٠٠٠	م	٣	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	جاري	٣٩٤٠١٣٤,٠٠	٠	٣٩٤٠١٣٤,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١	١٦٠٠٠	م	٣	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	جاري	١١٩٣٩٨,٠٠	٠	١١٩٣٩٨,٠٠	بيان المعدات متواجد	
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنيه / م٣ في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السفو لامتصاصية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة	٢	١٦٠٠٠	م	٣	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	جاري	٢٣٨٧٩٦,٠٠	٠	٢٣٨٧٩٦,٠٠	التقرير المبني متواجد	
٤-٥-٢	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٣ كم	٤,١٨	٤٠٠٠	م	٣	٢١١٤٢,٠٠	٢١١٤٢,٠٠	جاري	٨٨٣٧٣,٥٦	٠	٨٨٣٧٣,٥٦	التقرير الشهري والتصف شهري متواجد	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبوقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورة .	٦٠	١١٨٠٠٠	م	٣	٧٥٤٥٩,٠٠	٧٥٤٥٩,٠٠	جاري	٤٥٢٧٥٤٠,٠٠	٠	٤٥٢٧٥٤٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	١١٨٠٠٠	م	٣	٧٥٤٥٩,٠٠	٧٥٤٥٩,٠٠	جاري	١٤٣٣٧٢,١٠	٠	١٤٣٣٧٢,١٠	لا يوجد محملات على العقد	
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير الاعمال :
التوقيع :
مدير عام المشروعات :
التوقيع :

مدير المشروع :
التوقيع :

عن استشارى استشارى :
التوقيع :
مدير المشروع :
التوقيع :

عن استشارى المساحة (smart design) :
التوقيع :
مدير المشروع :
التوقيع :

عن استشارى الشركة المنفذة :
التوقيع :
مدير المشروع :
التوقيع :

عن استشارى الشركة المنفذة :
التوقيع :
مدير المشروع :
التوقيع :

اسم العمل

اسم المفاعل

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		١٤١٦٤.٦٩	٨٦
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		-	-
مستحق صرفه		١٤١٦٤.٦٩	٨٦
الاستقطاعات			
	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصى	٧.٨١٥٤	٥١	
رسم دمغة اضافى	٢٤.٢١٤	٧٠	
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		١٠.٢٨٤٦٧	٥
صافى المبلغ المستحق		١٤١١٦٤.٥	٦٦

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

.....أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....امضاء.....

..... أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

.....**راجع**

شيك

اذن _____

يَعْتَمِدُ سَحْبُ

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا/قوص) المسافة من الكم ٦٠٥٠٠ الى الكم ٦٠٧٠١٤٠ بطول ٢٠١٤٠ كم تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

عماد حسین

(i)

مسألة: اشرح الآيات الآتية

رقم

الختم ذو التاريخ

كشفت المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

ف. سنة _____

الامضاء:

climax

الامضاء

الانبرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجب، فی _____ سنه

شك

يعلم حسب

إذن حصل الفرق

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة العليغ

(د) (١) رقم المسند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) _____ امضاء الكاتب المموط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشرطة

امضاء الكاتب المنوط

شريك / إذن صرف

الختم ذو التاريخ (٢٧) مسجل

امضاء الكاتب المنوط

الشركات / الحوالات

(٤) قید او سجل

امضاء الكاتب المنوط

الشركات / الحوالات

(۵) ادرج فی کشف

في _____ سنة

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / اذن صرف

(۶) استقامت