

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للعقد	الكمية بالبند	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأصبال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصبال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأصبال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
4-1	بشور المكتب أعمال لورب وفرش طبقا لتبليس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة نالغ تكسور الكسرات والمطابقة لمتطلبات وأقصى حجم للتصنيفات 100 مم ولا يزيد نسبة النادر من معدل 200 عن 12% والفرج الفراد بالانتر لأكث الفاصلة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتلوريغا عن 25% والا تزيد نسبة تلك جهاز لورب الجوس عن 40% والا يزيد الانماص عن 15% والا يال معدل المرونة (Ev2) من تجربة لورج التعميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردا على طبقين باستخدام آلات التسوية المصنعة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد نشار المك من 25 سم ورشها بامياه الأسوية للوصول إلى أقصى كثافة جافة المظربة والدمك الجيد للتراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المصنعة والقة تشمل اجراء المعالجة والحفظ ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والروسومات التنفيذية والند جميع مشتاتة طبقا لمتطلبات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري ولتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احساب جالرا 120 جنيه لكل 1 كم بزيادة في التفتين - النسر لا يشمل قيمة المواد المعجورم	100	50		40	40	0	جاري	0	0	0	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق تعصوم التمتع المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-1-1	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقا لنود العقد	25	50		40	40	0	جاري	0	0	0	المستلزمات والمهمات متواجدة
4-1-2	مسافة النقل على : (98.5 = 20 - 118.5) كم بقيمة 1.2 جنيه/3 (98.5 * 1.20 = 118.20)	118.2	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
4-1-3	رسوم المواد المعجورة طبقا لنود العقد	90	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
4-1-4	نسبة الانكماش (الانضغاط) لسن 30 % طبقا لنود العقد (90) * (27 = 0.3)	27	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
4-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة المك وذلك من قيمة المدة المعجورة (90 * 0.12 = 10.80)	10.8	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
5-1	بشور المكتب أعمال لورب وفرش طبقا لاسن من الاحجار الصلبة المتدرجة نالغ تكسور الكسرات والمطابقة لمتطلبات وأقصى حجم للتصنيفات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا يزيد نسبة النادر من معدل 200 عن 5% والفرج الفراد بالانتر لأكث الفاصلة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتلوريغا عن 80% والا يال معدل المرونة (Ev2) من تجربة لورج التعميل عن 120 ميجاسكال والا تزيد نسبة تلك جهاز لورب الجوس عن 30% والا يزيد الانماص عن 15% ويتم فردا على طبقين باستخدام آلات التسوية المصنعة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد نشار المك من 20 سم ورشها بامياه الأسوية للوصول إلى أقصى كثافة جافة المظربة والدمك الجيد للتراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المصنعة والقة تشمل اجراء المعالجة والحفظ ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والروسومات التنفيذية والمهند و الند جميع مشتاتة طبقا لمتطلبات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري ولتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احساب جالرا 120 جنيه لكل 1 كم بزيادة في التفتين - النسر لا يشمل قيمة المواد المعجورم	105	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
5-1-1	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقا لنود العقد	25	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
5-1-2	مسافة النقل على : (98.5 = 20 - 118.5) كم بقيمة 1.2 جنيه/3 (98.5 * 1.20 = 118.20)	118.2	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
5-1-3	رسوم المواد المعجورة طبقا لنود العقد	95	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
5-1-4	نسبة الانكماش (الانضغاط) لسن 30 % طبقا لنود العقد (90) * (28.5 = 0.3)	28.5	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
5-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة المك وذلك من قيمة المدة المعجورة (95 * 0.12 = 11.40)	11.4	50		40	40	0	جاري	0	0	0	
اجمالي عدد 1												

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره ويقره سبق صرفها الى

مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب التراس كونسالنج

مكتب سيمسترا

مهندس المشروع

مدير المشروع

المقاول تحريرا في / سنة 2023

م / وايد عبد جمعه

م / باهر نور الدين

م / احمد شاعر

م / احمد شاعر

م / احمد شاعر

ينفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

ملاحظة ملفات

غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من



2024/01/10

حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القاضي للمقاولات الصومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : 2023/06/13

عدد رقم : 2023-2022-2202

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للعقد	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام مكتمل	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	بالعقد		السابق اجراءه				قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
							ما قبله				0	
6-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حرس + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي مغبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحماض والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	355	29,820	م 3	17,200	17,200-	0	جاري	0	0	0	الاجهزة المسلحة متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدين المستلزمات والمهمات متواجدة
6-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قنمه سفليه وعلويه للاكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+0.4م 3م رمل حرس+280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي مغبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحماض والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,200	160	م 3	50	50-	0	جاري	0	0	0	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)												

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الاستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره

مكتب القاضي للمقاولات الصومية
وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب التترانس كونستنج

مكتب سيسترا

مهندس المشروع

مدير المشروع

المقاول تحريراً في / سنة 2023

م / وايد عبد جمعه



مدير المشروع

م /

ملاحظة الفئات

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

على الحساب

تهانيا

تحريراً في / سنة 2023



2024/01/10

حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القضي للمقاولات الصومعية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : 2023/06/13

عدد رقم : 2022-2202-2023

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعدد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش / جنية							فرش / جنية			
4-1	بشتر الكسب أصل توريد وفرش طبقا لتسليم (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المستخرجة خارج كتل الكسب الكسرات والمطابقة للمواصفات والمقاييس حجم 100 سم وألا تزيد نسبة التفرع من داخل 200 سم 12% والتفرع الفراد بالتفرع ثلاث المصانة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة التفرع بحجم فرش الجوارب عن 40% وألا يزيد الانحناس عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فرعا على طبقتين باستخدام آلات التسوية (الحديقة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تلامس الكسب 25 سم وورشيا بالمعادن الأحصائية للوصول إلى نسبة التفرع المطلوبة وذلك الجيد تلامس التفرع إلى أقصى كثافة حافة لعمق (لا تقل عن 95%) من الكثافة المطلوبة والقضاء تشل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاسسول الصناعة والرسومات التفصيلية والبدء بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	146.4	50		0	40	40	جاري	5856	0	5856	الاجهزة المسلحة متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد.
4-1-1	هبة كرات وموازن الطريق طبقا لعدد الحد	25	50		0	40	40	جاري	1000	0	1000	المعدات متواجدة.
4-1-2	مسافة التال حتى : (118.5 - 20 = 98.5) كم بعمق 1.3 متر (128.05 = 1.30 * 98.5)	128.05	50		0	40	40	جاري	5122	0	5122	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-1-3	رسم المواد المحصورة طبقا لعدد الحد	90	50		0	40	40	جاري	3600	0	3600	
4-1-4	نسبة الانكسار (الانضغاط) لسن 30 % طبقا لعدد الحد (90) * (27 = 0.3)	27	50		0	40	40	جاري	1080	0	1080	
4-1-5	انضغاطات بنسبة 12 % على نسبة التالك وذلك من قيمة المادة المحصورة (90 * 0.12 = 10.80)	10.8	50		0	40	40	جاري	432	0	432	
5-1	بشتر الكسب أصل توريد وفرش طبقا لتسليم من الأحجار الصلبة المستخرجة خارج كتل الكسب الكسرات والمطابقة للمواصفات والمقاييس حجم 100 سم وألا تزيد نسبة التفرع من داخل 200 سم 12% والتفرع الفراد بالتفرع ثلاث المصانة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا يزيد الانحناس عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال وألا يزيد سمك الطبقة بعد تلامس الكسب 25 سم وورشيا بالمعادن الأحصائية للوصول إلى نسبة التفرع المطلوبة وذلك الجيد تلامس التفرع إلى أقصى كثافة حافة لعمق (لا تقل عن 95%) من الكثافة المطلوبة والقضاء تشل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاسسول الصناعة والرسومات التفصيلية والبدء بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	151.3	50		0	40	40	جاري	6052	0	6052	
5-1-1	هبة كرات وموازن الطريق طبقا لعدد الحد	25	50		0	40	40	جاري	1000	0	1000	
5-1-2	مسافة التال حتى : (118.5 - 20 = 98.5) كم بعمق 1.3 متر (128.05 = 1.30 * 98.5)	128.05	50		0	40	40	جاري	5122	0	5122	
5-1-3	رسم المواد المحصورة طبقا لعدد الحد	95	50		0	40	40	جاري	3800	0	3800	
5-1-4	نسبة الانكسار (الانضغاط) لسن 30 % طبقا لعدد الحد (95) * (28.5 = 0.3)	28.5	50		0	40	40	جاري	1140	0	1140	
5-1-5	انضغاطات بنسبة 12 % على نسبة التالك وذلك من قيمة المادة المحصورة (95 * 0.12 = 11.40)	11.4	50		0	40	40	جاري	456	0	456	
اجمالي ص =												34660

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنقذة

إستشاري المساحة

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكهباري

سبق صرفها الى

يعتمد

مكتب القضي للمقاولات الصومعية
وتوريد مواد البناء

مكتب التراخيص كونسلتنج
مدير المكتب الفني

مكتب سيمترا
م / باهر نور الدين

مهندس المشروع
م / احمد الشناور

مدير اداره المشروعات
م / طارق امام

على الحساب

ينفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الطلقات

م / وايد عبد جمعة

م / احمد عبد جمعة



م / احمد عبد جمعة

م / احمد عبد جمعة

م / احمد عبد جمعة





2024/01/10 حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القضي للمقاولات الصومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : 2023/06/13

عدد رقم : 2023-2022-2202

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للحد	كمية البند بالحد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + جدير على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	3م	29,820	0	22,650	22,650	جاري	9,784,800	0	9,784,800	الأجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد. المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
6-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قنمه سفليه وعلويه للأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+0.4م 3م رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + جدير على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.20	3م	16u	0	50	50	جاري	133,260	0	133,260	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)												
									9,952,720	0	9,952,720	
									9,952,720			
									0			
									9,952,720			
									6,246,164			
									3,706,556			

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

سبق صرفها الى

يتمتع

مكتب القضي للمقاولات الصومية
وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب إيترايس كونسلتنج

مكتب سيمترا

مهندس المشروع
مدير اداره المشروعات

المقاول تحريرا في / سنة 2023

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

م / وليد عبد جمعه

م / أحمد أبو شامة

م / باهر نور الدين

م / أحمد الشاذلي

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام

م / كرام امام