




شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج العربي
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج العربي

الهيئة القومية للإنتاج العربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ((

حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس الصحراوي - نطاق مشروع الحزام الشجري ((

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ حتى ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

المقاول رقم ١٩ - ١٨ - ١٧ - ١٦) كشف رقم الإدارة العامة للتشجير

رقم البند	نوع العمل	القياس		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت هذه المرة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقي المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه								مليم	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال تكسيرو حواجز خرسانية عالية ونقل المخلفات للمقالب العمومية والنقل شامل ما جريه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	٥٠٠٠	١٩٦٩,٥	صفر	١٩٦٩,٥	٢١٦٢٤٥	نهائي	٢١٦٢٤٥	٢١٦٢٤٥	٠٠	٠٠	
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجولس (نيوجيوس) ووجه بارترافاج ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) وأجهاد كسر بعد ٧٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ واللثة تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز وأجهاد كسر بعد ٧٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ ، والسمو يشمل توريد وتثبيت الأضراس ١٦٥ ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والنيد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك وفقاً لتطلب الهيئة بإمكان متفرقة بالمواضع المختلفة الناتجة عن الحوادث وغيرها	٦٤٠	٤٥٠٠	٢٢٢٣,٦٨	صفر	٢٢٢٣,٦٨	٢٣٢٣,٦٨	نهائي	١٤٨٧١٥٥,٢	١٤٨٧١٥٥,٢	٠٠	٠٠	
٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجولس (نيوجيوس) ووجه بارترافاج ١٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) وأجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ واللثة تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز وأجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ ، والسمو يشمل توريد وتثبيت الأضراس ١٦٥ ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والنيد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك وفقاً لتطلب الهيئة بإمكان متفرقة بالمواضع المختلفة الناتجة عن الحوادث وغيرها	٧٨٠	٥٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	نهائي	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ / وليد

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

جنيه مليم

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ : / /


مليم جنيه

يدفع إلى المقاول ملاحظته الفئات

أعدت من :

يعتمد ،
مدير عام التشجير /
مهندس /

سمير عبد الفتاح عبد الله




رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كثف رقم (١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠) جاري عن (عملية رفع كفاءة و تسقيع موقع وتطوير أعلى الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس الصحراوي - نطاق مشروع الحزام الشجري)

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

المقاول بموجب أمر التكلفة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م والعقد رقم (٣٥٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع (الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة		المقررات		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه	مليم	جنيه					مليم	جنيه	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للذقة أسفل الترابطات والأرضيات الخرسانية وتشكيل الذقة أسفل وحدات الإلتزوك وخلافه بسمك ١٠ سم من ٣٠٠,٨ سم للزوميت مقدرج + ٣٠٠,٤ رمل حرش + ٣٠٠ سم أسمنت بورتلاندي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والنتد يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لاصافات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٣٨	٣٠٠٠٠	٧٨٣٧,٣٤	صفر	٧٨٣٧,٣٤	١٠٨١٥٥٢,٩٢	١٠٨١٥٥٢,٩٢	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإلتزوك الخرساني مقاس ١٠٠٠×١٠٠٠ مم طبقاً للهيئة المعتمدة وأجهاد ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية وحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنظيف ونهر الأعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٦٥	١٥٠٠٠	٣٠٠٥,١٤	٣٢٨٠	٦٢٨٥,١٤	١٠٣٧٠,٤٨١٠	٤٩٥٨٤٨,١٠	٠٠	٥٤١٢٠٠٠	
	الإجمالي							٢١١٨٦٠١,٠٢	١٥٧٧٤٠١,٠٢	٠٠	٥٤١٢٠٠٠	

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ / وليد محمد
المقاول / أقر بصحة ذلك

مهندس الهيئة / م/ مروه بربر
التاريخ: / / أقر بصحة ذلك

مليم جنيه
المحاسب

يقدم ،
مدير عام التشجير
مهندس / سمير عبد الفتاح عبد الله

مليم جنيه
رئيس الإدارة الهندسية
أصعدت من :
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفاتح






الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجير

كثف رقم (١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠) جارى عن ((عملية رفع كفاءة و تسقيع موقع وتطوير أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القنابية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوي - نطاق مشروع الحزام الشجرى))

خلال مدة المستخلص إختياراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م والعقد رقم (٣٥٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	ملاحظات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جمله مقاد الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جمله فنة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه									المطلوب صرفه	جنيه	
١٠	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير البناء وغيرها ونقلها إلى المقالب العمومية والبنيد ويشمل جميع المقاد اللازمة والعملية في النقل ورفع جميع الكمرات اللازمة وكل ما يلزم تنهو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات في المناطق والمساحات الضيقة باستخدام الحفارات (بين الحواجز الخرسانية) ونقلها إلى المقالب العمومية والبنيد ويشمل جميع المقاد اللازمة والعملية في النقل ورفع جميع الكمرات اللازمة وكل ما يلزم تنهو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠٠٠	صفر	٦٢٤٤٩٩	نهائى	٦٢٤٤٩٩٠٠	٦٢٤٤٩٩٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١١	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات التى تحتوي على كل خرسانية كبيرة باستخدام الشواكيش والوالتر ونقلها إلى المقالب العمومية وسداد الرسوم والبنيد ويشمل جميع المقاد اللازمة في النقل والعملية ورفع جميع الكمرات اللازمة وكل ما يلزم تنهو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٥	٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات التى تحتوي على كل خرسانية كبيرة باستخدام الشواكيش والوالتر ونقلها إلى المقالب العمومية وسداد الرسوم والبنيد ويشمل جميع المقاد اللازمة في النقل والعملية ورفع جميع الكمرات اللازمة وكل ما يلزم تنهو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	نهائى	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال تسوية الأرض الطبيعية بالموقع العام بالكامل بعد إزالة المخلفات مع مراعاة مناسيب الأرض الطبيعية ومناسيب المرافق بالموقع والشركة مسؤولة كاملة عن سلامة جميع المرافق والبنيد يشمل أعمال ضبط الميول على التلعب وعمل المصاطب والأرصفة وتجهيز الأرض بالكامل لأعمال الزراعة والتلقيح طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥	٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال تسوية الأرض الطبيعية بالموقع العام بالكامل بعد إزالة المخلفات مع مراعاة مناسيب الأرض الطبيعية ومناسيب المرافق بالموقع والشركة مسؤولة كاملة عن سلامة جميع المرافق والبنيد يشمل أعمال ضبط الميول على التلعب وعمل المصاطب والأرصفة وتجهيز الأرض بالكامل لأعمال الزراعة والتلقيح طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	نهائى	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١٣	الإجمالي	٢٥	٠٠	م ^٣		٤٥٧١١٦,٠٧	صفر	٤٥٧١١٦,٠٧	نهائى	١١٤٢٧٩٠,١٧٥	١١٤٢٧٩٠,١٧٥	٠٠	٠٠	٠٠
						١٨٨٧٧٨,٠١,٧٥	١٨٨٧٧٨,٠١,٧٥							

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ / /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،،


أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ :
المحاسب :
مليم

يعتمد ،
مدير عام المشجير
/ مهندس /
مدير عبد الفتاح طيب الله


يدفع إلى المقاول
ملاحظة الفئات
أعدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ :
المحاسب :
مليم



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001: 2015



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشوف رقم (١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠) جارى عن (عملية رفع كفاءة و تسقيع موقع وتطوير أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوي - نطاق مشروع الحزام الشجرى)

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠١/٣١ م مع (٢٠٢٣/٠٩/١٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٢) والعقد رقم (٢٠٢٢/٠١/٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١)

المقاول: شركة المعصرة للصناعات الهندسية ()

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	المبلغ		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت هذه المدة	جمله مقادير الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جمله فئه الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات	
			جنيه	مليم								المطلوب صرفه	جنيه		
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة رى تحت سطحية لزوم الميول من ماسير P.V.C قطر ٥٠ / ١٠٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحسين وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٤٠	٠٠	٥٠٠٠	٢٦٦٨,٧٥	صفر	٢٦٦٨,٧٥	نهائى	١٠٦٧٥٠	١٠٦٧٥٠	٠٠	٠٠	١٠٦٧٥٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة رى سطحية لزوم الميول من خرطوم ذاتية التقطير G.P.R قطر ١٨ م على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم والبند يشمل جميع قطع الإحصال P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٠	٠٠	٥٠٠٠	٢٦٦٨,٧٥	صفر	٢٦٦٨,٧٥	نهائى	٥٣٣٧٥	٥٣٣٧٥	٠٠	٠٠	٥٣٣٧٥	
١٦	بالمتر المسطح زراعة صيدل ستاوى على الميول بمعدل ١٦ عدد / م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش كنبوست بمعدل ١ كجم / شجرة / طبقة للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٥	٠٠	٥٠٠٠	٢٦٦٨,٧٥	صفر	٢٦٦٨,٧٥	نهائى	٤٠٠٣١,٢٥	٤٠٠٣١,٢٥	٠٠	٠٠	٤٠٠٣١,٢٥	
١٧	بالعدد زراعة أشجار توكوما على مسافة ٣ متر بين الأشجار والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجود وأصنافه الكنبوست بمعدل ١ كجم / شجرة / طبقة للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢٥	٠٠	١٥٠٠	٤١١٥	صفر	٤١١٥	نهائى	١٠٢٨٧٥	١٠٢٨٧٥	٠٠	٠٠	١٠٢٨٧٥	
١٨	بالعدد زراعة أشجار كالفر على مسافة ٥ متر بين الأشجار والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجود وأصنافه الكنبوست بمعدل ١ كجم / شجرة / طبقة للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢٥	٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	صفر	٣٠٠٠	نهائى	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠	٧٥٠٠٠	
						٣٧٨٠٣١,٢٥		٣٧٨٠٣١,٢٥							٣٧٨٠٣١,٢٥

المراجعة الفنية: مدير التنفيذ / وليد محمد / المقاول /
مهندس الهيئة / وليد محمد / التاريخ: /
أقر بصحة ذلك: /

يعتمد: مدير عام التشجير / سعيد عبد الفتاح عبد الله الباري / مهندس /
مدير عام التشجير / سعيد عبد الفتاح عبد الله الباري / مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه يظاهاها وقدره سيق صرفها إلى المقاول
التاريخ: / /
المحاسب: /
على الحساب/نهائياً
الغلت غير الواردة بصفك الشروط
مبلغ
يدفع إلى المقاول
ملاحظة الفئات
أعدت من: / /
التاريخ: / /






الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015



الهيئة العامة
للاطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠) جارى عن ((عملية رفع كفاءة و تسقيع موقع وتطوير أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القنابية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى - نطاق مشروع الحزام الشجرى))

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ رقم ٢٠٢٢/٠٩/١٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نموذج العمل	الوحدة	المقاييس		المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه						مليم	جنيه	
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير Ducts من الحديد السمسم قطر ١٢ بوصة سمك ٨ مم لزوم عمل فواريج اسفل الطريق الداعم للطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الهيدرولى بدون القطع بالأسفلك ، والبند يشمل توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ١٦٠ مم / ١٠ بار داخل الفواريج وتوصيلها بخط الرى الرئيسى شامل جميع قطع الإحصال والوصلات والمحابس طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٨٧٥٠	٦٠	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين على الكثافة قطر ١٦٠ مم لزوم عمل عداية أسفل الطريق الداعم للطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلك ، والبند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإحصال والوصلات والمحابس وتوصيلها بخط الرى الرئيسى طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٥٠٠	٢٠	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	الإجمالى										

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ / وليد محمد
المقاول /
مهندس الهيئة / وليد محمد
التاريخ: / /
أقر بصحة ذلك،،،،،

يعتمد،
مدير عام التشجير
/ مهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الغاهة
الإدارة العامة للتشجير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم جنيه
المحاسب
جنيه مليم
يوقع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
أصتمت من :
رئيس الإدارة العامة للتشجير

