

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١١ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر { القطاع الأول } اتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { ٩ } حصر الأعمال

عدد { ١ } معمل المنطقة

عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد { ١ } مقايضة معدلة

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مهندس



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قروش
		٢٨٢٨١٤٧,٠٠	٢٨٢٨١٤٧,٠٠
	الجملة	٢٨٢٨١٤٧,٠٠	٢٨٢٨١٤٧,٠٠


 كتيب
 (رئيس)
 ٢٠٠٤
 ٢٠٠٤

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۱۰۷

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتد سحې

شیک

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٣ س ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

شيد أذن صف	رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاءات موظفي السحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____

(٦) استلمت

شيفت
إذن صوف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فم _____ سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١١ } جارى

عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٠٩

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	جارى	٨٢٤٥	-	-	-	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	-	٥١٢٠	٥١٢٠	٥١٢٠	جارى	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٥	-	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	جارى	٤٩٠٠٠	-	-	-	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	١٣٣٠٠	١٧٠٠	١٥٠٠٠	جارى	٥٧٧٥٠٠٠	-	-	-	-	٥٧٧٥٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٧	٧٥	٣٩٤٤٠	٧٧١٠	٤٧١٥٠	جارى	١٣٠٨٤١٢	-	-	-	-	١٣٠٨٤١٢	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٣٩٤٤٠	٤٠٠٠	٤٣٤٤٠	جارى	٦٢١١٩٢٠	-	١٠٠٠٠	-	٥٠	٦٢٠١٩٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	٩	١٨١٠٠	٩١٠٠	٢٧٢٠٠	جارى	٢٥١٦٠٠	-	-	-	-	٢٥١٦٠٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	-	١٨١٠٠	٩١٠٠	٢٧٢٠٠	جارى	٣٧٢٦٤٠٠	-	١٠٠٠٠	-	-	٣٧٢٦٤٠٠	والتحذيرية .
							الإجمالى	١٧٧٤٠١٧٧	٥٠	٢٠٠٠٠	-	٥٠	١٧٧٢٠١٧٧	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	الكارتات													بالمستخلص .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	١٣٣٠٠	١٧٠٠	١٥٠٠٠	جارى	٣٧٥٠٠٠	-	-	-	-	٣٧٥٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٣٩٤٤٠	٤٠٠٠	٤٣٤٤٠	جارى	١٣٠٣٢٠	-	-	-	-	١٣٠٣٢٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	١٨١٠٠	٩١٠٠	٢٧٢٠٠	جارى	٨١٦٠٠	-	-	-	-	٨١٦٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
							إجمالى الكارتات	٥٨٦٩٢٠	-	-	-	-	٥٠٥١٢٠	١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
														١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
														رابطة لحين ورود تقارير المعمل .
														١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩)
														سطحية لحين ورود تقارير المعمل .
														١٤-
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
							الإجمالى العام	١٨٣٢٧٠٩٧	٥٠	٢٠٠٠٠	-	٥٠	١٨٣٠٧٠٩٧	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٤٦٨٩٧٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٨٣٨١٢٧,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

التوقيع

مدير الأعمال الاسم

التوقيع

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سماوى سامى صالح

