

اجمالى التعويضات المستحقة لعملية :
مشروع: إنشاء الطريق الساحلى من نادي العين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثاني)

مستخلص رقم [10] جاري

طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 28/1/2023

تنفيذ شركة : اوراسكوم لإنشاء الطرق

المعقد رقم (2021/2020/240) في 20/01/2021

نسب التعويضات

قيمة التعويض	السعر * نسبة التعويض	نسبة التعويض	شهر	الكمية خلال المدة	الكمية	السعر	الوحدة	البند
9,594,750.00	43.6125	34.89%	يوليو 2023	220,000.00	220,000.00	125.00	3م	توريد وتشغيل اذنية اعمال الفرقة
6,277,814.40	130.7878	48.62%	يوليو 2023	48,000.00	48,000.00	269.00	3م	طبقة أساس
574,277.40	5.2686	29.27%	يوليو 2023	109,000.00	109,000.00	18.00	2م	اعمال التثبيت MCO
682,441.20	40.1436	37.17%	يوليو 2023	17,000.00	17,000.00	108.00	2م	اعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية قسم
298,554.00	1.7562	29.27%	يوليو 2023	170,000.00	170,000.00	6.00	2م	اعمال الطبقة للاصقة RC
6,191,536.00	36.4208	35.36%	يوليو 2023	170,000.00	170,000.00	103.00	2م	الطبقة الاسفلتية السطحية قسم

الإجمالي 23,619,373.00 ج.م.

فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير



مدير عام مشروعات:-

م/ محمد فياض

مدير مشروع الهيئة:-

م/ إبراهيم الحناوي

شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق

م/ حسام الرفداني

م/ حسام الرفداني