

عن عملية / تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر

مستخلص رقم (٢) جاري

العقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ مع / الهيئة العامة للطرق والكباري في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٢/١

البيد	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولا	أعمال الكباري											
١	بالمتر الطولي أعمال الرصف المساحي للمرافق والمعتبرات	١٧,٥٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	م.ط	٥,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانية عادية مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	م.٣	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	جاري	١٢,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢,٤٨٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢٥	م.٢	١,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٦,٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٨٢٥,٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي جسات للكوبرى في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم ٢ عدا التربة الصخرية في البر	١,٢٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٥,٠٠	جاري	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة في جميع أنواع التربة	٤,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠	م.٣	٧٢٠,٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠	م.٣	١,١٢٥,٠٠	١٧٥,٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	جاري	١١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١٧,٠٠٠,٠٠٠	
١٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات	٢,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٩,٢٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٨٠٠,٠٠٠	تم تغطية ٢٠ % لحين نهو الاعمال
١٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى داخل الموقع والبند يشمل المعدات والإوناش اللازمة للتركيب	٨,٠٠	٥٠,٧٠٠,٠٠٠	عدد	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٠٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٨٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة											
	قطر ٨٠ سم	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	م.ط	٤١١,٠٠	٢,٠٠	٤٣١,٠٠	جاري	١,١٢٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,١٢٠,٦٠٠,٠٠٠	
	قطر ١,٢٠ متر	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		٣٣٧,٠٠	٦٣,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
	قطر ١,٥٠ متر	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠		٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠	جاري	٣,٤٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٤٧٧,٥٠٠,٠٠٠	
١٩	علاوة نتيجة رفع إجهادات الخرسانة إلى ٤٠٠ كجم/سم ٢	١,٦٩٧,٠٠	١٠٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠٠	١,٦٩٧,٠٠	١,٦٩٧,٠٠	جاري	١,٦٩٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي أو أية أعمال أخرى سواء في البر أو المجرى المائي قد تعترض التنفيذ	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠	م.٣	٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	١٣,٤٠٠,٠٠٠	جاري	١,٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠	
٢١	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من أسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب أسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زك رينش أو ما يماثلها)	٩٨,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	طن	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٢,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاويق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة و الحمل التصميمي (١٥٠%)	١,٠٠	٣١٦,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣١٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانية عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية وفرشة أسفل الأعمدة الدائرية و الحوائط الخرسانية وقدمات النيوجرس	١,٨٥٠,٠٠٠	١,٦٧٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٤١,٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤١,٨٧٥,٠٠٠	
٣٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد التسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية (الخوازيق والمخدات والأعمدة والدعامات والأكتاف والحوائط الساندة والأتفاق والهيكل العلوي) أ- أسياخ طول ١٢ متر في البر	٥,٣٧٥,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	طن	٤٧٤,٠٠	٣٤,٠٠	٥٠٨,٠٠	جاري	١٣,٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب حفر وتكريب وتطهير أتربة في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠	م.٣	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٦٨,٣١	٦٨,٠٦٨,٣١	جاري	٦,٨٠٦,٨٣١,٠٠٠	٢,٧٢٢,٧٣٢,٤٠	٤,٠٨٤,٠٩٨,٦٠	تم تغطية ٤٠ % لحين توريد خطاب المقالب العمومية
٤٩	بالمتر المكعب توريد ونقل رمال نظيفة من خارج الموقع	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٢,٨٥٥,٠٠	٢,٨٥٥,٠٠	جاري	٤١٣,٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤١٣,٩٧٥,٠٠٠	
٥٠	علاوة توريد ونقل كسر أحجار دولوميتي الجيد التدرج والخالى من بوردرة الحجر	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٢,٨٥٥,٠٠	٢,٨٥٥,٠٠	جاري	٦٨٥,٢٠٠,٠٠٠	٦٨,٥٢٠,٠٠٠	٦١٦,٦٨٠,٠٠٠	تم تغطية ١٠ % لحين تسليم الرى
٥١	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في قاع المصرف مع تسوية القاع للوصول إلى المناسيب التصميمية	١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠	م.٣	٦,٤٧٠,٠٠	٧,٥٣٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٤,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠	تم تغطية ١٠ % لحين تسليم الرى
٥٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء وتكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٢,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	جاري	٢٣٨,٦٥٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٦٥٦,٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠	م.٣	١٧٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جاري	١٨,٤٥٠,٠٠٠	١,٨٤٥,٠٠٠	١٦,٦٠٥,٠٠٠	تم تغطية ١٠ % لحين تسليم الرى

الإجمالي

نسبة الصرف لحين مفاوضات الأسعار ٨٥%

فقط خمسة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وستمائة وستة عشر جنيهاً وستة وستون قرشاً لاغير

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
ضياء الدين مصطفى

المحاسب /	صحيحة	جنيه	قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط المبالغ المبينة بظهوره وقدرها /			
يدفع للمقاول مبلغ /			
ملاحظة : الفئات			
تحريراً في سنة ٢٠٢٠			
مدير المصلحة			

المهندس الاستشاري /	مهندس المصلحة /	مهندس /	مهندس /
مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /
مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /
مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /	مهندس المصلحة /

مهندس المصلحة /