

عن المدة من بداية العمل الى تاريخ 27/2/2024

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

اتجاه الأوتوستراد

المنطقة الاولى المركزية
عدد رقم 2022/2021/1017

٦٣٦٥٦٩٩٥،١٠ ٠٠٠ يهتتم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى التوقيع /	مدير عام المشروعات التوقيع / د/ جهاد محمد سعد	مدير عام الشؤون المالية التوقيع / أ/ مصطفى عبدالوهاب	مدير المشروع التوقيع / د/ أسماء علي أحمد	مدير المشروع التوقيع / د/ خالد البطل	مدير المشروع التوقيع / د/ عاطف حمدي	مدير المشروع التوقيع / د/ عاطف حمدي	مدير المشروع التوقيع / د/ عاطف حمدي
--	--	---	---	---	--	--	--

مستخلص رقم 18 جارى عن مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة قطاع العاصمة

القطاع من الكم 104+000 إلى الكم 105+000 بطول 1 كم

اتجاه الأوتستراد

عن المدة من بداية العمل إلى تاريخ 27/2/2024

تفليذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

اتجاه الأوتستراد

رقم البند	البند	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية الاجمالية	جار ام نهائى	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-7	الحفر في أي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الى أقصى كثافته وإزالة أي تربة مفككة أو ردم إن وجدت ونقل ناتج الحفر الى المكان المحدد بالموقع ونقل ناتج الحفر الزائد الى الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل ناتج الحفر خارج الموقع طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الإستشاري .	٢٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٥,٠٠	جار	١٢٨٠٢٥,٠٠		١٢٨٠٢٥,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده
2-7	كالبند السابق ولكن حفر في صخر	٥٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥٢٦٩,٠٠	جار	٥٠٠٥٥٥,٠٠		٥٠٠٥٥٥,٠٠	الجدول الزمني متواجد
3-7	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 سن : 1 رمل) على أن يتم إزالته على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراش في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن 95 % من أقصى كثافته جافه من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري.	٣٦٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٧,٠٠	جار	٩٢٤٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٨٨٥,٠٠	المهندسون متواجدون التقارير (الاسبوعي - الشهري - المبدئي) متواجده مدير المشروع و فريقة متواجد المعدات متواجده وثائق التأمين سارية السيارة متواجده بمعرفة الإدارة
5-7	أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش 60 سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والحروق الطرية	٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦,٠٠	جار	٢٢١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٦٨,٠٠	
6-7	توريد وصب خرسانته عاديه بالسمك المطلوب والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات.	١٨٧٥,٠٠	٧,٥٠	٥٣٨,٥٠	جار	١٠٠٩٦٨٧,٥٠	٠,٠٠	١٠٠٩٦٨٧,٥٠	
7-7	أسفل البريخ باجهاد 25 ميغا باسكال توريد وصب خرسانته مسلحه والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والسقالات وتشمل إضافات الفاذية والاستدامة والنقل والخط و الصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للخرسانة الجاهزه على أن يقوم المغاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاسنشاري والجبهة المالكة للإعتماد قبل التركيب.	٤٥٠٠,٠٠	٨١,٠٠	٤٨٥٢,٠٠	جار	٢٢١٩٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٩٨٥٠٠,٠٠	
7-7	خرسانة مسلحه للبريخ باجهاد 45 ميغا باسكال توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبه وبالإجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الفضاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه لحديد التسليح على أن يقوم المغاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاسنشاري والجبهة المالكة للإعتماد قبل التركيب.	٢٦٥٠٠,٠٠	١٤,٥٠	١٣٦٥,٠٠	جار	٣٦٥٥٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٥٦٧٥٠٠,٠٠	
8-7	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملاصقه للتربة على أن يتم عمل الغزل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للغزل.	٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٧,٠٠	جار	٣١٢١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٢١٣٢,٠٠	
9-7	بالمتر الطولى توريد وتركيب طبقة من الجيوبوكستابل كثافة 300 كجم ١م ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه.	٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	جار	٤٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٨,٠٠	
10-7	توريد وتركيب عازل (سيكا فلكس) لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقطيل الفاصل بالجراوت على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للغزل.	٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جار	٨٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠	
11-7	توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بارتفاع 32 سم وسمك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجه . أ. فواصل الانشائية (سويلينج بار دويل بارتفاع 2 سم وسمك 1 سم) ب. فواصل التمدد (وتر ستوب)	٦٩٠,٠٠ ٤٨٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠	٧٨٨,٠٠ ٢٧٠,٠٠	جار	٥٤٣٧٢,٠٠ ١٢٩٦٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠	٥٤٣٧٢,٠٠ ١٢٩٦٠,٠٠	
						٦٢٤١٧٨٤,٠٠		٦٢٤١٧٨٤,٠٠	
						١٢٦٠٧٤٨٣٥,٦٠		١٢٦٠٧٤٨٣٥,٦٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

محاسب

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

مدير المشروع

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

الاستشاري العام (Systra)

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

استشاري الهندسة (SPECTRUM)

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الداد)

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

استشاري الهيئة (XYZ)

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد

الشركة المنفذه

مدير المشروع

التوقيع /

ما جهاد محمد سعد