



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيّد : / / ٢٠٢٥

التاريخ : / / ٢٠٢٥



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءً إلى مشروع كوبري سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار رقم (٢) عن مستخلصات (٤ ، ٥) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات

مرفقات

عاد

استثمار لاعتناء المصرف

بيانات القوائم		الرقم	الترتيب	الرقم
مصلحة:	الهيئة العامة للغذاء والدواء			
قسم:	الصيدلانية			
المبلغ المستحق إلى:	مصرف سورية			
بموجب:	الطلبات الطبية أو:			
	صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة			
	{ إذن صرف على:			
	شيك على البنك المركزي في:			
	صاحب الحق أو:			
	شيك على الخارج			
	بموجب باسم			
	ويرسل إليه بالعنوان الآتي:			

تفید فی المسجل برقم

(ب) از کتاب المصنوع

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الحكم ذو التاريخ	
بيانات		نوع الخصم					قرش	جنيه
		نوع	مبلغ	بند	رقم	تاريخ		
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل						
عادي		جنيه						
إضافي		جنيه						
دعوى ترفيع		جنيه						
رسم الدفعة		جنيه						
صافي القيمة المطلوب صرفها		جنيه						
علامة		سنة						

روح

المادة

علامة

٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المحفوظات و

(٢) إقرار بأن القبضة مرتبط بها على

(او) بآن المبلغ مضاعف بحـ

في هذا التاريخ

م. م. م. م. م.

روج

1

11-11

الحسابات

(١) رقم الحساب

(۲) قید ف.

Figure 1

ذو التاريخ (٢) صحب

$$f_{1+2}(t)$$

(2) جبکہ کسی

مستخلص فروق الأسعار رقم (2) عن الفترة من 16 / 9 / 2024 حتى 15 / 1 / 2025 (المكافئ لمستخلصات جاري 5,4) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

بيانات الأعمال بالعملة المحلية																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بالطن	أمية البند (جنيه)	الاجملى	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للشود المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة او الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه		
10	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت وردم ونمك تقشوم خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القلوية والعضوية والاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائن والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3 م	5592	201	2700.00	Sep-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	
			Oct-24	0.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	
			Nov-24	664.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23802.03	
			Dec-24	1372.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49181.30	
			Jan-25	664.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23802.03
14	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	2000	352	320.00	Sep-24	79.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	906.43	
			Oct-24	162.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2542.42	
			Nov-24	79.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1239.82	
			Dec-24	0.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	
			Jan-25	0.000		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00
18	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تفسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن (60) مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع ثبو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م / ط	6000	4200	348.0	Sep-24	0.000	0%	0.0%	17.8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00		
			Oct-24	0.000		0%	0.0%	17.8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	
			Nov-24	85.500		0%	0%	17.8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98448.62	
			Dec-24	177.000		0%	0%	17.8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	203805.92	
			Jan-25	85.500		0%	0%	17.8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98448.62
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى اجهاد لا يقل عن 450كجم/سم2 و محتوى اسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح	3 م	2200	2970	236.00	Sep-24	58.000	0%	0.0%	22.4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55762.81	
			Oct-24	120.000		0%	0.0%	22.4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	127422.50	
			Nov-24	58.000		0%	0.0%	22.4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65125.58	
			Dec-24	0.000		0%	0.0%	22.4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	
			Jan-25	0.000		0%	0.0%	22.4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لشهر العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	5965	26500	230.24	Sep-24	20.410	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	561552.10		
			Oct-24	42.180		65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	1060154.21	
			Nov-24	56.616		65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	1422989.35	
			Dec-24	74.828		65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	1880730.66	
			Jan-25	36.206		65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	65%	0.0%	0.0%	910003.40
الإجمالي																			6,585,917.80		

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / مجدى عبد السلام
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
م / كرام امام
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /

الإستشارى العام
التوقيع /

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
التوقيع /

التوقيع /