



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
للم منطقة الثالثة عشر (الجيرة وكفر الشيخ)

القيد: ٢٠٢٥ / / ٢٠٢٥  
التاريخ: ٢٠٢٥ / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءً إلى مشروع كوبري سيارات أبو الخاوي (أعلى الرياح البحري)

تنفيذ شركة: بتروجيت

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٣

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٧) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

( التوقيع )  
مهندس / مجدي عبد السلام سامر  
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات



الهيئة العامة للطرق والجسور  
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

القيد : / / ٢٠٢٥  
التاريخ : / / ٢٠٢٥

## السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءً إلى مشروع كوبري أبو الحاوي ( أعلى الرياح البحيري )

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٠٣

بالإحالة إلى مستخلص ( ٧ ) جاري

نتشرف بالإهاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف والإستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معقل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحتات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين متواحدة حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٥
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإهاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات :



عاد

التوقيع ( )  
مهندس / مجدي عبد السلام امر  
رئيس الإدارة المركزية

## جمهوريه مصر العربيه

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطريق والمостرقم : ١٤٥٧٥٧٤٩٢٥المبلغ المستحق إلى : جهاز تنميةالطلبات طبع أو : جهاز تنميةبموجب { صك المراجعة لا يأدى عندهم } (٢٠٢٠/٦/٣)

صار مراجعته ورد بمقدمة صحة رقم دعوة إعتماد إداريا وصرف القيمة براسطة

{ إذن صرف على : صون المراجعة{ شيك على البنك المركزي في : صون المراجعةشيك على الخارج [ صاحب الحق أو : جهاز تنمية ]بسحب باسم جهاز تنمية

وإرسال إلى العزان الآتي :

بيانات الموارد			
رقم	ال تاريخ	نوع	نوع
١٤٥٧٥٧٤٩٢٥	٢٠٢٠/٦/٣	فروع	فروع
		بنوك	بنوك

تحت المراجعة  
رئيس المقسم  
الجملة

تفيد في السجل برقم

باب ا زكريا المنوط

عدد المرفقات

الاعتماد الإداري ونوع الحصر

بيانات

نوع الحصر

فرش

فرش

سل

سل

بنوك

بنوك

فروع

فروع

بنوك

بنوك



## محضر مسافة نقل طبقة أساس

التاريخ: 2025 / /

اسم المشروع : أعمال إنشاء كوبري كفر بولين أعلى الرياح البحيري

قام استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري بقياس النقل من المحجر الى الموقع والعكس

لشركة : بتروجت

وبحضور كلا من:-

1- مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري :

2- مهندس الشركة المنفذة :

وكانت الاحداثيات كالتالي:

المسافة	الشرق (E)	الشمال (N)	اسم المحجر
219 KM	30° 1' 36.84"	30° 39' 56.23"	كسارة البدر

ملاحظات:-

في حالة تغير المصدر يتم قياس واعتماد مسافة النقل الجديدة

مهندس الهيئة  
عاد

مهندس الاستشاري  
مصطفى

مهندس الشركة  
3



محضر مسافة نقل طبقة أساس

التاريخ: / 2025

## اسم المشروع : أعمال إنشاء كوبري كفر بولين أعلى الرياح البحيري



مهندس الهيئة

SLE ✓

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

33

بيان البنود المصنف بحسب البند				
بيان البنود المصنف بحسب البند				
البند	الوحدة	الاجمالي	البنية المنصوصة بالمستخلص الجاري	البنية المنصوصة بالمستخلص الجاري
٧	م. ط	٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	بالنطري هدم و تكسير بدورات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و فهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
١٨	م. ط	٥,٦٢٥,٠٦	٨٤٥,٥٢	بالنطري تغليف خوارق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام استمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م٣ و نقل رتيبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/م٣ مع تكسير روؤس الخوارق العالية إعادة بطيها بالخراط فرقها على الأقل أطوال أشجار حديد الخوارق عن 60 متر قطر السيخ داخل المخنة والسرع يشمل محظات الخفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع فهو العمل نهوا كاملاً والسرع يشمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول النازارق على أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
٢٨	٣م	٢,٤٥٨,٤٠٠	٢,٤٥٨,٤٠٠	بالنطري المكعب خرسانة مسلحة لالمخلفات والرسومات الموضعية بالرسومات التفصيلية ونظام الاساسات طبقاً للنسب المئوية التي تظهر في أثناء الحفر ونحوه إذ لم يتم إزالة أي عوائق تعرضه مع نقل رتيبة الخفر والمخلفات للنقل طبقاً للرسومات ونحوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
٣٥	٣م	١,٦٥٩,٣٠٠	٥٩٠,٤٠٠	بالنطري المكعب توريد وحسب خرسانة مسلحة للمخلفات والرسومات والابلاط الادنائية وكافة الناصير الانشائية المدقونة على أن يكون الخلط والممل ميكانيكي على الأقل مقاومة الطيابي للمكعب البليسي للخرسانة المساحة 400 كجم/م٣ بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م٣ استمنت بورتلاندي عادي او مقاوم الكربونات طبقاً لتنمير الحصوات مع معاينة طبقاً للرسومات ونحوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف ونحوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف ونحوه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
٣٦	٣م	٨٦,٤٠٩	٨٦,٤٠٩	بالنطري المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخلفات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والممل ميكانيكي على الأقل مقاومة الطيابي للمكعب البليسي للخرسانة المساحة 400 كجم/م٣ بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م٣ استمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة يكون العدو رأسياً تماماً ويعتمد على المخنة والسرع يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات ونحوه وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح اعلى للسطح الظاهرة و معالجة عدو الصب وذلك الصب وذلك توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح.
٣٩	٣م	١٥٧,٨٥٠	١٥٧,٨٥٠	بالنطري المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والممل ميكانيكي على الأقل مقاومة الطيابي للمكعب البليسي للخرسانة المساحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 450 كجم / م٣ محتوى أسمنت 450 كجم/م٣ يشمل جميع ما يلزم لصناعة و معالجة و تخزين و نقل و تركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقطيل الوصلات بين الوحدات وفي ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف ونحوه تشمل توريد و تشغيل و تركيب كابلات عالية الإيجاد ولا حديد التسليح.
٤١	٣م	١٥٧,٨٥٠	١٥٧,٨٥٠	١. علارة زيادة محتوي أسمنت إلى 500 كجم/م٣ و زيادة إجهاد إلى 500 كجم/م٣ + إضافات خاصة طبقاً لإعتماد إستشاري الهيئة والإدارة المركزية لمحروقات الكهربائي.
٤٣	طن	٢,٨٦٠,٨٢٢	٤٥٤,٣٥٨	بالطن توريد و تشغيل و تركيب و ترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكهربائي و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات الى لموردي الرسومات العطاء و السعر يشمل ابعاد الاختبارات وكل العادات الضرورية انتل الجديد و الحديد المكمل داخل الموقع والعادات الضرورية لتصنيع وقطع و تشغيل و حفظ الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم اهتزاز
٥١	٢م	٣,٩٩٥,٨٨	١,٣٢٠,٧١٨	بالنطري توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إيكربوك مانع للنفاذية لعزل جسم الكهربائي و إنتاج إحدى الشركات المتخصصة و عمل كل ما يلزم فهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد
٧١	٣م	٩٨٩,٥١٧	٩٨٩,٥١٧	بالنطري المكعب أعمال توريد وفرض طبقاً أساس من الأبحار الصيفية المقدرة بـ ٦٠% و وزن نسبة الفاقد بجهاز لويس والتدرج الوردي بالارتفاعات العامة والصالحة المدورة لا تقل نسبة تحمل كافيوناً عن ٦٠% و وزن نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجوس عن ٤٠% وألا يزيد الارتفاع عن ١٠ م و قوتها على الأدنى باستخدام الألات التسوية الجديدة على أن لا يزيد سماكة الطبلة بعد تمام العمل عن ٢٠ سم و زيتها بالباء الأساسية الوصول إلى نسبة الرطوبة الطبيعية والملح الحيد بالراسات للوصول إلى أفضل كافية جافة قصوى لا تقل عن ٦٩٨% من الكثافة المطلوبة والفتنة تشمل الجراحات المعملية والخلقة و يتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات الفنية المعمدة والبند يجمع منهانه طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والآبار و تعليمات المهندس المشرف . د. مسافة التقل لا تقل عن ٢٠٠ كم .

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية


بترولوجت

١٣

	PENTA Engineering Consultants	الحدائق ٩ الكباري و الماظن البرجية الشارع ٣٢٦
	مشروع كبرى كفر بولين	
	7	رقم البدن
27/3/2025		
بالطريق هدم و تكسير بروزات بأى نوع و نقل المخلفات إلى المقابل العمومية و فهو العمل شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.		
النوع	الاجمالى	
بروزات	200	
بروزات	300	
الاجمالى	500	

الشركة المنفذة

بتروجيت



المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية





مشروع كوبري كفر يولين

بالمتر الطولى هدم و تكسير ببردورات بأى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و فهو العمل فهو كاملاً و البند شامل مما جبيه طبقاً للأصول الصناعية و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

النوع	الطول	عدد البردورات	الاجمالي
بردورات	300		
الاجمالي	300		


المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

العصبي

الشركة المتقدمة

بروجيت



مشروع كورنيش كفر بولين					
	رقم البند	18			
27/3/2025					
<p>بالناء الطولي لتنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمدة بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمدة عن 450 كجم/م³ ولا تزيد الخواص بعد يوم عن 350 كجم/م³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العلوي لإعادة ربطها بالسدادات فوقها على أن تقل أطوال أشجار خوازيق عن 60 مم قطر السباغ داخل المدنة والمسع يشمل الأعمال الصالحة ونقل مخلفات الخرسانة والتكسير إلى المقايب العويمية مع تهويهها كاملاً والمسع لا يشمل حديد التسليح وإند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف</p>					
المور	عدد الخوازيق	الطول الفعلي	القطر	مجموع اطوال الخوازيق الفعلية	
L01	4	24.24	1.2	96.96	
L02	4	23.24	1.2	92.96	
L03	4	22.19	1.2	88.76	
L04	4	26.19	1.2	104.76	
A85	4	27	1.2	108	
A08	8	30	1.2	240	
A07	8	25	1.2	200	
A10	8	35	1.2	280	
R02	4	28.5	1.2	114	
R03	4	30.5	1.2	122	
(R12) خوازيق سند	47	20.9	1.2	982.3	
(L16) خوازيق سند	62	23.9	1.2	1481.8	
(A02) INNER	4	21	1.2	84	
(A02) OUTER	4	23.8	1.2	95.2	
(A03) INNER	1	22	1.2	22	
(A03) OUTER	1	22.8	1.2	22.8	
(A04) INNER	2	20.2	1.2	40.4	
(A04) OUTER	4	21	1.2	84	
(A03) INNER	3	22	1.2	66	
(A03) OUTER	3	22.8	1.2	68.4	
(A04) INNER	2	20.2	1.2	40.4	
(A05) INNER	4	23	1.2	92	
(A05) OUTER	4	23.8	1.2	95.2	
(A06) INNER	4	19.7	1.2	78.8	
(A06) OUTER	4	19.7	1.2	78.8	
(A01) 6	1	28.83	1.2	28.83	
(A01) 5	1	28.686	1.2	28.686	
(A01) 4	1	28.541	1.2	28.541	
(A01) 3	1	26.365	1.2	26.365	
(A01) 2	1	26.077	1.2	26.077	
(A01) 1	1	26.221	1.2	26.221	
A11	8	24.2	1.2	193.6	
(A12) INNER	4	23	1.2	92	
(A12) OUTER	4	26.8	1.2	107.2	
(A13) INNER	4	17.2	1.2	68.8	
(A13) OUTER	4	20	1.2	80	
(A14) INNER	4	16	1.2	64	
(A14) OUTER	4	18.8	1.2	75.2	
اجمالى الكمية بالเมตร الطولى		5625.060			

الكمية الجديدة بمستخلص 7  
م² 845.52

عن المكتب الاستشاري  
م/ مصطفى فتحى عازم

عن الشركة الممثلة  
د.م/ حمادة محمد كامل



### مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تتنفيذ خوازق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م<sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم<sup>2</sup> مع تكسير روؤس الخوازق العلية لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على الا تقل اطوال أشواير حديد الخوازق عن 60 متر قطر السيخ داخل المخدة والاسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نھو العمل نھوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاھوق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

18

رقم البند

#### محور (A01)

المحور	عدد الخوازق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازق الفعلية(م)
(A01) 6	1	28.83	1.2	28.83
(A01) 5	1	28.686	1.2	28.686
(A01) 4	1	28.541	1.2	28.541
(A01) 3	1	26.365	1.2	26.365
(A01) 2	1	26.077	1.2	26.077
(A01) 1	1	26.221	1.2	26.221

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بروجت



## مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م<sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم<sup>2</sup> مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أنشار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

18	رقم البند	
----	-----------	--

محور (A11)

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلية(م)
(A11)	8	24.2	1.2	193.6

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



## مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م<sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم<sup>2</sup> مع تكسير روؤس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمع Vadations فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر وتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

18	رقم البند			
محور (A12)				
المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلىه(م)
(A12) INNER	4	23	1.2	92
(A12) OUTER	4	26.8	1.2	107.2

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



## مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م<sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم<sup>2</sup> مع تكسير روؤس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعخذات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهائاً كاملاً واسعراً لا يشمل حديد التسلیح وبابد يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

18

رقم البند

### محور (A13)

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلىه(م)
(A13) INNER	4	17.2	1.2	68.8
(A13) OUTER	4	20	1.2	80

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

				
مشروع كوبرى كفر بولين				
<p>بالمتر الطولى تفريز خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على الا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهائياً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاذاوق على ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف</p>				
18	رقم البند			
محور (A14)				
المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(m)	القطر(m)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلى(m)
(A14) INNER	4	16	1.2	64
(A14) OUTER	4	18.8	1.2	75.2

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت





## مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالتها اي عوائق تعرضه مع نقل ناقج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند				
----	-----------	--	--	--	--

27/3/2025

المحور	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A02	614.6
A03	614.6
A04	614.6
A05	614.6
الاجمالي للقواعد	2458.4

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



الخبرة العامة  
للتوصيات  
الطرق والكباري والنقل البري  
وزارة النقل

### مشروع كوبرى بولين - (أعلى الرياح البحيرى)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً  
للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزح أي مياه  
تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب  
العوممية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات  
المهندس المشرف.

28 رقم البند

A02 محور

المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A02	21.95	10	2.8	614.6
الاجمالي	614.6			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



أطبقة العامة  
للطريق والكباري والنقل البري  
بترود إنجلز

### مشروع كوبرى بولين - (أعلى الرياح البحيرى)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتنة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28 رقم البند

A03 محور

المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A03	21.95	10	2.8	614.6
الاجمالي	614.6			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



## مشروع كوبرى بولين - (أعلى الرياح البحيرى)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند				
محور A04					
المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب	
A04	21.95	10	2.8	614.6	
الاجمالي				614.6	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبرى بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند			
محور A05				
المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A05	21.95	10	2.8	614.6
الاجمالي	614.6			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

			
مشروع كوبري بولين - ( أعلى الرياح البحري )			
	٣٥	رقم البند	
مستخلص 7 جاري حتى 27/03/2025			
<p>بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمقدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الملمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لنقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشتمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.</p>			
المحور	عدد القواعد على المحور	(الكميه)م <sup>3</sup>	ملاحظات
R02	1	64.800	
R03	1	72.000	
R04	1	56.250	
L01	1	72.000	
L02	1	72.000	
L03	1	64.800	
L04	1	72.000	
L05	1	56.250	
A08	2	144.000	
A8S	1	64.800	
A07	2	144.000	
A10	2	144.000	
L07	1	21.000	
L13	1	21.000	
A2	2	151.200	الكميه الجديدة بمستخلص 7 3 م <sup>3</sup> 590.4
A3	2	151.200	
A4	2	136.800	
A5	2	151.200	
الاجمالي بالمتر المكعب		1659.300	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hamada Mohamed Kamel".



### مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخادس والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل مقاومة الممیزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35

رقم البند

### محور (A02)

المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد على المحور	الكمية مسلحه(م <sup>3</sup> )	ملاحظات
A02	6	6	2	1	72	
	6	6	2.2	1	79.2	
الاجمالي		151.2				

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبرى بولين - ( أعلى الرياح البحيري )

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذلات والأساسات والبلغات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل مقاومة الممیزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبيريات طبقاً ل报告 الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتئه تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35	رقم البند					
محور (A03)						
المحور	(الطول)(م)	(العرض)(م)	(الارتفاع)(م)	عدد القواعد على المحور	الكميه مسلحه(م <sup>3</sup> )	ملاحظات
A03	6	6	2	1	72	
	6	6	2.2	1	79.2	
الاجمالي		151.2				

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل مقاومة الممیزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35

رقم البند

### محور (A04)

المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد على المحور	الكمية مسلحة(م <sup>3</sup> )	ملاحظات
A04	6	6	2	1	72	
	6	6	1.8	1	64.8	
الاجمالي		136.8				

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخارات والأساسات والبلغات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35

رقم البند

### محور (A05)

المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد على المحور	الكمية مسلحه(م <sup>3</sup> )	ملاحظات
A05	6	6	2	1	72	
	6	6	2.2	1	79.2	
الاجمالي		151.2				

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبرى كفر بولين			
	ب- 36	رقم البند	
	مستخلص 7 جاري حتى 27/03/2025		
<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمل ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم<sup>2</sup> و محتوى الأسمنت 450 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماماً ومتعاومن على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للسطح الظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.</p>			
ب-ارتفاع اعلى من 6-9 م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات			
المحور	عدد الاعمدة على المحور	الكمية (م <sup>3</sup> )	ملاحظات
R2	1	5.096	
R3	1	9.578	
L1	1	7.039	
L2	1	4.308	
L3	1	7.428	
L4	1	13.159	
A7	2	19.905	
A8	2	33.223	
A8S	1	15.333	
A10	2	32.598	
TAG (A7-L1-L2)	4	83.158	
A5	2	44.830	كمية جديدة في مستخلص 7 3 م <sup>3</sup> 86.409
TAG(A5)	2	41.579	
اجمالى الكمية بالметр المكعب		317.235	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمدك ميكانيكي على أن تكون مقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم<sup>2</sup> و محتوى الأسمنت 450 كجم/م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماماً ومتعاوِداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

36	رقم البند			
مشروع كوبرى كفر بولين				
محور (A05) ب - ارتفاع من 6- 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.				
المحور	مساحة القطاع	الارتفاع	عدد الأعمدة على المحور	الكمية مسلحة
A5	4.808	4.539	1	21.824
A5	4.808	4.785	1	23.006
الاجمالي				44.830

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

				
بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم <sup>2</sup> مع الدهك الديناميكي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م <sup>3</sup> و الفنة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المانى و كل ما يلزم لنھو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح				
36	رقم البند			
مشروع كوبرى كفر بولين				
ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات..				
<b>COLUMN TAG AXE(A5)</b>				
المحور	مساحة القطاع (م <sup>2</sup> )	الارتفاع(م)	عدد اعمدة الناج	الكمية مسلحه
Sec(1-1)	4.864	0.5	2	4.864
Sec(2-2)	5.011	0.5	2	5.011
Sec(3-3)	5.253	0.5	2	5.253
Sec(4-4)	5.614	0.5	2	5.614
Sec(5-5)	6.101	0.5	2	6.101
Sec(6-6)	6.701	0.5	2	6.701
Sec(7-7)	7.505	0.5	2	7.505
SEC(8-8)	5.3	0.05	2	0.530
اجمالى الكمية بالمتر المكعب			<b>41.579</b>	

عن المكتب الاستشارى  
م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة  
د.م / حمادة محمد كامل





الخليفة العالمية  
الطاقة والكيهارى والنقل البروى

### مشروع كوبى كفر بولين على الرياح البحري

27/03/2025 مستخلص 7 جاري حتى

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستانتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 3/9 كجم/سم<sup>3</sup> و محتوى سمنت 450 كجم/سم<sup>3</sup> و السعر لا يشمل حديد التسلیح

المحور	العدد	الكمية (م <sup>3</sup> )	ملاحظات
L5-L8	1	255.406	
L8-L11	1	247.958	
L14-L16	1	206.616	
L11-L14	1	236.950	
R4-R7	1	257.270	الكمية جديدة بمستخلص 7 جاري
اجمالى الكمية بالمتر المكعب		1204.199	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المندذنة

د.م / حمادة محمد كامل

መ/ቤት  
በኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የግዢና ስራውን  
ግዢና ስራውን በንግድ

የቤት

ክፍል ፩ ንብረት የሚከተሉ ደንብ				257.270
DIPHAGM (R7)	9.854	1	1	9.854
DIPHAGM (R6)	9.854	1.5	1	14.781
DIPHAGM (R5)	9.854	1.5	1	14.781
DIPHAGM (R4)	15.854	1	1	15.854
SLAB+BEAMS	5.050	40	1	202.000
ጂዢ	ይሸም ገዢ	ይሸም ገዢ	ይሸም ገዢ	(3x2) ፍላጊ አካል
SOP(R4-R7)				
ገዢና ስራውን በንግድ የግዢና ስራውን				
41	ወ/ሮ ታ	ወ/ሮ ታ		
ገዢና ስራውን የግዢና ስራውን 3/መ/450 የግዢና ስራውን 2/መ/450 የግዢና ስራውን የግዢና ስራውን ገዢና ስራውን የግዢና ስራውን 3/መ/450 የግዢና ስራውን 2/መ/450 የግዢና ስራውን 3/መ/450 የግዢና ስራውን 2/መ/450				
	PENTA Engineering Consultants የግዢና ስራውን በንግድ መ/ቤት ስፖርት የንግድ ቤት			



**مشروع كهربى كفر بولين على الرياح البحيرى**

رقم البند

39

**مستخلص 7 جاري حتى 27/03/2025**

بالناء المكتوب خرسانة مسلحة لزوروم كهربات سابقة الصعب مع تصميم الخلاطة الخرسانية على أن يكون الخليط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المعتبرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 450 كجم / سم<sup>2</sup> محتوى أسمسيت 2 محظوظ كجم بالبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تغليف الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعديلات المهندس المشرف واللغة لا تتضمن توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الإجهاد ولا حديد التسلیح.

النوع	العدد	الكمية (٣٨)	الاجمالى (٣٨)	ملخصات
PRCAST BEAM MODEL ( 29.9 ) M	5	31.57	157.850	الكمية جديدة بمستخلص 7 جاري
اجمالى الكميه بالمترا المكعب		157.850		عن الشركة المقدمة د/م / حمادة محمد كامل
عن المكتب الاستشاري مصطفى فتحى عزام				الخاتمه

١٢/٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٢/١٢

፲፻፭፭ መ. ገብ

ପାତ୍ର କାହିଁଏବେ କାହିଁଏବେ

၁၇၂

፭፻፲፭ የሚጠቃል

✓ 100%

157.85	5) ג' הַנְצָחָה יְמִינָה יְמִינָה גַּלְגָּלָת			
31.570	הַנְצָחָה יְמִינָה יְמִינָה גַּלְגָּלָת			
16.106	SEC(D-D)	0.900	17.9	1
2.256	SEC(C-C)	1.128	1	2
11.797	SEC(B-B)	1.356	4.35	2
1.411	SEC(A-A)	1.086	0.65	2
(3 <sup>a</sup> ) 433.000 433.000	טַבְדֵּלָה	(ט' גַּם)	כְּנָסָה	כְּנָסָה

PRCAST BEAM MODEL (29.9) M

અનુભવી કરીને કરીનીંદ્રા? ગઈ હોકી 2 પ્રાણી

三

68



	43	رقم البند																																				
	27/3/2025																																					
مشروع كوبرى كفر بولين																																						
<p>بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>البند</th> <th>عدد</th> <th>اجمالى الوزن (بالطن )</th> <th>ملاحظات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الخوازيق</td> <td>1</td> <td>1478.540</td> <td>الكميه الجديدة بمستخلص 7 136.472 طن</td> </tr> <tr> <td>حديد القواعد والاعمدة</td> <td>1</td> <td>376.228</td> <td>الكميه الجديدة بمستخلص 7 161.531 طن</td> </tr> <tr> <td>حديد الهامات</td> <td>1</td> <td>159.149</td> <td></td> </tr> <tr> <td>حديد الاعمدة المونو</td> <td>1</td> <td>27.524</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOP</td> <td>1</td> <td>414.196</td> <td>الكميه الجديدة بمستخلص 7 86.925 طن</td> </tr> <tr> <td>BOX</td> <td>1</td> <td>335.755</td> <td></td> </tr> <tr> <td>كرمات Pre-cast</td> <td>1</td> <td>69.430</td> <td>كميه جديدة بمستخلص 7 69.430 طن</td> </tr> <tr> <td>اجمالى الكميه بالطن</td> <td></td> <td>2860.822</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			البند	عدد	اجمالى الوزن (بالطن )	ملاحظات	الخوازيق	1	1478.540	الكميه الجديدة بمستخلص 7 136.472 طن	حديد القواعد والاعمدة	1	376.228	الكميه الجديدة بمستخلص 7 161.531 طن	حديد الهامات	1	159.149		حديد الاعمدة المونو	1	27.524		SOP	1	414.196	الكميه الجديدة بمستخلص 7 86.925 طن	BOX	1	335.755		كرمات Pre-cast	1	69.430	كميه جديدة بمستخلص 7 69.430 طن	اجمالى الكميه بالطن		2860.822	
البند	عدد	اجمالى الوزن (بالطن )	ملاحظات																																			
الخوازيق	1	1478.540	الكميه الجديدة بمستخلص 7 136.472 طن																																			
حديد القواعد والاعمدة	1	376.228	الكميه الجديدة بمستخلص 7 161.531 طن																																			
حديد الهامات	1	159.149																																				
حديد الاعمدة المونو	1	27.524																																				
SOP	1	414.196	الكميه الجديدة بمستخلص 7 86.925 طن																																			
BOX	1	335.755																																				
كرمات Pre-cast	1	69.430	كميه جديدة بمستخلص 7 69.430 طن																																			
اجمالى الكميه بالطن		2860.822																																				

عن المكتب الاستشاري

د.م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

المدينة العاصمة		
الطرف و الكباري و النخل البرى		
PENTA Engineering Consultants		
رقم البدن	43	
27/3/2025		
مشروع كهربى كفر نوبلين		
<p>بالطن توريد وتركيب وتشغيل وترخيص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية الكهربائية والأسود والرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمعدات اللازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتثبيت العمل فهو أكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمعلومات وتعديلات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال .</p>		
البند	عدد	اجمالى الوزن (بالطن )
الخوازيق		ملاحظات
1	193.403	
1	1285.137	بـه الكبـيه الجـديـه بـعـضـلـصـ 7
اجمالى الكمية باطن	1478.540	

ବ୍ୟାକିନୀ ପରିଚୟ

፩፻፲፭

କାଳୀ ପାଇଁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ

جائز	النوع	الكمية	(جنيه)	القيمة
A07	جائز	8	2970.451	23.764
A08	جائز	8	5105.750	40.846
A85	جائز	4	4657.066	18.628
A10	جائز	8	6048.899	48.391
RO2	جائز	4	3838.848	15.355
RO3	جائز	4	6279.422	25.118
RO4	جائز	4	2580.664	10.323
RO5	جائز	2	5743.451	11.487
RO6	جائز	2	5743.451	11.487
RO7	جائز	2	3823.256	7.647
RO8	جائز	2	5746.000	11.492
RO9	جائز	2	3645.000	7.290
R10	جائز	2	5769.947	11.540
R11	جائز	1	5769.947	5.770
R12	جائز	1	5769.947	5.770
J11	جائز	1	4967.804	4.968
(R12) جائز	جائز	47	5244.144	246.475
(L16) جائز	جائز	62	7985.076	495.075
A02 inner	جائز	4	4135.850	16.543
A02 outer	جائز	4	4702.470	18.810
A03 inner	جائز	4	4464.080	17.856
A03 outer	جائز	4	4572.890	18.292
A04 inner	جائز	4	2413.650	9.655

በመተዳደሪያዎች የሚከተሉትን በታችነት መረጃዎች እንዲያስፈልግ ይችላል (D) ንዑስ የሚከተሉትን በታችነት መረጃዎች እንዲያስፈልግ ይችላል

3/27/2025

અધ્યાત્મિક કણ્ઠિકા કબી સંગ્રહ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠାରୀ

10

43



ଶ୍ରୀ କୃତ୍ସନ୍ମାର୍ଗ

၁၇၂

پنجابی میں  
کوئی نہیں

፳፻፲፭ | የታንሱ

የኢትዮጵያ ማኅበር የሚከተሉ ትንተና		የመሆኑን የሚከተሉ ትንተና		የመሆኑን የሚከተሉ ትንተና	
መስቀል	መስቀል	መስቀል	መስቀል	መስቀል	መስቀል
መስቀል 60/40	መስቀል 60/40	መስቀል 9.938	መስቀል 2484.410	መስቀል 9.459	መስቀል 4459.01
መስቀል 18.410	መስቀል 4602.450	መስቀል 18.824	መስቀል 4706.050	መስቀል 2364.120	መስቀል 4.456
መስቀል 9.456	መስቀል 2364.120	መስቀል 9.456	መስቀል 2364.120	መስቀል 4.456	መስቀል 1
መስቀል 4442.01	መስቀል 4440.55	መስቀል 4.441	መስቀል 4182.36	መስቀል 4.182	መስቀል 1
መስቀል 4.124	መስቀል 4124.49	መስቀል 4.124	መስቀል 4159.86	መስቀል 4.160	መስቀል 1
መስቀል 23.018	መስቀል 2877.26	መስቀል 4.160	መስቀል 19.915	መስቀል 4978.8	መስቀል 4
መስቀል 20.330	መስቀል 5082.42	መስቀል 8.549	መስቀል 2137.28	መስቀል 9.583	መስቀል 4
መስቀል 13.887	መስቀል 3471.76	መስቀል 13.887	መስቀል 3845.43	መስቀል 15.382	መስቀል 4
መስቀል 1285.137					መስቀል 1285.137

مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسرر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات المطاء والسرر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A1 6)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		35	12	1620.37
2	22		35	12	1254.81
3	22		35	8.829	923.23
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		29	12	219.28
			1	7.23	
7	10		13	12	101.87
			1	9.03	
8	16		17	3.3	88.65
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4459.01
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.459

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بترجمت

مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الميلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A1 5)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	35	12	1620.37
2	22	12 m	35	12	1254.81
3	22	8.685	35	8.685	908.17
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		29	12	219.28
			1	7.23	
7	10		13	12	99.93
			1	5.89	
8	16		17	330	88.65
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4442.01
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.442

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كويري كفر بولين-(اعلى الرياح البحيري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيب حديد تسليج من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكويري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يتضمن أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمدحش داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A1 4					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		35	12	1620.37
2	22		35	12	1254.81
3	22		35	8.54	893.01
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		29	12	219.28
			1	7.23	
7	10		13	12	97.98
			1	2.73	
8	16		20	330	104.30
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4440.55
اجمالى وزن الخازوق بالطن					<b>4.441</b>

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٢٥٠

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبري كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربیط حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المطاطة والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتحفظات المهندي المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
43	رقم البند				
محور (A1 3)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	35	12	1620.37
2	22	12 m	35	12	1254.81
3	22	6.364	35	6.364	665.47
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		29	12	219.28
			1	7.23	
7	10		9	12	67.33
			1	1.068	
8	16		20	3.3	104.30
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4182.36
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.182

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

م/م/م

الشركة المنفذة

بترجمت

مشروع كوبري كفر بولين-(اعالي الرياح البحيري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيب حديد تسليج من الصاب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنذادية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاماً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم الملازل					
43	رقم البند				
محور ( A1 2 )					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		35	12	1620.37
2	22		35	12	1254.81
3	22		35	5.896	616.53
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		29	12	219.28
			1	7.23	
7	10		7	12	58.40
			1	10.6	
8	16		20	330	104.30
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4124.49
اجمالى وزن الخازوق بالطن					<b>4.124</b>

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بترجمت

مشروع كوبري كفر بولين-(اعلى الرياح البحيري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات المطاطة والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل نهائاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتفاصيل المهندي المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور ( 1 ) (A1					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		35	12	1620.37
2	22		35	12	1254.81
3	22		35	6.22	650.41
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		29	12	219.28
			1	7.23	
7	10		8	12	59.89
			1	1.014	
8	16		20	330	104.30
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4159.86
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.160

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بروجت

مشروع كوبرى كفر بولين- (على الرياح البحيرى)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي تم تد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والمعدن المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل نهائاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
(A11) محور					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		25	12	1157.41
2	22		25	12	896.30
3	22		25	4.02	300.26
4	10		4	12	31.51
			1	3.04	
5	10		29	12	219.28
			1	7.23	
6	10		19	12	146.27
			1	8.95	
7	10		5	12	37.58
			1	0.88	
8	16		17	3.3	88.65
اجمالي وزن الخازوق (كجم)					2877.26
اجمالي وزن الخازوق بالطن					2.877
اجمالي وزن المحوري بالطن عدد (8) خوازيق					23.018

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

ETRO-JET		PENTA Engineering Consultants		المهندسون المقدوريون، مشاورون، والمتخصصون					
مشروع كويري كفر بولين-(أعلى الرياح البحيري)									
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليج من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكويري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء، والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الضرورية لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الضرورية لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد، والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو كاملاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتمليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال									
43	رقم البند								
محور (A12 INNER)									
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)				
1	32	12 m	30	12	2275.56				
2	25	12 m	30	12	1388.89				
3	25	6.5 m	30	6.5	752.31				
4	10		4	12	36.55				
			1	11.21					
5	10		28	12	213.99				
			1	10.66					
6	10		19	12	142.90				
			1	3.5					
7	10		9	12	69.52				
			1	4.63					
6	16		19	3.3	99.08				
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4978.80					
اجمالي وزن الخازوق بالطن				<b>4.979</b>					
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				<b>19.915</b>					

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبيري كفر بولين-(على الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات الطباء والسعر يشمل أيضاً الآخبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل نهائاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43 رقم البند					
محور (A12 outer)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		30	12	2275.56
2	25		30	12	1388.89
3	25		30	7.3	844.91
4	10		4	12	36.55
			1	11.21	
5	10		28	12	213.99
			1	10.66	
6	10		19	12	142.90
			1	3.5	
7	10		9	12	80.54
			1	10.47	
6	16		19	3.3	99.08
اجمالي وزن الخازوق (كجم)			5082.42		
اجمالي وزن الخازوق بالطن			5.082		
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق			20.330		

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

PETRO-JET	PENTA Engineering Consultants	المهندسون للمقاولات والنقل البري			
مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحرى)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربیط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوسائل التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنفوه العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43 رقم البند					
<b>محور (A13 INNER )</b>					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	<u>12 m</u>	25	12	1157.41
2	22	<u>7.7 m</u>	25	7.7	575.12
3	10		4	12	31.51
			1	3.04	
4	10		29	12	219.28
			1	7.23	
5	10		11	12	86.17
			1	7.59	
6	16		13	3.3	67.79
اجمالي وزن الخازوق (كجم)			2137.28		
اجمالي وزن الخازوق بالطن			2.137		
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق			8.549		

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبري كفر بولين-(اعلى الرياح البحيري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والأسعار يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الأخبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A13 OUTER)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		25	12	1157.41
2	22		25	10.5	784.26
3	10		4	12	31.51
			1	3.04	
4	10		29	12	219.28
			1	7.23	
5	10		16	12	125.09
			1	10.65	
6	16		15	3.3	78.22
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				2395.77	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				2.396	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				9.583	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت


مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتركيب وتربيب حديد تسليح من الصلب 40/40 60 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والاسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المطاط والاسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحادي المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيف وقطع وتشكيل ورفع الحديد والاسعر يشمل كل ما يتلزم ل فهو العمل ثهوا كاماً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A14 INNER )					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		30	12	2275.56
2	25		30	7	810.19
3	10		4	12	36.55
			1	11.21	
4	10		28	12	213.99
			1	10.66	
5	10		9	12	72.89
			1	10.08	
6	16		12	3.3	62.58
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				3471.76	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				3.472	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				13.887	

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



**مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)**

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43	رقم البند				
<b>محور (A14 OUTER)</b>					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		30	12	2275.56
2	25		30	9.8	1134.26
3	10		4	12	36.55
			1	11.21	
4	10		28	12	213.99
			1	10.66	
5	10		15	12	112.06
			1	1.53	
6	16		14	330	73.01
اجمالى وزن الخازوق (كجم)				3845.43	
اجمالى وزن الخازوق بالطن				<b>3.845</b>	
اجمالى وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				<b>15.382</b>	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كفر بولين - ( أعلى الرياح البحري )

٤٣ رقم البند

مستخلص 7 جاري حتى 27/03/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات المطاط والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

المحور	عدد البلاطة	وزن البلاطة (طن)	ملاحظات
SLAB(L5-L8)	1	37.871	
LONG BEAM (L5-L8)	1	39.956	
DIPHGRAM L5	1	3.055	
DIPHGRAM (L6-L7)	1	5.925	
DIPHGRAM L8	1	2.334	
SLAB(L8-L11)	1	38.272	
LONG BEAM (L8-L11)	1	39.032	
DIPHGRAM L8	1	2.334	
DIPHGRAM (L9-L10)	1	5.925	
DIPHGRAM L11	1	2.348	
SLAB(L14-L16)	1	29.584	
LONG BEAM (L14-L16)	1	27.805	
DIPHGRAM L14	1	2.983	
DIPHGRAM (L15)	1	2.983	
DIPHGRAM L16	1	3.347	
BEAM L11-L14	1	39.190	
SLAB L11-L14	1	38.402	
DIPHGRAM L12,L13	1	5.925	
DIPHGRAM R4	1	3.074	
DIPHGRAM R5	1	2.962	
DIPHGRAM R6	1	2.962	
DIPHGRAM R7	1	2.361	
LONG BEAM (R4-R7)	1	36.829	
SLAB(R4-R7)	1	38.737	
الاجمالي بالطن		414.196	


كميات جديدة بمستخلص 7 جاري  
86.925 طن

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د/ حمادة محمد كامل

							
<b>مشروع كوبري كفر بولين - ( أعلى الرياح البحيري )</b>							
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 60/40 نزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات الى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكك داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو تماماً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال							
43 رقم البند							
<b>DIPHRAGM (R4)</b>							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25		11320	21	917.124	29.8%	B
2	Q16		6800	16	171.904	5.6%	SB
3	Q16		12000	16	303.360		
4	Q16		7020	61	676.588	22.0%	OUTER
5	Q12		4459	122	483.614	15.7%	INNER
6	Q25		9000	7	243.054	7.9%	
7	Q25		8000	7	216.048		
8	Q16		4900	8	61.936	2.0%	
اجمال الكمية (كم)				3073.628			
اجمالى الكمية بالطن				3.074			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة  
بتروجت





**مشروع كوبري كفر بولين - ( أعلى الرياح البحري )**

بالطن توريد وتركيب وتشغيل حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الالزمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاماً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتلميمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43 رقم البند

**DIPHAGM (R5-R6)**

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25		9720	27	1012.494	34.2%	B
2	Q16		7680	7	84.941	2.9%	T
3	Q16		12000	7	132.720	4.5%	SB
4	Q16		6920	61	666.950	22.5%	OUTER
5	Q12		2920	183	475.046	16.0%	INNER
6	Q25		8000	9	277.776	9.4%	
7	Q25		9000	9	312.498	10.5%	
اجمالى الكمية (كجم)				2962.424	2.962		
اجمالى الكمية بالطن لعدد 2 ديفرام				5.925			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت

مشروع كوibri كفر بولين - ( أعلى الرياح البحري )							
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل تقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم تقد برسومات العطاء واسعى يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والمشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد واسعى يشمل كل ما يلزم له العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال							
43	رقم البند						
<b>DIPHRAGM (R7 )</b>							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25		9720	21	787.495	33.3%	B
2	Q16		6800	7	75.208	3.2%	SB
3	Q16		12000	7	132.720		
4	Q12		2850	61	154.553	6.5%	OUTER
5	Q16		5420	61	522.380	22.1%	INNER
6	Q12		2850	61	154.553	6.5%	
7	Q16		4900	8	61.936	2.6%	
8	Q25		8500	7	229.551	9.7%	
9	Q25		9000	7	243.054	10.3%	
اجمالى الكمية (كجم)			2361.449				
اجمالى الكمية بالطن			2.361				

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت

		المقاولات للماء والكهرباء والاتصالات					
مشروع كهربائي كفر ياقون - أعلى الرفاح البجوري							
بالطن توريد وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوج جميع العناصر الإنشائية المكونة والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العناصر، والسعر يشمل أيضاً الأختارات وكيف العناصر اللازمة لنقل الحديد والحادي المسنكر داخل الموقع والمعدات اللازمة لtorching وقطع وتركيب ودفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنقله العمل بها كاملاً طبقاً لاسأل الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال							
43 رقم البند							
LONG BEAM (R4-R7)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	182	13802.880	37.5%	T
2	Q32		8000	78	3943.680	10.7%	B
3	Q32		6300	26	1035.216	2.8%	S.B
4	Q32		7500	26	1232.400	3.3%	S.B
5	Q32		4000	52	1314.560	3.6%	S.B
6	Q32		12000	52	3943.680	10.7%	S.B
7	Q16		12000	36	682.560	1.9%	S.B
8	Q16		8000	12	151.680	0.4%	S.B
9	Q16		6500	12	123.240	0.3%	S.B
10	Q16		12000	12	227.520	0.6%	CLIPS
11	Q16		12000	12	227.520	0.6%	CLIPS
12	Q16		12000	12	227.520	0.6%	OUTER
13	Q16		8000	12	151.680	0.4%	INNER
14	Q16		6500	12	123.240	0.3%	INNER
15	Q16		5420	809	6927.952	18.8%	CLIPS
16	Q12		3062	809	2202.193	6.0%	
17	Q32		9000	9	511.920	1.4%	
اجمال الكمية (كم)				36829.442			
اجمال الكمية بالطن				36.829			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت



مشروع كوبيري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيط حديد تسليح من الصلب 60/40 نزوم جمجم العناصر الإنشائية للكوبري والمسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والمسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكك داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والمسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43

رقم البند

**SLAB R4-R7**

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		12000	160	3033.600	7.8%	
2	Q16		8000	96	1213.440	3.1%	
3	Q16		4000	32	202.240	0.5%	
4	Q16		8000	32	404.480	1.0%	
5	Q16		10000	32	505.600	1.3%	
6	Q16		12000	32	606.720	1.6%	
7	Q16		4000	32	202.240	0.5%	
8	Q16		12000	32	606.720	1.6%	
9	Q16		12000	32	606.720	1.6%	
10	Q16		9502	32	480.421	1.2%	
11	Q16		11501	32	581.491	1.5%	
12	Q16		12000	32	606.720	1.6%	

الكتاب الإلكتروني

محمود

بروج

13	Q16		12000	32	606.720	1.6%	
14	Q16		5500	32	278.080	0.7%	
15	Q16		2500	32	126.400	0.3%	
16	Q18		6000	404	4848.000	12.5%	
17	Q18		8000	404	6464.000	16.7%	
18	Q16		4750	808	6064.040	15.7%	
19	Q18		5200	404	4201.600	10.8%	
20	Q12		12000	8	85.344	0.2%	
21	Q12		12000	80	853.440	2.2%	
22	Q12		12000	8	85.344	0.2%	
23	Q12		12000	16	170.688	0.4%	
24	Q12		12000	16	170.688	0.4%	
25	Q12		12000	16	170.688	0.4%	
26	Q12		12000	16	170.688	0.4%	
27	Q12		3000	722	1925.574	5.0%	
28	Q18		2400	722	3465.600	8.9%	
اجمال الكمية (كجم)				38737.286			
اجمال الكمية بالطن				38.737			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة  
بترجمت





**PENTA**  
Engineering Consultants

اطبعة العامة  
الطرق و الكباري و النقل البري  
وزارة النقل

مشروع كوبري بولين - ( أعلى الرياح البحري )

٤٣

رقم البند

مستخلص 7 جاري حتى 27/03/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد  
(D) مقاوم للزلزال

المحور	عدد القواعد	وزن القاعدة(kgm)	اجمالي وزن القاعدة (بالطن)	ملاحظات
TAG(A7-L1-L2)	4	2112.074	8.448	
A07	2	31234.812	31.235	
A08	2	26151.367	26.151	
A8S	1	12730.377	12.730	
A10	2	25734.661	25.735	
R02	1	10715.699	10.716	
R03	1	12190.228	12.190	
R04	1	7568.422	7.568	
Pedestal R4	1	264.207	0.264	
L01	1	15884.484	15.884	
L02	1	14403.054	14.403	
L03	1	11224.268	11.224	
L04	1	12861.687	12.862	
L05	1	9860.748	9.861	
Pedestal L5	1	264.207	0.264	
L07	1	7580.352	7.580	
L13	1	7580.352	7.580	
A2	2	38353	38.353	الكمية الجديدة بمستخلص 7 161.531 طن
A3	2	41999	41.999	
A4	2	33822	33.822	
A5	2	47357	47.357	
اجمالي الكمية بالطن		376.228		

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري بولين - ( أعلى الرياح البحري )

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الالزمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الالزمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائاً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43	رقم البند	
----	-----------	--

AXE A2

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q18		9000	236	4248.000	10.1%	T1:T2
2	Q25		9000	236	8194.392	19.5%	B1:B2
3	Q16		12000	17	322.320	0.8%	S.B
4	Q16		12000	17	322.320	0.8%	S.B
5	Q16		2048	17	54.950	0.1%	S.B
6	Q32		5000	55	1736.170	4.5%	LONG1
7	Q32		7000	55	2430.640	6.3%	LONG2
8	Q32		6500	55	2257.020	4.1%	LONG2
9	Q32		4500	55	1562.550	4.1%	LONG1
10	Q12		5700	72	364.340	0.9%	TAG
11	Q12		6800	32	193.190	0.5%	CORNER
12	Q32		8800	45	2500.080	6.5%	LONG1
13	Q32		8800	45	2500.080	6.5%	LONG1

المكتب المعماري  
م. محمد سليمان

برقم

14	Q12		6300	32	178.990	0.5%	CORNER
15	Q12		4200	665	2479.660	6.7%	INNER
16	Q16		10620	133	2229.340	5.8%	OUTER
17	Q12		5500	532	2597.740	6.8%	INNER
18	Q12		2000	80	142.080	0.4%	CORNER
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	2.7%	TAG OUTER
20	Q12		2000-2200	232	432.570	1.1%	TAG CORNER
21	Q12		4200-5500	290	1248.710	3.3%	INNER
22	Q12		5500-7500	232	1338.820	3.5%	OUTER
اجمالي الكمية (كجم)				38353			
اجمالي الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مسلحة				38.353			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت





مشروع كوبري بولين - ( أعلى الرياح البحيري )

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال .



43 رقم البند

**AXE A3**

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q18		9000	236	4248.000	10.1%	T1:T2
2	Q25		9000	236	8194.392	19.5%	B1:B2
3	Q16		12000	17	322.320	0.8%	S.B
4	Q16		12000	17	322.320	0.8%	S.B
5	Q16		2048	17	54.950	0.1%	S.B
6	Q32		5000	100	3156.670	7.5%	LONG1
7	Q32		7000	100	4419.340	10.5%	LONG2
8	Q32		7500	55	2604.250	6.2%	LONG2
9	Q32		5500	55	1909.790	4.5%	LONG1
10	Q12		5700	72	364.340	0.9%	TAG
11	Q12		8000	32	227.280	0.5%	CORNER
12	Q12		7500	32	213.080	0.5%	CORNER
13	Q32		4800	45	1363.680	3.2%	LONG1

استكمال ابرهيم شعراوى  
١٢/٠٣/٢٠١٩

بروجكت

14	Q32		6800	45	1931.880	4.6%	LONG1
15	Q12		4200	760	2833.900	6.7%	INNER
16	Q16		10620	152	2547.810	6.1%	OUTER
17	Q12		5500	608	2968.850	7.1%	INNER
18	Q12		2000	156	277.070	0.7%	CORNER
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	2.5%	TAG OUTER
20	Q12		2000-2200	156	277.070	0.7%	TAG CORNER
21	Q12		4200-5500	290	1248.710	3.0%	INNER
22	Q12		5500-7500	232	1338.820	3.2%	OUTER
اجمالى الكمية (كجم)				41999			
اجمالى الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مسلحة				41.999			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت





**مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري )**

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليج من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائاً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43      رقم البند

**AXE A4**

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q18		9000	236	4248.000	12.5%	T1:T2
2	Q25		9000	236	8184.540	24.2%	B1:B2
3	Q16		12000	15	284.400	0.8%	S.B
4	Q16		12000	15	284.400	0.8%	S.B
5	Q16		2048	15	48.490	0.1%	S.B
6	Q32		5000	35	1104.840	3.3%	LONG1
7	Q32		7000	35	1546.770	4.6%	LONG2
8	Q32		6200	35	1370.000	4.1%	LONG2
9	Q32		4200	35	928.060	2.7%	LONG1
10	Q12		5700	72	364.340	1.1%	TAG
11	Q32		6913	32	196.380	0.6%	CORNER
12	Q12		6424	32	182.520	0.5%	CORNER
13	Q32		8600	35	1900.320	5.6%	LONG1

بروجـت  
مـهـندـسـاـتـرـى

بروجـت

14	Q32		8600	35	1900.320	5.6%	LONG1
15	Q12		4200	645	2405.090	7.1%	INNER
16	Q16		10620	129	2162.290	6.4%	OUTER
17	Q12		5500	516	2519.620	7.4%	INNER
18	Q12		2000	80	142.080	0.4%	CORNER
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	3.1%	TAG OUTER
20	Q12		2000-2200	232	432.570	1.3%	TAG CORNER
21	Q12		4200-5500	290	1248.710	3.7%	INNER
22	Q12		5500-7500	232	1338.820	4.0%	OUTER
اجمالي الكمية (كجم)				33822			
اجمالي الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مساحة				33.822			


المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت

 A blue ink signature enclosed in a small oval shape.



مشروع كوبرى بولين - ( أعلى الرياح البحيرى )

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43	رقم البند						
<b>AXE A5</b>							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q18		9000	236	4248.000	9.0%	T1:T2
2	Q25		9000	236	8184.540	17.3%	B1:B2
3	Q16		12000	17	322.320	0.7%	S.B
4	Q16		12000	17	322.320	0.7%	S.B
5	Q16		2048	17	54.950	0.1%	S.B
6	Q32		5000	100	3156.670	6.7%	LONG1
7	Q32		7000	100	4419.340	9.3%	LONG2
8	Q32		9750	55	3385.530	7.1%	LONG2
9	Q32		7750	55	2691.060	5.7%	LONG1
10	Q12		9300	45	2642.130	5.6%	TAG
11	Q32		7300	45	2073.930	4.4%	CORNER
12	Q12		5700	72	364.340	0.8%	CORNER
13	Q32		10250	32	291.200	0.6%	LONG1

الكتاب الامامي

جعفر

بنجاح

14	Q32		9970	32	283.250	0.6%	LONG1
15	Q12		4200	940	3505.090	7.4%	INNER
16	Q16		10620	188	3151.240	6.7%	OUTER
17	Q12		5500	752	3672.000	7.8%	INNER
18	Q12		2000	304	539.920	1.1%	CORNER
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	2.2%	TAG OUTER
20	Q12		2000-2200	232	432.570	0.9%	TAG CORNER
21	Q12		4200-5500	290	1248.710	2.6%	INNER
22	Q12		5500-7500	232	1338.820	2.8%	OUTER
اجمالي الكمية (كجم)				47357			
اجمالي الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مساحة				47.357			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت





**BEAM PRE-CAST MODEL (29.9) M**

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	Qty	Mass	% of total	Notes
1	Q25		12000	16	740.736	7.0%	
2	Q25		10540	8	325.307	3.1%	
3	Q25		4000	16	246.620	2.3%	
4	Q32		12000	14	1060.640	10.1%	
5	Q32		12000	7	441.930	4.2%	
6	Q32		4000	7	176.700	1.7%	
7	Q32		10000	7	176.700	1.7%	
8	Q32		8000	25	1262.670	12.0%	
9	Q32		6000	7	265.160	2.5%	
10	Q32		4000	4	101.010	1.0%	
11	Q16		7533	32	380.450	2.7%	
12	Q16		12000	16	303.040	2.2%	
13	Q16		8785	16	221.860	1.6%	
14	Q12		2222	230	454.130	3.3%	
15	Q12		2224	230	454.130	3.3%	
16	Q12		12000	56	511.380	3.7%	
17	Q12		6000	28	127.850	0.9%	
18	Q12		3000	192	1704.60	12%	

*C, 1/2/2011*

*1/2/2011*

19	Q16		6000	102	965.940	7.0%	
20	Q12		4600	261	1078.160	7.8%	
21	Q16		2000	14	44.190	0.3%	
22	Q12		1500	160	218.420	1.6%	
23	Q16		6000-4700	20	185.770	1.3%	
24	Q12		3000	199	543.270	3.9%	
25	Q16		4780	40	316.870	2.3%	
26	Q25		3000	5	57.800	0.4%	
27	Q25		2400	5	45.990	0.3%	
29	Q25		5100	8	157.220	1.1%	
29	Q25		1700	4	27.410	0.2%	
30	Q16		3500	8	55.480	0.4%	
اجمالي الكمية (كجم)				13886.000			
<b>اجمالي الكمية بالطن</b>				<b>13.886</b>			
اجمالي الكمية بالطن ل ( 5 ) كمرات				<b>69.430</b>			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين

51

رقم البند

27/3/2025

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكابرييك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


المحور	المساحة الفعلية	
البلاطات	2271	
المحور	823.288	بها كمية مدرجة بمستخلص 7 جاري
Pre-cast كمرات	901.59	الكمية المدرجة بمستخلص 7 جاري
الاجمالي	3995.878	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت





مشروع كوبرى كفر بولين

51	رقم البند
----	-----------

27/3/2025
-----------

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات أساس إكليبيك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنها كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

المحور	المساحة الفعلية
L5	72.55
L6	34.89
L7	27.28
L8	46.02
L9	20.27
L10	17.56
L11	36.3
L12	10.93
L13	6.86
L14	10.11
L15	0.45
A10	269.44
A8	270.628
الاجمالي	<b>823.288</b>

الكمية المدرجة  
بمستخلص 7 جاري

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنها كاملا والبند شامل مما جميحه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51

رقم البند

### A8 محور

القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
قواعد	6	2	8	96
اعمد	3.455	2.7	8	74.628
هامات	2	3	4	24
	2	9.5	4	76
الاجمالي				270.628

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت



**PENTA**  
Engineering Consultants



بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم  
إعتماد الخامات قبل التوريد

51

رقم البند

مشروع كوبرى كفريلين على الرياح البحري

**PRCAST BEAM MODEL ( 29.9 ) M**


القطاع	العرض	الطول(م)	عدد القطاعات	الكميه (م <sup>2</sup> )
<b>SEC(A-A)</b>	<b>3.990</b>	<b>0.65</b>	<b>2</b>	<b>5.187</b>
<b>SEC(B-B)</b>	<b>5.760</b>	<b>4.35</b>	<b>2</b>	<b>50.112</b>
<b>SEC(C-C)</b>	<b>6.035</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12.070</b>
<b>SEC(D-D)</b>	<b>6.310</b>	<b>17.9</b>	<b>1</b>	<b>112.949</b>
اجمالى الكمية بالметр المسطح				<b>180.318</b>
اجمالى الكمية بالметр المسطح ل ( 5 ) كمرات				<b>901.590</b>

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

		
مشروع كوبرى كفر بولين		
	51	رقم البند
	27/3/2025	
<p>بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمیعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد</p>		
المحور	المساحة الفعلية	
البلاطات	2271	
المحاور	552.66	
اجمالی حصر جاري 6	2823.66	
المدرج بمستخلص جاري 6	2675.16	
متبقى من مستخلص 6 جاري	148.5	


المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٢٣ مصطفى

بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين

51

رقم البند

28/02/2025

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

البلاطه	المساحه الفعلية
L5-L8	<b>594.15</b>
L8-L11	<b>594.15</b>
L11-L16	<b>1082.7</b>
الاجمالى	<b>2271</b>

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا لاستشارات الهندسية

بتروجت

		PENTA Engineering Consultants	الجامعة لطاوى والكارى، والنجل الالرى
مشروع كوبرى كفر بولين			
<p>بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد</p>			
51	رقم البند		
<b>L5-L8 بلاطه</b>			
القطاع	العرض	الطول	المساحة الفعلية
SEC(1-1)	13.2	40	528
SEC(2-2)	6.375	6	38.25
SEC(3-3)	7.5	5	37.5
SEC(4-4)	-0.8	12	-9.6
الاجمالي	<b>594.15</b>		


المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



		الشركة الممثلة للطرق والكباري والنقل البري	
مشروع كوبرى كفر بولين			
<p>بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد</p>			
51	رقم البند		
<b>L8-L11 بلاطه</b>			
القطاع	العرض	الطول	المساحة الفعلية
SEC(1-1)	13.2	40	528
SEC(2-2)	6.375	6	38.25
SEC(3-3)	7.5	5	37.5
SEC(4-4)	-0.8	12	-9.6
الاجمالي	<b>594.15</b>		

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت




مشروع كوبرى كفر بولين																																
<p>بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل فهو كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف <sup>ش</sup>ي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد</p>																																
<table border="1"> <tr> <td>51</td> <td>رقم البند</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>L11-L16</b></td></tr> <tr> <th>القطاع</th><th>العرض</th><th>الطول</th><th>المساحة الفعلية</th></tr> <tr> <td>SEC(1-1)</td><td>13.2</td><td>72</td><td>950.4</td></tr> <tr> <td>SEC(2-2)</td><td>6.375</td><td>12</td><td>76.5</td></tr> <tr> <td>SEC(3-3)</td><td>7.5</td><td>10</td><td>75</td></tr> <tr> <td>SEC(4-4)</td><td>-0.8</td><td>24</td><td>-19.2</td></tr> <tr> <td><b>الاجمالي</b></td><td colspan="2"><b>1082.7</b></td><td></td></tr> </table>			51	رقم البند		<b>L11-L16</b>			القطاع	العرض	الطول	المساحة الفعلية	SEC(1-1)	13.2	72	950.4	SEC(2-2)	6.375	12	76.5	SEC(3-3)	7.5	10	75	SEC(4-4)	-0.8	24	-19.2	<b>الاجمالي</b>	<b>1082.7</b>		
51	رقم البند																															
<b>L11-L16</b>																																
القطاع	العرض	الطول	المساحة الفعلية																													
SEC(1-1)	13.2	72	950.4																													
SEC(2-2)	6.375	12	76.5																													
SEC(3-3)	7.5	10	75																													
SEC(4-4)	-0.8	24	-19.2																													
<b>الاجمالي</b>	<b>1082.7</b>																															

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبري كفر بولين

51

رقم البند

2025-02-28

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمبعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

المحور	المساحة الفعلية
L5	72.55
L6	34.89
L7	27.28
L8	46.02
L9	20.27
L10	17.56
L11	36.3
L12	10.93
L13	6.86
L14	10.11
L15	0.45
A10	269.44
الاجمالي	552.66

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



المنفذ المائية  
شلوق و الشاربي و النيل الابيض  
PENTA  
Engineering Consultants

### مشروع كوبري بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وانتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51

رقم البند

### محور L5


القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
قاعدة سفلية L5	1.5	7.5	2	22.50
	1.5	5	2	15.00
قاعدة علوية L5	1.98	7.5	2	29.70
	1.98	1.2	2	4.75
	0.5	0.4	2	0.40
	0.5	0.2	2	0.20
الاجمالي	72.55			

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا لاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبرى بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربينة ذات أساس إكليريكي مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند		
<b>محور L6</b>			
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات
اعمدہ دائیریہ	3.768	4.57	1
	3.768	4.69	1
الاجمالي	<b>34.89</b>		

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



الشركة المقاولة  
للتغذية، الكباري، و النقل البري

### مشروع كوبري بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51

رقم البند

### محور L7

القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
اعمده دائيريه	3.768	3.56	1	13.41
	3.768	3.68	1	13.87
الاجمالي	27.28			

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



### مشروع كوبري بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
<b>محور L8</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحه الفعلية
قاعدة	1.5	10	2	30.00
	1.5	2	2	6.00
اعمده دائريه	3.768	1.33	1	5.01
	3.768	1.33	1	5.01
الاجمالي	<b>46.02</b>			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنينا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت



المنسق  
للتراو، الشعري، والنفط البري  
PENTA  
Engineering Consultants

### مشروع كوبري بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
<b>محور L9</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
اعمده دائريه	3.768	2.63	1	9.91
	3.768	2.75	1	10.36
الاجمالي	<b>20.27</b>			

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



### مشروع كوبري بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
<b>محور L10</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
اعمدہ دائیریہ	3.768	2.27	1	8.55
الاجمالي	<b>17.56</b>			

المكتب الاستشاري

المكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبري بولين


بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
<b>محور L11</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
قاعدة	1.5	10	2	30.00
	1.5	2	2	6.00
اعمده دائريه	3.768	0.04	1	0.15
	3.768	0.04	1	0.15
الاجمالي	<b>36.30</b>			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا لاستشارات الهندسية

١٢

الشركة المنفذة  
بتروجت



### مشروع كوبري بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربونة ذات أساس إكيليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند		
<b>محور L12</b>			
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات
اعمده دائريه	3.768	1.39	1
	3.768	1.51	1
الاجمالى	<b>10.93</b>		

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



### مشروع كوبرى بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
<b>محور L13</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
اعمده دائريه	3.768	0.6	1	2.26
	3.768	1.22	1	4.60
الاجمالي	<b>6.86</b>			

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



### مشروع كوبرى بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
<b>محور L14</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
	3.768	0.575	1	2.17
اعمده دائيريه	3.768	0.695	1	2.62
	3.768	0.646	1	2.43
	3.768	0.766	1	2.89
الاجمالي	<b>10.11</b>			


المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

١٥



### مشروع كوبرى بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
<b>L15</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
اعمده دائريه	3.768	0.103	1	0.39
الاجمالى	0.45			

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليپيك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة  
وعمل كل مايلزم لنها العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمبيه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  
علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
<b>A10 محور</b>				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحة الفعلية
قواعد	6	2	8	96
اعمدہ	3.4	2.7	8	73.44
هامات	2	3	4	24
	2	9.5	4	76
الاجمالي	<b>269.44</b>			

المكتب الاستشاري  
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة  
بتروجت



# Your Company Name

123 Main Street

Suite #321

City, State 01234

---

## Surface Report

**Client:** Client

Company

**Project**

Description:

**Prepared by:**

Preparer

**Project Name:**  
C:\Users\AHMED~1\AppData\Local\Temp\Drawing2\_1\_7588\_b5966339.sv\$

**Report Date:** 4/25/2025 3:03:20 PM

**Linear Units:** meter

**Area Units:** squareMeter

**Volume Units:** cubicMeter

---

### منطقة وفقات اوناش وتجميع كمرا كوبري بولين 1

Description: Description

Area 2D: 1210.326

Area 3D: 1210.390

Elevation Max: 0.539

Elevation Min: 0.399

Number of Points: 368

Number of Triangles: 623

---

### منطقة وفقات اوناش وتجميع كمرا كوبري بولين 2

Description: Description

Area 2D: 1031.987

Area 3D: 1032.204

Elevation Max: 0.552

Elevation Min: 0.328

Number of Points: 404

Number of Triangles: 697

---

### منطقة وفقات اوناش وتجميع كمرا كوبري بولين 1

Description: Description

Volume Cut: 0.000

Volume Fill: 555.270

Volume Total: 555.270

Compare Surface: F1

Base Surface: gl

---

### منطقة وفقات اوناش وتجميع كمرا كوبري بولين 2

Description: Description

Volume Cut: 0.000

Volume Fill: 434.247

Volume Total: 434.247

Compare Surface: F2


Base Surface: gl

الذئب الاستاد

احمد

بروج

احمد



#### Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
مقطع ١   قطاع ١	1.000	1.000	1210.33sq.m	0.00 Cu. M.	555.27 Cu. M.	555.27 Cu. M. <Fill>
مقطع ٢   قطاع ٢	1.000	1.000	1031.99sq.m	0.00 Cu. M.	434.25 Cu. M.	434.25 Cu. M. <Fill>
<b>Totals</b>			2242.31sq.m	0.00 Cu. M.	989.52 Cu. M.	989.52 Cu. M. <Fill>

من 27/03/2025 / 1/3/2025 حتى تاريخ

## مشروع إنشاء محور أبو الخاوي أعلى الرياح البحري

مستخلص جاري رقم (7)

 المنطقة الثالثة عشر / البحيرة  
(2023/2022/1003)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كثافة البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت إلى الآن	إجمالي الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	المستحق صرفه	السابق صرفه	كمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
													المنفذ
٣	بالنطاق المسطحة تقطيع وإزالة الخبالش شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٤	بالنطاق المكتب إزالة تعديات مشواهية (الاكشاك المصنوعة من الاشجار والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة 500 متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.												
٥	بالنطاق المكتب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٦	بالنطاق المكتب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٧	بالنطاق الطولي دهم وتكسير بدورات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٨	بالنطاق طبيعية عمل تحويلية منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتم وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهة الشرف والإدارة العامة للمرور												
٩	بالنطاق ذلك وزالة أعمدة زاناً وتسلیمه للامانة التي تحددها الينة والبند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف												
١٠	بالنطاق المكتب توريد ودم وتنعيم ودمك دشوش خالية من الشوائب والطفولة واللاملاع والمواد القلوية والغضوية والاصداف لاعمال النسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموانى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقاً وأصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف												
١٢	بالنطاق أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء والفلة تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الجواهر الساندة والسفر شامل إعادة الردم وإعادة الينى لأصله وكل ما يلزم لنحو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
١٤	بالنطاق أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
١٥	بالنطاق تأمين ملابس المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والرسومات والمواصفات و التعليمات المهندس المشرف												
١٦	بالنطاق تأمين ملابس المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (الوجه البحري) وحسب تعليمات المهندس المشرف												
١٧	بالنطاق تأمين سلام المرور (متواجدة) وتحتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ وتحتوى الخوازيق العلية عن 350 كجم/م³ وتحتوى طبقاً لـ 28 يوم عن 350 كجم/م³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخادفات فوقها على الأقل اطوال اثنين حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السبيخ داخل المخدة والسرع شمل الاعمال الساخنة ونقل خلافات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نحو العمل نهواً كاملاً والسرع لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف												
١٨	بالنطاق تأمين خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقبل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تزيد رؤوس الخوازيق العلية عن 350 كجم/م³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخادفات فوقها على الأقل اطوال اثنين حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السبيخ داخل المخدة والسرع شمل الاعمال الساخنة ونقل خلافات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نحو العمل نهواً كاملاً والسرع لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف												
٢٢	بالنطاق تأمين خوازيق سند قطر 80 سم من البنتونيت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف												
٢٥	بالنطاق تأمين اعتمادات تحفيز على خوازيق غير عامل وتتحمل توريد الأحجار التي تحمل الخازوق تحت حمل ساوى 200% من حمل التشغيل والواحات المعدنية والموقفة ومحجرة القبايس واسعر شمل خوازيق الجرارة قطر 100 سم يحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "واسعر لا يشمل خوازيق الوجهية"												
٢٨	بالنطاق حفر ميكانيكي بين الخوازيق المكونة للأعمدة المطلوب لصالحة المدورة لمراقبة لزوم الأساسات طبقاً للنسب المطلوبة الصالحة إذا زاد الأمر وإلا يعاد فحصه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية الفياس طبقاً لـ 28 يوم عن 350 كجم/م³ وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٣١	بالنطاق المكتب أعمال الردم المؤقت باتباع صالحة المدورة بمعرفة المقاول وصولاً لسطح الماء لعمل الخوازيق اللازم لسد جوانب الطريق السطحي المطلوب تفريغ داخل بحيرة الينى يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير الزرعة حتى النشرة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٣٣	بالنطاق المكتب توريد وصب خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية بنسبة خلط 3:0.4:0.8 دلم 250 + 300 كجم/م³ دلم 250 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ ولا يقبل محتوى الأسمنت 250 كجم/م³ بورتلاندي عادي واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٣٥	بالنطاق المكتب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأساسات والبلاطات الانقلابية وفقاً لـ 28 يوم عن 350 كجم/م³ وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
٤٠	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤١	بالنطاق المكتب تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٢	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٣	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٤	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٥	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٦	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٧	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٨	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٤٩	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥٠	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥١	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥٢	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥٣	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥٤	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥٥	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه اعمال الردم وتحتمها لاماكيه الخوازيق وسسارات صب												
٥٦	بالنطاق تأمين خرسانة عادية لاساسات وأسفل البلاطات الانقلابية للقياسى للخرسانة المسفلة عن 300 كجم/م³ بعد 28 يوم وتحتوى الأسمنت لا يقبل عن 350 كجم/م³ وتحتوى الأسمنت 28 يوم عن 200 كجم/م³ واصواته المفروضة كلما عن سلامه												

من 1/3/2025 حتى 27/03/2025 تاريخ

## مشروع إنشاء محور أبو الخاوي أعلى الرياح البحري

مستخلص جاري رقم (7)

 المنطقة الثالثة عشر / البحيرة  
 العقد رقم (2023/2022/1003)

رقم البند	نوع العمل	المذكورة أدناه													
		ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	المستحق صرفه	السابق صرفه		إجمالي أعمال التي تمت إلى الآن هذه المدة	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال السابقة	الفترة (جنيه)	كية البند بالمقاييس	الوحدة	
٣٦	بالنفر المكعب خرسانة سلحة للأعمدة فوق ملسوب ظهر المدارات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمix ميكانيكي على أن تكون القافية العمودية للمكعب التقليدي للخرسانة المسالحة 400 كجم/سم <sup>2</sup> ومحنتي الاستمنت 450 كجم/3م <sup>3</sup> أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون المعدود رأسيا تماماً ويعتمد على المخطة والمسار يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات وأقسام وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول البناء وتقييمات المهندس المشرف والفتنة لا تتحمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.														
٣٧	١- ارتقاء أعلى من ٥ متر من ملسوب ظهر المدادة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات. ب- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب ظهر المدادة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٣٨	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب ظهر المدادة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات. ب- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب ظهر المدادة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٣٩	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب ظهر المدادة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات. ج- ارتقاء من ٦-٩-١٢ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات.														
٤٠	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات. ج- ارتقاء من ٦-٩-١٢ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات.														
٤١	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٢	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٣	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٤	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٥	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٦	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٧	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٨	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٤٩	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٠	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥١	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٢	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٣	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٤	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٥	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٦	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٧	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٨	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٥٩	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٦٠	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٦١	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٦٢	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														
٦٣	١- ارتقاء أعلى من ٦-٩ متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.														



يعتمد


 رئيس الادارة المركزية  
 م/ مجدى عبد السلام عامر

 مدير إدارة المشروعات :  
 م/ كارم امام

 عن الهيئة :  
 مهندسة المشروع م/ صابرین النحراوي  
 مدير المشروع :  
 م/ محمد عماد

 عن إستشاري الهيئة :  
 م/ مصطفى فتحى عزام  
 عاد

 عن الشركة المنفذة :  
 د.م/ حمادة محمد كامل



27/03/2025 تاریخ وحیت 1/3/2025

مشروع انشاء محور ابو الخاوي اعلى الرياح البحري

مستخلص جاري رقم (7)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة  
العقد رقم (1003/2022/2023)

بيانات المدفوعات (الإجمالي) - 2023/2022/1003													رقم البند	
ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	المستحق صرفه	السابق صرفه		إجمالي الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كبة البند	الوحدة	نوع العمل	رقم البند
	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠		٨,٤١٢,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠		٣١١,٥٦	٠,٠٠	٣١١,٥٦	٢٧,٠٠	٢,٤٥٠	طن	باطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائي ورس اسياخ حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكبوري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات الى ترب برسومات الطاء واسعار يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة نقل الحديد والجديد المنكك داخل الموقع والمعدات الازلية لتوصيف وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حديد (D) مقاوم للزلزال	٦٤
													ثانية أعمال الطريق	
													بالمتر المكعب توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تاتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة وخاصة بالمشروع لاقل نسبة تحمل كالغورنيا عن 80% ولازيد نسبة الفاقد بجهاز اوس انجلوس عن 40% ولازيد المتصاص عن 10% وقدره على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطية بعد تمام الدمل عن 20سم ورشها بالمسنة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهرباسات للوصول إلى أقصى كافية جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية وافتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمبنى بمقداره طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهن الشغل.	٧١
													أ- مسافة النقل لاقل عن 140 كم .	
													ب- مسافة النقل لا تقل عن 160 كم .	
													جـ- مسافة النقل لاقل عن 180 كم .	
													دـ- مسافة النقل لاقل عن 200 كم .	
													سادسا دراسة هيدروليكة	
													بالمقطوعية عمل دراسة هيدروليكة للمجرى الملاي لرياح البحري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكبوري	١٠٣
													ثامناً: تشويينات	
تشويينات الباقية المعدنية بنسبة 75% من الكميات خالل المدة و50% من الكميات السابقة	٣٠١,٥٠٠,٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠			١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٣٠١,٥٠٠	١	مقطوعية		٦٦
تشويينات القيسونات بنسبة 50%	٢٥٤,٩١٢,٣٢	٢٥٤,٩١٢,٣٢	٠,٠٠	٢٥٤,٩١٢,٣٢			٩٩٩,٧٥٣	٩٩٩,٧٥٣	٩٩٩,٧٥٣	٣٥٥,٠٠	١٣,٠٠,٠٠	٣م	بالطن تشويينات وتوسيع مشفول 52 كهربائي لاجراء المعدنية بالمجاري المائي	
تشويينات حديد التسلیح بنسبة 60%	٥,٣٦٦,٢٥٠,٠٠	٣,٥٧٧,٥٠,٠٠	٨,٩٤٣,٧٥,٠٠	٨,٩٤٣,٧٥,٠٠			٢٣٧,٥	٠,٠٠	٢٣٧,٥	٨,٧٤٦	٨,٧٤٦	٣م	بالطن توسيع دائمة معدنية لخوازيق صلب 36 المعالج حراري باقطار وسمك مختلطة	٥٨
	٢٠٥,١٢٨,٤١٦	١٦,٦١٧,٥٠٠	٢٢١,٧٨٥,٩١٦	١٤,٥٩٥,٨٦	١٩٠,٥٣٢,٦١١								الإجمالي	
													إجمالي قيمة الأعمال	
													إجمالي قيمة الأعمال السابقة	
													إجمالي قيمة الأعمال السابقة	
													قيمة المستخلص جاري رقم (7)	
													إجمالي قيمة الأعمال	
													قيمة الأعمال السابقة	
													قيمة المستخلص الحالي جاري رقم (7)	

دير إدارة المشروعات:

کارم امام /

عن الهيئة:

مهندسـة المشـروع مـصـارـبـنـ النـحـراـوـيـ

عن استشارة، المصئلة .

م / مصطفی فتحی عزام

عن الشّركة المنفذة:

مکالمہ

م / مجدى عبد السلام عامر