

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٢٢٠٦٦٩١٧,٥٢) جنيها
قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة
فى الأعمال عن المستخلصات ارقام (٦:٤) اسناد اعمال نقل سير مصنع اسمنت السويس
المتقاطع مع مسار القطار السريع العين السخنة العلمين بحلوان
تنفيذ شركه / السلام انترناشيونال

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/١٥

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature



أعضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٢٠١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24

مستخلص جاري 4 عن الفترة من 2024-06-01 الى 2024-08-30

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	العملاء المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	سعر البند								ك	ع	1ع	
8	سولار	3م	3500	3500	Jun-24	30	92	40.00	0.326	13.04	45652.17	20.00%	367.7	480.4	2798.477
	سولار	3م	3500	3500	Jul-24	31	92	40.00	0.337	13.48	47173.91	20.00%	367.7	541.5	4459.519
	سولار	3م	3500	3500	Aug-24	31	92	40.00	0.337	13.48	47173.91	20.00%	367.7	541.5	4459.519
	اسمنت	3م	3500	3500	Jun-24	30	92	40.00	0.326	13.04	45652.17	30.00%	280.7	393.6	5508.511
	اسمنت	3م	3500	3500	Jul-24	31	92	40.00	0.337	13.48	47173.91	30.00%	280.7	393.9	5707.254
	اسمنت	3م	3500	3500	Aug-24	31	92	40.00	0.337	13.48	47173.91	30.00%	280.7	446.0	8334.002
9	سولار	3م	3000	3000	Jun-24	30	92	60.00	0.326	19.57	58695.65	20.00%	367.7	480.4	3598.042
	سولار	3م	3000	3000	Jul-24	31	92	60.00	0.337	20.22	60652.17	20.00%	367.7	541.5	5733.668
	سولار	3م	3000	3000	Aug-24	31	92	60.00	0.337	20.22	60652.17	20.00%	367.7	541.5	5733.668
	اسمنت	3م	3000	3000	Jun-24	30	92	60.00	0.326	19.57	58695.65	30.00%	280.7	393.6	7082.372
	اسمنت	3م	3000	3000	Jul-24	31	92	60.00	0.337	20.22	60652.17	30.00%	280.7	393.9	7337.897
	اسمنت	3م	3000	3000	Aug-24	31	92	60.00	0.337	20.22	60652.17	30.00%	280.7	446.0	10715.145

رؤس فوجد على صفة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب ثنى مقاول /

مدير مشروع معاود /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

تحريراً فى سنة

جنيه

فرق

يدفع إلى المعاود مبلغ

ملاحظه : الفئات

يعتمد ،

تحريراً فى سنة

المحاسب /

على الحساب / نهائيات

غير الواردة بصك الشروط اذ تحتفظ من

مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية

سنة

مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية

رئيس الإدارة المركزية

"المنطقة الأولى"

م / طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24

مستخلص جاري 4 عن الفترة من 2024-06-01 الى 2024-08-30

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند									ك	ع	1ع	
10	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجميع الاعمال المدفونة (حوائط و أعمدة و اسقف و انفاق الاعمال الكهربائية و حوائط الانفاق الخ) ر طبقاً لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م3 و الغنة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الي 16 متر و استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات و الغنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة و السعر لا يشمل الحديد	سولار	5750	3م	Jun-24	30	92	414.00	0.326	135.00	776250.00	20.00%	367.7	480.4	47584.104
		سولار	5750	3م	Jul-24	31	92	414.00	0.337	139.50	802125.00	20.00%	367.7	541.5	75827.754
		سولار	5750	3م	Aug-24	31	92	414.00	0.337	139.50	802125.00	20.00%	367.7	541.5	75827.754
		اسمنت	5750	3م	Jun-24	30	92	414.00	0.326	135.00	776250.00	30.00%	280.7	393.6	93664.366
		اسمنت	5750	3م	Jul-24	31	92	414.00	0.337	139.50	802125.00	30.00%	280.7	393.9	97043.694
		اسمنت	5750	3م	Aug-24	31	92	414.00	0.337	139.50	802125.00	30.00%	280.7	446.0	141707.797
11	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجميع الاعددة اعلى القواعد و حتى ارتفاع 8 متر طبقاً لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 450 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 420 كجم/م3 باستخدام اسمنت بورتلاندي على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس للاجزاء الظاهرة و الغنة تشمل استخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الي 16 متر طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل اعمال المساحة و التجارة و تحت اشراف استشاري الشركة و السعر لا يشمل الحديد	سولار	5750	3م	Jun-24	30	92	11.00	0.326	3.59	20625.00	20.00%	367.7	480.4	1264.312
		سولار	5750	3م	Jul-24	31	92	11.00	0.337	3.71	21312.50	20.00%	367.7	541.5	2014.747
		سولار	5750	3م	Aug-24	31	92	11.00	0.337	3.71	21312.50	20.00%	367.7	541.5	2014.747
		اسمنت	5750	3م	Jun-24	30	92	11.00	0.326	3.59	20625.00	30.00%	280.7	393.6	2488.667
		اسمنت	5750	3م	Jul-24	31	92	11.00	0.337	3.71	21312.50	30.00%	280.7	393.9	2578.456
		اسمنت	5750	3م	Aug-24	31	92	11.00	0.337	3.71	21312.50	30.00%	280.7	446.0	3765.183
16	بالطن توريد و تركيب و رس حديد التسليح 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و السعر يشمل أيضاً الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	سولار	59000	طن	Jun-24	30	92	48.00	0.326	15.65	923478.26	5.00%	367.7	480.4	14152.298
		سولار	59000	طن	Jul-24	31	92	48.00	0.337	16.17	954260.87	5.00%	367.7	541.5	22552.426
		سولار	59000	طن	Aug-24	31	92	48.00	0.337	16.17	954260.87	5.00%	367.7	541.5	22552.426
		حديد	59000	طن	Jun-24	30	92	48.00	0.326	15.65	923478.26	70.00%	913.6	1128.9	152339.545
		حديد	59000	طن	Jul-24	31	92	48.00	0.337	16.17	954260.87	70.00%	913.6	1128.9	157417.530
		حديد	59000	طن	Aug-24	31	92	48.00	0.337	16.17	954260.87	70.00%	913.6	1128.9	157417.530

تحريراً في سنة

فرش جنيه
يدفع إلى المعاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في سنة

المحاسب
السنة
مدير المصلحة

.....

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول /

مدير مشروع معاو /



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات وال



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية : 2023-07-24

مستخلص جاري 4 عن الفترة من 2024-06-01 الى 2024-08-30

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
18	بالطن توريد و تركيب القطاعات المعدنية و القضبان و الالواح المعدنية اللازمة لتثبيت الجوايط و اعمال حماية الحواف الخرسانية	سولار	95500	Jun-24	30	92	5.00	0.326	1.63	155706.52	5.00%	367.7	480.4	2386.201	
		سولار	95500	Jul-24	31	92	5.00	0.337	1.68	160896.74	5.00%	367.7	541.5	3802.536	
		سولار	95500	Aug-24	31	92	5.00	0.337	1.68	160896.74	5.00%	367.7	541.5	3802.536	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	95500	Jun-24	30	92	5.00	0.326	1.63	155706.52	70.00%	1071.8	1549.7	48599.088	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	95500	Jul-24	31	92	5.00	0.337	1.68	160896.74	70.00%	1071.8	1549.7	50219.058	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	95500	Aug-24	31	92	5.00	0.337	1.68	160896.74	70.00%	1071.8	1596.2	55105.407	
31	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكوبري سير النقل و الهيكل الانشائي للمباني - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام ام السحب من قطاعات (HEA 400 , HEA 600 , HEA 700 , HEA260 , IPE 240 , IPE300 , IPE 360 , HEA 240 , HEA 300 , HEA 320 1000) على ان يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة في حزم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح 1/2 DERUSTI و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الايبوكسية على ان تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	سولار	95000	Jun-24	30	92	329.00	0.326	107.28	10191847.83	5.00%	367.7	480.4	156189.999	
		سولار	95000	Jul-24	31	92	329.00	0.337	110.86	10531576.09	5.00%	367.7	541.5	248896.916	
		سولار	95000	Aug-24	31	92	329.00	0.337	110.86	10531576.09	5.00%	367.7	541.5	248896.916	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	95000	Jun-24	30	92	329.00	0.326	107.28	10191847.83	70.00%	1071.8	1549.7	3181077.490	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	95000	Jul-24	31	92	329.00	0.337	110.86	10531576.09	70.00%	1071.8	1549.7	3287113.406	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	95000	Aug-24	31	92	329.00	0.337	110.86	10531576.09	70.00%	1071.8	1596.2	3606951.810	
32	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكوبري سير النقل و الهيكل الانشائي للمباني - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام ام السحب من قطاعات (SHS , SHS 120*8 , SHS 120*4 , ICHS 419*7.1 , SHS 60*5 , SHS 80*4 , SHS 80*5 , SHS 16*500 , SHS 200*12.5 , SHS 300*15 , SHS 400*12 , SHS 400*16) على ان يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة في حزم و القطاعات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح 1/2 DERUSTI و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الايبوكسية على ان تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	سولار	93000	Jun-24	30	92	90.00	0.326	29.35	2729347.83	5.00%	367.7	480.4	41827.237	
		سولار	93000	Jul-24	31	92	90.00	0.337	30.33	2820326.09	5.00%	367.7	541.5	66653.885	
		سولار	93000	Aug-24	31	92	90.00	0.337	30.33	2820326.09	5.00%	367.7	541.5	66653.885	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	93000	Jun-24	30	92	90.00	0.326	29.35	2729347.83	70.00%	1071.8	1549.7	851883.493	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	93000	Jul-24	31	92	90.00	0.337	30.33	2820326.09	70.00%	1071.8	1549.7	880279.610	
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	93000	Aug-24	31	92	90.00	0.337	30.33	2820326.09	70.00%	1071.8	1596.2	965931.424	
الاجمالي														14,909,952.309	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقاول /

مدير مشروع مقاول /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

تحريراً في سنة

يُدفع إلى المعاول مبلغ

ملاحظه : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

المحاسب /

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في سنة

مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

م / طارق يوسف الجزار



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص جاري 5 عن الفترة من 2024-09-01 الى 2024-12-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
31	سولار	طن	95000	Sep-24	30	122	51.00	0.246	12.54	1191393.44	5.00%	367.7	541.5	28156.674	
	سولار		95000	Oct-24	31	122	51.00	0.254	12.96	1231106.56	5.00%	367.7	620.1	42253.372	
	سولار		95000	Nov-24	30	122	51.00	0.246	12.54	1191393.44	5.00%	367.7	620.1	40890.360	
	سولار		95000	Dec-24	31	122	51.00	0.254	12.96	1231106.56	5.00%	367.7	620.1	42253.372	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		95000	Sep-24	30	122	51.00	0.246	12.54	1191393.44	70.00%	1071.8	1596.2	408039.471	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		95000	Oct-24	31	122	51.00	0.254	12.96	1231106.56	70.00%	1071.8	1596.2	421640.787	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		95000	Nov-24	30	122	51.00	0.246	12.54	1191393.44	70.00%	1071.8	1596.2	408039.471	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		95000	Dec-24	31	122	51.00	0.254	12.96	1231106.56	70.00%	1071.8	1596.2	421640.787	
33	سولار	طن	99000	Sep-24	30	122	13.377	0.246	3.29	325653.20	5.00%	367.7	541.5	7696.291	
	سولار		99000	Oct-24	31	122	13.377	0.254	3.40	336508.30	5.00%	367.7	620.1	11549.456	
	سولار		99000	Nov-24	30	122	13.377	0.246	3.29	325653.20	5.00%	367.7	620.1	11176.892	
	سولار		99000	Dec-24	31	122	13.377	0.254	3.40	336508.30	5.00%	367.7	620.1	11549.456	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		99000	Sep-24	30	122	13.377	0.246	3.29	325653.20	70.00%	1071.8	1596.2	111532.726	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		99000	Oct-24	31	122	13.377	0.254	3.40	336508.30	70.00%	1071.8	1596.2	115250.483	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		99000	Nov-24	30	122	13.377	0.246	3.29	325653.20	70.00%	1071.8	1596.2	111532.726	
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		99000	Dec-24	31	122	13.377	0.254	3.40	336508.30	70.00%	1071.8	1596.2	115250.483	

تحريراً في سنة

فرش جنيه
يدفع إلى المعاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول /


مدير مشروع معاو /

رئيس الادارة المركزية



م / طارق يوسف الحزان

المحاسب /



على الحساب / نهانيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في سنة

مدير المصلحة

٥١٤١٥



مشروع : نقل سبير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص جاري 5 عن الفترة من 2024-09-01 الى 2024-12-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	ع1		
34	سولار	طن	بالطن توريد وتصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدني للسلاسل - والقطاعات مصنعة عن طريق اللحام أو السحب علي أن يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة في حزم والقطاعات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح Derustin SA2 0.5 و نظام طلاء طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقا للرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	80000	Sep-24	30	122	2.307	0.246	0.57	45383.61	5.00%	367.7	541.5	1072.569
	سولار			80000	Oct-24	31	122	2.307	0.254	0.59	46896.39	5.00%	367.7	620.1	1609.553
	سولار			80000	Nov-24	30	122	2.307	0.246	0.57	45383.61	5.00%	367.7	620.1	1557.632
	سولار			80000	Dec-24	31	122	2.307	0.254	0.59	46896.39	5.00%	367.7	620.1	1609.553
	انابيب و مواسير و الواح حديدية			80000	Sep-24	30	122	2.307	0.246	0.57	45383.61	70.00%	1071.8	1596.2	15543.398
	انابيب و مواسير و الواح حديدية			80000	Oct-24	31	122	2.307	0.254	0.59	46896.39	70.00%	1071.8	1596.2	16061.512
	انابيب و مواسير و الواح حديدية			80000	Nov-24	30	122	2.307	0.246	0.57	45383.61	70.00%	1071.8	1596.2	15543.398
	انابيب و مواسير و الواح حديدية			80000	Dec-24	31	122	2.307	0.254	0.59	46896.39	70.00%	1071.8	1596.2	16061.512
	35			سولار	طن	توريد و تصنيع درابزين من المواسير للمنصة و الممرات وفقاً ل DIN EN ISO 141223 , مع قضبان ركبة واحدة الارتفاع 1100 مم علي أن تكون قطاعات المواسير الراسية 3.6* 48.3 والمسافة بينها تكون 1000 مم كحد اقصى قطاع ماسورة الدرابزين 36* 48.3 مم وقطاع ماسورة الركبة 3.6* 48.3 مم و الاواح القلم 6* 80 مم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح Derustin SA2 0.5 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الايبوكسية علي أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقا للرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	98000	Sep-24	30	122	5.000	0.246	1.23	120491.80	5.00%
سولار		98000	Oct-24	31			122	5.000	0.254	1.27	124508.20	5.00%	367.7	620.1	4273.303
سولار		98000	Nov-24	30			122	5.000	0.246	1.23	120491.80	5.00%	367.7	620.1	4135.454
سولار		98000	Dec-24	31			122	5.000	0.254	1.27	124508.20	5.00%	367.7	620.1	4273.303
انابيب و مواسير و الواح حديدية		98000	Sep-24	30			122	5.000	0.246	1.23	120491.80	70.00%	1071.8	1596.2	41267.150
انابيب و مواسير و الواح حديدية		98000	Oct-24	31			122	5.000	0.254	1.27	124508.20	70.00%	1071.8	1596.2	42642.721
انابيب و مواسير و الواح حديدية		98000	Nov-24	30			122	5.000	0.246	1.23	120491.80	70.00%	1071.8	1596.2	41267.150
انابيب و مواسير و الواح حديدية		98000	Dec-24	31			122	5.000	0.254	1.27	124508.20	70.00%	1071.8	1596.2	42642.721

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مکتب فنی مقال / ۲۸

مدير مسروح معاوی /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

تحريراً في سنة

قرش جنیه

..... يدفع إلى المقابل مبلغ

..... ملاحظه : الفئات

يعلم

على الحساب / نهانيا

المحاسب /

غير الواردة بصك الشروط اعتقدت من.....

ملوك عام الفين الم

تجدید آف

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

(رئيس) الادارة المركزية

" ۱۴۱۳ هـ : ۱۳۸۳ هـ "

الملاحظة الأولى

طارق يوسف الجزار



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سبر مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24

مستخلص جاري 5 عن الفترة من 2024-09-01 الى 2024-12-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند									ك	ع	1ع	
36	سولار		4800	طن	Sep-24	30	122	750.000	0.246	184.43	885245.90	5.00%	367.7	541.5	20921.368
	سولار		4800		Oct-24	31	122	750.000	0.254	190.57	914754.10	5.00%	367.7	620.1	31395.694
	سولار		4800		Nov-24	30	122	750.000	0.246	184.43	885245.90	5.00%	367.7	620.1	30382.930
	سولار		4800		Dec-24	31	122	750.000	0.254	190.57	914754.10	5.00%	367.7	620.1	31395.694
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		4800		Sep-24	30	122	750.000	0.246	184.43	885245.90	70.00%	1071.8	1596.2	303187.223
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		4800		Oct-24	31	122	750.000	0.254	190.57	914754.10	70.00%	1071.8	1596.2	313293.464
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		4800		Nov-24	30	122	750.000	0.246	184.43	885245.90	70.00%	1071.8	1596.2	303187.223
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		4800		Dec-24	31	122	750.000	0.254	190.57	914754.10	70.00%	1071.8	1596.2	313293.464
37	سولار		5850	طن	Sep-24	30	122	37.770	0.246	9.29	54333.07	5.00%	367.7	541.5	1284.075
	سولار		5850		Oct-24	31	122	37.770	0.254	9.60	56144.18	5.00%	367.7	620.1	1926.950
	سولار		5850		Nov-24	30	122	37.770	0.246	9.29	54333.07	5.00%	367.7	620.1	1864.790
	سولار		5850		Dec-24	31	122	37.770	0.254	9.60	56144.18	5.00%	367.7	620.1	1926.950
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		5850		Sep-24	30	122	37.770	0.246	9.29	54333.07	70.00%	1071.8	1596.2	18608.495
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		5850		Oct-24	31	122	37.770	0.254	9.60	56144.18	70.00%	1071.8	1596.2	19228.778
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		5850		Nov-24	30	122	37.770	0.246	9.29	54333.07	70.00%	1071.8	1596.2	18608.495
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		5850		Dec-24	31	122	37.770	0.254	9.60	56144.18	70.00%	1071.8	1596.2	19228.778

تحريراً في سنة

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظه : التات

يعتمد

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول

مدير مشروع مقاول /

رئيسي الادارة المركزية

المنطقة الاولى

م / طارق يوسف الجزار

٥١٤٦٥

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سبر مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24

مستخلص جاري 5 عن الفترة من 2024-09-01 الى 2024-12-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
38		سولار	1500	Sep-24	30	122	700.000	0.246	172.13	258196.72	5.00%	367.7	541.5	6102.066	
		سولار	1500	Oct-24	31	122	700.000	0.254	177.87	266803.28	5.00%	367.7	620.1	9157.077	
		سولار	1500	Nov-24	30	122	700.000	0.246	172.13	258196.72	5.00%	367.7	620.1	8861.688	
		سولار	1500	Dec-24	31	122	700.000	0.254	177.87	266803.28	5.00%	367.7	620.1	9157.077	
		اتابيب و مواسير و الواح حديدية	1500	Sep-24	30	122	700.000	0.246	172.13	258196.72	70.00%	1071.8	1596.2	88429.607	
		اتابيب و مواسير و الواح حديدية	1500	Oct-24	31	122	700.000	0.254	177.87	266803.28	70.00%	1071.8	1596.2	91377.260	
		اتابيب و مواسير و الواح حديدية	1500	Nov-24	30	122	700.000	0.246	172.13	258196.72	70.00%	1071.8	1596.2	88429.607	
		اتابيب و مواسير و الواح حديدية	1500	Dec-24	31	122	700.000	0.254	177.87	266803.28	70.00%	1071.8	1596.2	91377.260	
41		سولار	5000	Sep-24	30	122	470.000	0.246	115.57	577868.85	10.00%	367.7	541.5	27314.008	
		سولار	5000	Oct-24	31	122	470.000	0.254	119.43	597131.15	10.00%	367.7	620.1	40988.823	
		سولار	5000	Nov-24	30	122	470.000	0.246	115.57	577868.85	10.00%	367.7	620.1	39666.603	
		سولار	5000	Dec-24	31	122	470.000	0.254	119.43	597131.15	10.00%	367.7	620.1	40988.823	
42		سولار	5000	Sep-24	30	122	13.377	0.246	3.29	16447.13	10.00%	367.7	541.5	777.403	
		سولار	5000	Oct-24	31	122	13.377	0.254	3.40	16995.37	10.00%	367.7	620.1	1166.612	
		سولار	5000	Nov-24	30	122	13.377	0.246	3.29	16447.13	10.00%	367.7	620.1	1128.979	
		سولار	5000	Dec-24	31	122	13.377	0.254	3.40	16995.37	10.00%	367.7	620.1	1166.612	

تحريراً في سنة

قرش جنينه
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظه : الغات
يعتمد ،

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول /

مدير مشروع مقاول /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24

مستخلص جاري 5 عن الفترة من 2024-09-01 الى 2024-12-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	ك								ع	1ع		
43	بالطن اعمال تركيب الهيكل المعدني للسلام	طن	سولار	5000	Sep-24	30	122	2.307	0.246	0.57	2836.48	10.00%	367.7	541.5	134.071
			سولار	5000	Oct-24	31	122	2.307	0.254	0.59	2931.02	10.00%	367.7	620.1	201.194
			سولار	5000	Nov-24	30	122	2.307	0.246	0.57	2836.48	10.00%	367.7	620.1	194.704
			سولار	5000	Dec-24	31	122	2.307	0.254	0.59	2931.02	10.00%	367.7	620.1	201.194
44	بالطن اعمال تركيب درابزينات الارضيات والممرات	طن	سولار	5000	Sep-24	30	122	5.000	0.246	1.23	6147.54	10.00%	367.7	541.5	290.575
			سولار	5000	Oct-24	31	122	5.000	0.254	1.27	6352.46	10.00%	367.7	620.1	436.051
			سولار	5000	Nov-24	30	122	5.000	0.246	1.23	6147.54	10.00%	367.7	620.1	421.985
			سولار	5000	Dec-24	31	122	5.000	0.254	1.27	6352.46	10.00%	367.7	620.1	436.051
45	بالمتر المسطح تركيب مصبغات الحديد للارضيات والممرات	طن	سولار	500	Sep-24	30	122	750.000	0.246	184.43	92213.11	10.00%	367.7	541.5	4358.618
			سولار	500	Oct-24	31	122	750.000	0.254	190.57	95286.89	10.00%	367.7	620.1	6540.770
			سولار	500	Nov-24	30	122	750.000	0.246	184.43	92213.11	10.00%	367.7	620.1	6329.777
			سولار	500	Dec-24	31	122	750.000	0.254	190.57	95286.89	10.00%	367.7	620.1	6540.770
46	بالمتر المسطح تركيب مصبغات الحديد لدرجات السلالم	طن	سولار	750	Sep-24	30	122	37.770	0.246	9.29	6965.78	10.00%	367.7	541.5	329.250
			سولار	750	Oct-24	31	122	37.770	0.254	9.60	7197.97	10.00%	367.7	620.1	494.090
			سولار	750	Nov-24	30	122	37.770	0.246	9.29	6965.78	10.00%	367.7	620.1	478.151
			سولار	750	Dec-24	31	122	37.770	0.254	9.60	7197.97	10.00%	367.7	620.1	494.090
47	بالمتر المسطح تركيب الواح معدنية للارضيات	طن	سولار	300	Sep-24	30	122	700.000	0.246	172.13	51639.34	10.00%	367.7	541.5	2440.826
			سولار	300	Oct-24	31	122	700.000	0.254	177.87	53360.66	10.00%	367.7	620.1	3662.831
			سولار	300	Nov-24	30	122	700.000	0.246	172.13	51639.34	10.00%	367.7	620.1	3544.675
			سولار	300	Dec-24	31	122	700.000	0.254	177.87	53360.66	10.00%	367.7	620.1	3662.831
الاجمالي															4,577,877.741

تحريراً في سنة
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في
مدير المصلحة
م. طارق يوسف الجزار
٥١٤٦٥

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
مهندس مكتب فني مقاول /
مدير مشروع مقاول /



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

فريق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : نقل سير مصنع الاسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد : 2023-07-05

تاريخ الفتح الفني: 2023-04-18

تاريخ استلام الموقع للعملية: 2023-07-24

مستخلص جاري 6 عن الفترة من 2025-01-01 الى 2025-01-31

رقم البند	بيانات التعاقد				شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	المعاملات المتغيرة			قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند									ك	ع	1ع	
35	توريد وتصنيع درابزين من المواسير للمنصة و الممرات وفقا ل DIN EN ISO 141223 , مع قضبان ركبة واحدة الارتفاع 1100 مم علي ان تكون قطاعات المواسير الراسية 3.6* 48.3* والمسافة بينها تكون 1000 مم كحد اقصى قطاع ماسورة الدرابزين 36* 48.3* مم وقطاع ماسورة الركبة 3.6* 48.3* مم و الانواح القدم 6* 80 مم و القطاعات من رتبة S275 طبقا ل DIN EN 10025 و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح Derustin SA2 0.5 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الايبوكسية علي ان تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	سولار	98000	طن	Jan-25	31	31	2.550	1.000	2.55	249900.00	5.00%	367.7	620.1	8576.932
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		98000	طن	Jan-25	31	31	2.550	1.000	2.55	249900.00	70.00%	1071.8	1596.2	85588.069
36	توريد وتصنيع مشابيح من الحديد المجلفن المعلوم بالضغط للارضيات و الممرات طبقا للوحات علي ان يكون من رتبة S235 J0 طبقا ل DIN EN 10025 مجلفنة وفقا ل DIN EN ISO 1461 تنفيذ المصبوعات يكون من خوصة حاملة 30* 3 مم و قضيب عرضي 6مم جدول و فتحة العين 38* 34 مم و السعر يشمل مواد التثبيت القياسية وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	سولار	4800	طن	Jan-25	31	31	90.000	1.000	90.00	432000.00	5.00%	367.7	620.1	14826.870
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		4800	طن	Jan-25	31	31	90.000	1.000	90.00	432000.00	70.00%	1071.8	1596.2	147955.365
38	توريد وتصنيع ارضيات من الواح من الصاج المعرج المجلفن بارتفاع 55 ملم وسمك 1 ملم . درجة الصلب S350 Gd طبقا للمواصفة EN-10346 و السعر يشمل تثبيت مسمار D20mm لكل عصب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للرسومات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	سولار	1500	طن	Jan-25	31	31	116.380	1.000	116.38	174570.00	5.00%	367.7	620.1	5991.497
	اتابيب و مواسير و الواح حديدية		1500	طن	Jan-25	31	31	116.380	1.000	116.38	174570.00	70.00%	1071.8	1596.2	59788.352
41	بالطن اعمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري سير النقل و الهيكل المعدني للمباني من القطاعات المعدنية باي اوزان	سولار	5000	طن	Jan-25	31	31	3.000	1.000	3.00	15000.00	10.00%	367.7	620.1	1029.644
45	بالمتر المسطح تركيب مصبوعات الحديد للارضيات والممرات	سولار	500	طن	Jan-25	31	31	90.000	1.000	90.00	45000.00	10.00%	367.7	620.1	3088.931
47	بالمتر المسطح تركيب الواح معدنية للارضيات	سولار	300	طن	Jan-25	31	31	116.380	1.000	116.38	34914.00	10.00%	367.7	620.1	2396.599
الاجمالي															
2,579,087.483															

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى

م / طارق يوسف الجزار

المحاسب /

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في

م /

تحريراً في سنة

جنيه

قرش

يدفع إلى المعاول مبلغ

ملاحظه : الفئات

يعتمد

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فنى مقاول

مدير مشروع مقاول /