

بخصوص :- أعمال تنفيذ رد الشبي لأصلة الى الدير المحرق (مسار العائلة المقدسة) بوصلة القوصية من الصحراوي الغربي بطول ١ كم
عقد رقم :- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤٠
تنفيذ :- المكتب الهندسي للمقاولات العمومية.

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ع.ح) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بأخذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ع.ح).

رئيس الا دارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
اسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

اسم العملية : رد الشئ لأصله الى الدير المحرق (مسار العائلة المقدسة) بوصلة القوصية من الصحراوي الغربي بطول ١ كم - عقد رقم: ٣٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقع : ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

تاريخ النهو المقرر : ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه التقديرية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
										رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	م ^٢	٥٥٠,٠٠	٥٨,٩٠	٣٢,٣٩٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٣٢,٣٩٥,٠٠			
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطته من الاسفلت بسمك ٦ سم	م ^٢	٥٥٠,٠٠	٢٩٦,٤٠	١٦٣,٠٢٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	١٦٣,٠٢٠,٠٠			يراجى خصم تقييم كضمان الاستلام لاسفلت
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه لصق RC3000 بمعدل ٠,٤٠ كجم/م ^٢	م ^٢	٣,٥٠٢,٠٠	٢٠,٣٠	٧١,٠٩٠,٦٠	٣,٤٠٠,٠٠	١٠٢,٠٠	٣,٥٠٢,٠٠	٧١,٠٩٠,٦٠			
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م ^٢	٣,٥٠٢,٠٠	٢٧٦,٠٨	٩٦٦,٨٣٢,١٦	٣,٤٠٠,٠٠	١٠٢,٠٠	٣,٥٠٢,٠٠	٩٦٦,٨٣٢,١٦			
الأجمالي											١,٢٣٢,٣٣٧,٧٦	

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام التنفيذ والصيانة

الاسم : م / اندر هجوت

الاسم : م / محمد سمير يوسف

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع : اندر هجوت

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي

التوقيع :



اسم العملية : رد الشئ لأصله الى الدير المحرق (مسار العائلة المقدسة) بوصلة القوصية من الصحراوي الغربي بطول ١ كم - عقد رقم: ٣٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقع : ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

تاريخ النهو المقرر : ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

البيان	قيمة
ختامي ٢ جملة الأعمال	١,٢٣٣,٣٣٧,٧٦
جاري ١ ما سبق صرفه	١,١٨٥,٣٤٢,٠٠
ختامي ٢ صافي المستخلص	٤٧,٩٩٥,٧٦

الأستقطاعات	
• ٥% ضمان سير عمل	٥٢٩٩,٧٩
• دمغة عادية	٣٨٧,٩٧
• دمغة إضافية	١١٦٢,٩٢
• دمغة توقيع وموارد	-,٤٠
• رسوم معامل مركزية بالإدارة	-
• رسوم معملية بالمنطقة	-
• الرسوم	-
• ١٥% م. أ.	-
• ١٤% ض. م.	-
• عمالة غير منتظمة	٩١٥,٩٨
• غرامة تأخير	-
• يعلى لحساب الدائنين	-
• جملة الأستقطاعات	٤١٦٨,٠٧
• الصافي بعد خصم الأستقطاعات	٤٢٨٩٧,٦٩

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي

التوقيع :

