

بخصوص :- أعمال تنفيذ رد الشئ لأصلة بطريق اسبوط / درنكة الغنايم بطول ٢,٥ كم امام قرية الزاوية.
عقد رقم :- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤١
تنفيذ :- المكتب الهندسي للمقاولات العمومية.

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامي للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ح.ع) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ح.ع).

رئيس الا دارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

" إسلام محمد فوزي "




Handwritten signature

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥٧٢٩٤٤٧١			
٥٧٢٩٤٤٧١			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	قرش	قرش		
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ _____



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات، والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
- جاري : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
- الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح . ع » برقم : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢

يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ الإمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

- الختم ذو التاريخ _____ (٣) سحب : _____ رقم : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ الإمضاء الكاتب المنوط : _____

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسم العملية: أعمال رد الشئ لأصله بطريق أسسوط / درنكة / الغنايم بطول ٢,٥ كم امام قرية الزاوية

مستخلص ختامي (٣)

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :

شركة المكتب الهندسى للمقاولات العموميه

العقد رقم: ٣٤١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تاريخ استلام الموقع : ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

تاريخ النهو المقرر : ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه المعدلة	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
										المبلغ بالجنيه	رقم الملاحظة	
١	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م٣	١٤,١٩٢,٣٧	٣٠,١٠	٤٢٧,١٩٠,٢٦	١٣,٦٠٠,٠٠	٥٩٢,٣٧	١٤,١٩٢,٣٧	٤٢٧,١٩٠,٢٦			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ...	م٣	-	٩٥,٠٠	-	-	-	-	-			التقرير المبدئى موجود
٣	توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ...	م٣	-	١٣٤,٥٠	-	-	-	-	-			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٥٥ كم	م٣	٧,٥٦٥,٠٠	٣١٢,٦٠	٢,٣٦٤,٨١٩,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٧,٥٦٥,٠٠	٢,٣٦٤,٨١٩,٠٠			لافتات المشروع موجودة
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البواب طبقا للرسومات التنفيذية	م٣	-	٢,٠٢٤,٠٠	-	-	-	-	-			طاقم الإشراف متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	٣٠,٢٦٠,٠٠	٥٨,٩٠	١,٧٨٢,٣١٤,٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠	١,٤٦٠,٠٠	٣٠,٢٦٠,٠٠	١,٧٨٢,٣١٤,٠٠			بإشراف مهندس
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطة من الاسفلت بسمك ٦ سم	م٢	٢٨,٥٦٧,٥٠	٢٩٦,٤٠	٨,٤٦٧,٤٠٧,٠٠	٢٧,٢٠٠,٠٠	١,٣٦٧,٥٠	٢٨,٥٦٧,٥٠	٨,٤٦٧,٤٠٧,٠٠			الاسمى
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه لصق R.C بمعدل ٠,٤٠ كجم/م٢	م٢	-	٢٠,٣٠	-	-	-	-	-			
٩	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	-	٢٧٦,٠٨	-	-	-	-	-			
١٠	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف)	عدد	-	٧٠٠,٠٠	-	-	-	-	-			
الجملة										١٣,٠٤١,٧٣٠,٢٦		
فقط ثلاثة عشر مليون وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً لا غير												

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام التنفيذ والصيانة

الاسم : م / انور محمد

الاسم : م / محمد سمير يوسف

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع :

التوقيع:

التوقيع:

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي

التوقيع :



٣٠٨٨

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بآسيوط والمنيا

اسم العملية: اعمال رد الشئ لأصله بطريق أسيوط / درنكة / الغنايم بطول ٢,٥ كم امام قرية الزاوية

العقد رقم: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٤١

تاريخ استلام الموقع : ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

مستخلص ختامي (٣)

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :

شركه المكتب الهندسى للمقاولات العموميه

تاريخ النهو المقرر : ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

البيان	قيمة
جملة الأعمال ختامي (٣)	١٣,٠٤١,٧٣٠,٢٦
ما سبق صرفه جاري (٢)	١٢,٤١٨,٤٨٠,٠٠
صافي المستخلص ختامي (٣)	٦٢٣,٢٥٠,٢٦

الأستقطاعات

• ٥% ضمان سير عمل	٣١١٦٩,٥١
• دمغة عادية	٢٨٢٩,٥٠
• دمغة إضافية	١١٥١٨,٥٠
• دمغة توقيع وموارد	—,٤٠
• رسوم معامل مركزية بالإدارة	—
• رسوم معملية بالمنطقة	—
• الرسوم	—
• ١٥% م. أ.	—
• ١٤% ض. م.	—
• عمالة غير منتظمة	٩٨٠٤,٦٢
• غرامة تأخير	—
• يعلى لحساب الدائنين	—
• جملة الأستقطاعات	٤٩٢٢٥,٥٥
• الصافي بعد خصم الأستقطاعات	٥٧٢٩٩٤,٧١

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي



التوقيع: ٣٥٨
٥,١٢