



أعمال الخدمات الاستشارية لإعداد التصميمات والإشراف على التنفيذ للاتوبيس الترددي BRT على
الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (٥)

جاري للمشروع عاليه تنفيذ مكتب الرائد للاستشارات الهندسية وكذا استمارة ٥٠٠ ج بقيمة

(٨٦٠٤٠٠) ثمانمائة وستون ألفاً وأربعمائة جنيه فقط لاغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٥/٥/١٩


مرفقات

عدد (٥) مستخلص
عدد (١) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠٠ ج

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

م/مشيره السيد محمد الله

٢٠٢٥



.....

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	فرش
		٨٦٠٤٠٠,٠٠	
		٣	
	الجملة	٨٦٠٤٠٠	

.....

الختم ذو التاريخ

بموجب

الجملة

17.4.0

الكلمة المرسومة

الختم ذو التاريخ

000000000000000000

.....

علامة

في سنة ٢٠

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ
 بتاريخ
 الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم
توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

٢٠ روجع في سنة

يَعْتَمِدُ سَحَابُ شَيْءٍ
إِذْنُ صَرْفٍ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(3)

(١) رَقْمُ الْمُسْتَنَدِ (وَهُوَ رَقْمُ الْقَيْدِ فِي الذِّفْتَرِ رَقْمُ ٢٢٤ " ج.٦)

(٢) قِيدَ فِي دَفَاتِرِ الْحَسَابَاتِ الْمُخْتَصَّةِ

إمضاءات موظفي الشطب

للحلب

الختم ذو التاريخ

امضاء الكاتب المنوط :

..... رَقْم

شريك

این صرف

الشركات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إِذْنِ صَرْفٍ

امضاء الكاتب المنوط :

رقم

امضاء الكاتب المنوط :

رقم

11. 10. 1941

٢٠ في سنة

مستخلص جاری (۵)

أعمال الخدمات الاستشارية لأعداد التصميمات والإشراف على التنفيذ للاتوبيس BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١٩

مع مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٨٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥

المنطقة : الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	العدد	السعر	مقدار العمل السابق إجرأه	الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							جنيه	جنيه	جنيه	
١- أعمال التصميم										
أولاً: أعمال الدراسات										
٢	دراسة النقل والركاب	١,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٤٠,٠٠ %
٣	الدراسة الاقتصادية للسعر المقترح للتذكرة والبدايل	١,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	١٣٣,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٣٠,٠٠ %
٤	تحديد نموذج الأستثماري المقترح بين المشغل وجهاز تنظيم النقل	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٨٠,٠٠ %
٥	اعداد كراسة الشروط والمواصفات لنظام الدفع الالكتروني خارج الانوييس وباقي مكونات نظام الدفع الالكتروني	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٨٠,٠٠ %
٦	اعداد كراسة الشروط والمواصفات للمشغل	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٣٠,٠٠ %
ثانياً: التصميمات										
٢	التصميمات الابتدائية للمحطات	٤٧,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	٢١٦,٠٠٠	٣٣٦٢٤٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٩٩,٣٦ %
٣	التصميمات الابتدائية للورشة الرئيسية	١,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٥٩٥٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٢٠,٢٥ %
٤	التصميمات الابتدائية للورشة الفرعية	٢,٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠	١٢٥٨٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٧٤,٠٠ %
٥	التصميمات النهائية للمحطات (جاري تنفيذهم في المواقع)	٤٧,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠	٢٥٦,٣٢,٠٠	١٢٥٥٩٦٨,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٨٣,٠٧ %
٦	التصميمات النهائية للورشة الرئيسية	١,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٦٧٠,٠٠٠,٠٠	١٣٣,٠٠٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٦٦,٥٠ %
٧	التصميمات النهائية للورشة الفرعية	٢,٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠	١٢٥٨٠,٠٠	طبقا للبيان المرفق بصرف نسبة ٧٤,٠٠ %
						٦٥٨٦٠,٠٠	١١١١٥٣٢,٠٠	٥٤٧٤٤٦٨,٠٠		
						الإجمالي إلى				
ثالثاً : الإشراف على التنفيذ										
١	امعال الاشراف على المشروع بنسبة ٢٥% من قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة	مقطوعة	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	%١٨,٨٣	%١٠,٨٢	-	٢٢٦٨٩٠٢,٤٧	-	٢٢٦٨٦٠٢,٤٧	٢٢٦٨٦٠٢,٤٧
						٩٢٥٤٦٠٢,٤٧	١١١١٥٣٢,٠٠	٨١٤٣٧٠٤٧	٧١٦٩١٦٨,٠٠	
						الإجمالي إلى				
ما سبق صرفه										
						تسعائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وجنهيان اثنان وسبعة وأربعون قرشاً فقط لاغير	صافي مستخلص (٥)			
						٩٧٣٩٠٢,٤٧				

تحریراتی ۲۰۲۵ / ۵ / ۱۹

روجع فوجد على صحة ونقر بصحة ذلك ...
عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الإستشارى : مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير التنفيذ

مدير المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير مشروعات قطاع جنوب الدائري

مدير إدارة المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع/

التوقيع/..

التوقيع / ...

التوقيع/...

التوقيع/ ..

التوقيع/...

التوقيع/ ..

م/ محمد الشوربجي

م/ محمد عبد النبي

م / محمود المحمدى

م/ ممدوح سليمان

م/ محمود الشيخ

أ / أحمد عبد الجواد

يعتمد "
ية للطريق الدائري ومحاوره

م / مشيرة السيد عبدالله

بيان مستخلصات الشركات المنفذة بمشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى								
19/05/2025								
م	اسم الشركة	رقم العقد	عدد المحطات	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	قيمة المستخلص	إجمالي المستخلصات	إجمالي المستخلصات بعد تعليه (%١٥ - %٥) لعدم التفاوض
1	السعداء	2023/2022/1778	4	1	١٠ يوليو، ٢٠٢٣	17,120,082.00	70,181,984.25	70,181,984.25
2	السعداء		4	2	٢٧ ديسمبر، ٢٠٢٣	5,965,128.00		
3	السعداء		4	3	٠١ أكتوبر، ٢٠٢٤	47,096,774.25		
4	السعداء		4	4				
5	السعداء	2024/2023/1407	4	1(تشطبيات)	٠١ أكتوبر، ٢٠٢٤	10,628,647.40	17,304,314.74	16,439,099.00
6	السعداء		4	2(تشطبيات)	٣٠ أبريل، ٢٠٢٥	6,675,667.34		
7	السعداء		4	3(تشطبيات)				
8	السعداء	2025/2024/921	موافق استكندرية الزراعي	1			-	-
9	السعداء			2				
10	اي جي ار (ديبو الشرقاوية)		ديبو الشرقاوية	1			-	-
11	اي جي ار (ديبو الشرقاوية)			2				
12	اي جي ار (المحطات)	2023/2022/990	3	1	٢٤ يناير، ٢٠٢٣	21,391,957.80	56,985,612.70	56,985,612.70
13	اي جي ار (المحطات)		3	2	٠١ يوليو، ٢٠٢٤	7,104,715.70		
14	اي جي ار (المحطات)		3	3	٢٣ أكتوبر، ٢٠٢٤	20,720,430.45		
15	اي جي ار (المحطات)		3	4	٠٧ مايو، ٢٠٢٥	7,768,508.75		
16	اي جي ار (المحطات)		3	5				
17	اي جي ار (المحطات)	2024/2023/1605	3	1(تشطبيات)	١٦ أكتوبر، ٢٠٢٤	12,200,178.30	32,595,883.61	27,706,501.07
18	اي جي ار (المحطات)		3	2(تشطبيات)	٠٧ مايو، ٢٠٢٥	20,395,705.31		
19	اي جي ار (المحطات)		3	3(تشطبيات)				
20	كونكريت	2023/2022/949	3	1	١٩ يناير، ٢٠٢٣	35,733,913.00	93,054,387.00	93,054,387.00
21	كونكريت		3	2	١٦ أبريل، ٢٠٢٣	5,689,765.00		
22	كونكريت		3	3	٢١ نوفمبر، ٢٠٢٣	5,745,272.00		
23	كونكريت		3	4	١٨ يناير، ٢٠٢٤	13,607,940.00		
24	كونكريت		3	5	٠١ مارس، ٢٠٢٤	5,119,635.00		
25	كونكريت		3	6	١٧ يوليو، ٢٠٢٤	10,007,704.00		
26	كونكريت		3	7	٠١ أكتوبر، ٢٠٢٤	2,500,076.00		
27	كونكريت		3	8	٠١ يناير، ٢٠٢٥	4,104,945.00		
28	كونكريت		3	9	٢٠ يناير، ٢٠٢٥	7,245,952.00		
29	كونكريت		3	10	١٣ أبريل، ٢٠٢٥	3,299,185.00		
30	كونكريت		3	11				
31	كونكريت	2024/2023/1687	3	1(تشطبيات)	٢٠ سبتمبر، ٢٠٢٤	17,692,391.00	53,865,646.00	51,172,363.70
32	كونكريت		3	2(تشطبيات)	١٠ أكتوبر، ٢٠٢٤	9,058,051.00		
33	كونكريت		3	3(تشطبيات)	٢٠ يناير، ٢٠٢٥	8,394,631.00		
34	كونكريت		3	4(تشطبيات)	٣٠ أبريل، ٢٠٢٥	11,857,823.00		
35	كونكريت		3	5(تشطبيات)	٠١ مايو، ٢٠٢٥	6,862,750.00		
36	كونكريت		3	6(تشطبيات)				

البراءة
 للاستشارات الهندسية
 El Refat For Consulting Engineering
 (شركة) BRT
 ٢٠٢٥/٥/١٩

بيان مستخلصات الشركات المنفذة بمشروع الأتوبيس الترددى السريع (BRT) على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى								
19/05/2025								
م	اسم الشركة	رقم العقد	عدد المحطات	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	قيمة المستخلص	إجمالي المستخلصات	إجمالي المستخلصات بعد تعليه (%١٥ - %٥) لعدم التفاوض
37	السلام انترنشنال	2023/2022/1023	3	1	١٥ يناير، ٢٠٢٣	51,547,740.00	102,384,366.00	102,384,366.00
38	السلام انترنشنال		3	2	١٥ فبراير، ٢٠٢٣	8,193,590.00		
39	السلام انترنشنال		3	3	٠٥ يوليو، ٢٠٢٣	5,445,298.00		
40	السلام انترنشنال		3	4	٣١ أكتوبر، ٢٠٢٣	5,574,739.00		
41	السلام انترنشنال		3	5	٠٥ يوليو، ٢٠٢٤	20,308,947.00		
42	السلام انترنشنال		3	6	١٥ أكتوبر، ٢٠٢٤	5,487,408.00		
43	السلام انترنشنال		3	7	١٠ ديسمبر، ٢٠٢٤	5,826,644.00		
44	السلام انترنشنال		3	8				
45	السلام انترنشنال	2024/2023/1384	3	1(تشطيبات)	٠٥ أغسطس، ٢٠٢٤	13,427,091.00	52,222,128.50	49,611,022.08
46	السلام انترنشنال		3	2(تشطيبات)	١٠ أكتوبر، ٢٠٢٤	13,836,577.00		
47	السلام انترنشنال		3	3(تشطيبات)	٣٠ ديسمبر، ٢٠٢٤	7,225,024.00		
48	السلام انترنشنال		3	4(تشطيبات)	٣١ يناير، ٢٠٢٥	6,020,837.00		
49	السلام انترنشنال		3	5(تشطيبات)	٣١ مارس، ٢٠٢٥	8,211,437.50		
50	السلام انترنشنال		3	6(تشطيبات)	١٥ أبريل، ٢٠٢٥	3,501,162.00		
51	السلام انترنشنال		3	7(تشطيبات)				
52	سامكريت	2023/2022/1517	3	1	١٥ مارس، ٢٠٢٣	58,160,300.00	106,792,799.00	106,792,799.00
53	سامكريت		3	2	١٥ أبريل، ٢٠٢٣	9,980,118.00		
54	سامكريت		3	3	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٣	24,077,262.00		
55	سامكريت		3	4	١٥ أغسطس، ٢٠٢٤	7,616,275.00		
56	سامكريت		3	5	٢٧ فبراير، ٢٠٢٥	6,958,844.00		
57	سامكريت		3	6				
58	سامكريت	2025/2024/309	3	1(تشطيبات)	١٥ أكتوبر، ٢٠٢٤	24,820,446.90	50,864,764.79	48,321,526.55
59	سامكريت		3	2(تشطيبات)	٢٤ ديسمبر، ٢٠٢٤	10,685,374.40		
60	سامكريت		3	3(تشطيبات)	٠٣ مارس، ٢٠٢٥	4,954,215.00		
61	سامكريت		3	4(تشطيبات)	٢٨ أبريل، ٢٠٢٥	10,404,728.49		
62	سامكريت		3	5(تشطيبات)				
63	المقاولين العرب	2023/2022/1975	2	1	٢٠ يونيو، ٢٠٢٣	7,198,480.00	27,914,233.75	27,914,233.75
64	المقاولين العرب		2	2	١٦ أغسطس، ٢٠٢٣	1,405,400.00		
65	المقاولين العرب		2	3	٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٣	2,979,100.00		
66	المقاولين العرب		2	4	٣٠ ديسمبر، ٢٠٢٣	2,195,400.00		
67	المقاولين العرب		2	5	٣١ يناير، ٢٠٢٤	269,300.00		
68	المقاولين العرب		2	6	٠٦ يوليو، ٢٠٢٤	826,999.00		
69	المقاولين العرب		2	7	٠٨ يوليو، ٢٠٢٤	493,600.00		
70	المقاولين العرب		2	8	١٤ يوليو، ٢٠٢٤	9,206,861.75		
71	المقاولين العرب		2	9	٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٤	3,339,093.00		
72	المقاولين العرب		2	10				
73	المقاولين العرب	2025/2024/102	2	1(تشطيبات)	٣٠ أغسطس، ٢٠٢٤	2,709,577.00	6,489,600.00	6,165,120.00
74	المقاولين العرب		2	2(تشطيبات)	٣٠ نوفمبر، ٢٠٢٤	3,780,023.00		
75	المقاولين العرب		2	3(تشطيبات)				

El Railed For Consulting Engineering
 (الأتوبيس الترددى)
 ٢٩.٥٥/٥/١٩

