



مستخلص رقم (٢) جارى

عملية :- مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ عقد رقم ١٢٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل / سنة ٢٠

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)
شاملة المدة من بدء العمل الى / / ٢٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية												
١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	م٣	١٨٥٦	٩٩٠	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	جارى	٦٠١٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٤٤,٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	م٣	٢٣٧٦	٢٠٣٥	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	جارى	١٧٧٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٠١٢٠,٠٠	
٣-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اساسات اخزان	م٣	٢٣٧٦	١٣٨	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	جارى	٢٢٨٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٠٠	
٨-٣	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٣٠٣٢٣	٤١٣	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	جارى	٣٠٠١٩٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١٩٧٧,٠٠	
١-٤	بالمتر المسطح توريد شبات من البولي ايثيلين بسمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات و اسفل الدكات من الخرسانة العادية	م٢	٥٩	٣٨٥٠٠	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جارى	٥٨٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤١٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة	م٢	٥١	٦٢٧٠	١٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	جارى	٩٧٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة اقية ضد الرطوبة ورشح المياه للخزان	م٢	٢٣١	٢٢٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	جارى	٣٥٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٠٥,٠٠	
٣-٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية للخزان	م.ط	٢٣٢	٢٢٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	جارى	١٤٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٨٤,٠٠	
الأعمال المعدنية												
١	بالطن توريد و تركيب هيكل معدني من قطاعات Hot Rolled – ST.37 وقطاعات B.U.S وموادات ST.52 و مواسير A500Gr.B و ST.37	طن	٨٦٤٨٠	٥٨٢	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	جارى	٧١٧٧٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٧٧٨٤٠,٠٠	
تشوينات												
الاعمال المعدنية												
٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب تغطيه للجمالون الفراغي Space Truss	م٢	٤٢٩٠	٤٤٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٩٤٣٨٠٠٠,٠٠	٤٧١٩٠٠٠,٠٠	٤٧١٩٠٠٠,٠٠	تم استقطاع ٥٠% من البند
٥	بالمتر المسطح تصميم وتصنيع توريد و تركيب جمالون فراغي (Space truss) بوحدة مديولية	م٢	٧٥٤٠	٤٠٧٠	٢٠٣٥,٠٠	٢٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٥٣٤٣٩٠٠,٠٠	٧٦٧١٩٥٠,٠٠	٧٦٧١٩٥٠,٠٠	تم استقطاع ٥٠% من البند
أعمال المباني و التشطيبات												
١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب نظام SPIDER STRUCTURAL GLAZING	م٢	٧٥٠٠	١٨٧٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	٧٠١٢٥٠٠,٠٠	٣٥٠٦٢٥٠,٠٠	٣٥٠٦٢٥٠,٠٠	تم استقطاع ٥٠% من البند
١١	بالمتر المسطح تصنيع و توريد و تركيب هيكل معدني مكون من أعمدة لالاية مكررة	م٢	١٠١٢٥	٢٥٣٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٢٨٠٨١٢٥,٠٠	٦٤٠٤٠٦٢,٥٠	٦٤٠٤٠٦٢,٥٠	تم استقطاع ٥٠% من البند
اجمالى الصفحة												