

رفع كفاءة الطريق الزراعي في المسافة من مدينة ادفو

حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنالة) بطول ٣ كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي في المسافة من مدينة ادفو
حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنالة) بطول ٣ كم.

تنفيذ شركة : النيل العامة لإنشاء الطرق

نتشرف بان نرفق طيه:

مستخلص رقم (٤) جاري و استثمار ٥٠ ع . ح الخاصة بالعملية عالية

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / /

مرفقات

عدد ()

التوقيع ()

مهندس / عيد يحيي كرومر

رئيس الإدارة المركزية



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(1)

رقم : -

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

(ب) الكاتب الموقوف

تقييد في السجل برقم :

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل
	٢١٦١٧.١٤٤ - أصل				
	٢١٦٨١ - تجاريه مصلية				
	٢٥٩٤.١٤٥ - خصه عاليه غير منقطه				
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
	عادي	إضافي	دمغة توليع		
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				
	٢٦٠٤.١٥	٧٨١٩.٤٥			

علامة

۲۰۲ = ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشكايات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
ازدن صرف

(۶) استلمت



مستخلص رقم (٠٤) جاري

العقد رقم (٨٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنالة) بطول حوالى ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر) تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢٠٢٣/٠٨/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختمى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوحجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بسبك ٥ سم	١٦,٧٥	٢م	٤٥٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٦١٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٢١,٧٥٠	٠	١,٠٢١,٧٥٠	١- براعى توصف التمتع وكراسة الشروط. ٢- اللافتات متواجدة (٢ لافتة) . ٣- طقم الجهاز الفني لشركة متواجد . ٤- المعمل متواجد . ٥- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٦- المعدات متواجدة . ٧- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٨- العملية غير محمل عليها سيارة
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التنطير MC٣٠	٣١,٥٠	٢م	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٣٩,٥٠٠	٠	١,٠٣٩,٥٠٠	
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC ٣٠٠٠	١٠,٧٥	٢م	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٤,٧٥٠	٠	٣٥٤,٧٥٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك	١٦٦,٢٥	٢م	٢٩٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	٥,٤٨٦,٢٥٠	٠	٥,٤٨٦,٢٥٠	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك	١٨٩,٠٠	٢م	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	٦,٢٣٧,٠٠٠	٠	٦,٢٣٧,٠٠٠	
	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بالجرير	١٣,٠٠	٢م	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٩,٠٠٠	٠	٤٢٩,٠٠٠	
الإجمالي											
يتم خصم ٠.٥ % من اجمالى قيمة التعاقد											
الإجمالي بعد الخصم											
								١٤,٥٩٨,٢٥٠,٠٠	٠	١٤,٥٩٨,٢٥٠,٠٠	
								٧٢,٨٤١,٢٥	٠	٧٢,٨٤١,٢٥	
								١٤,٤٩٥,٤٠٨,٧٥	٠	١٤,٤٩٥,٤٠٨,٧٥	

فقط اربعة عشرة ملايين وربعمائة وخمسة وتسعون ألفا وربعمائة وثمانية جنيها وخمسة وسبعون قرشا

جهاز الإشراف (الهيئة)

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

مهندس المشروع (الهيئة)

م / حسام محمود مصطفى

التوقيع :

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)

م / مصطفى احمد مصطفى

التوقيع :

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

المقاول (الشركة المنفذة)

م / هاني ابراهيم رزق الله

التوقيع :

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قراها سيق صرفها إلى المقاول

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

يُدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة: الفئات.... غير الواردة بهذا الشروط

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى محمد

٤٩٨٦٥