

مستخلص رقم : (۲) ختامي

عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاقا كلا من (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٢

رقم بند	بيان الاعمال	النفقة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق الاجراء	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط المسطح للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ميكرون على أن يتم اعتماد البويات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط سبعة آلاف وتسعة وعشرة متر مسطح لاغير)	205	م ^٢	7,910	5,764.00	1,441	7,205	1,477,025.00	0.00	1,477,025.00	- براعي تطبيق نصوص المتدق - مهندس الصلبة متواجد - فني الصلبة متواجد - عمليات الرش والتخثير والانارة متواجدة - وأبلقة التتمين موجودة - يتم توريد بومارة زجاج لصنع العناصر بمعدنية نصر بقيمة ١٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مشتري العناصر.
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠سم أو ١٥ سم وسمك ٨مم ويعرض الطريق طبقاً للتبويب المرفق على الساخن وتلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٢٠% وبورد الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٣٠% والمواد الملائمة للنسبة المتبقية (فقط مائتان وأربعة وأربعون متر طولي لاغير)	240	م.ط	244	195.00	49	244	58,560.00	0.00	58,560.00	رقعة التامني ٢٠٠٦/١/٢٢
3	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسمائة وثمانية وخمسون متر مسطح لاغير)	120	م ^٢	558	558.00	0	558	66,960.00	0.00	66,960.00	
4	بالمتر المسطح دهان البردورات بثلون الأبيض والأسود ببيوية المرور على البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والنفقة شاملة كل مايلزم لتهو العمل وطبقاً للشروط والمصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط ستمائة وسبعون متر مسطح لاغير)	185	م ^٢	670	670.00	0	670	123,950.00	0.00	123,950.00	
5	بالمتر الطولي دهان البردورات بثلون الأبيض والأسود ببيوية الكليه ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والنفقة شاملة كل مايلزم لتهو العمل وطبقاً للشروط والمصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون متر طولي لاغير)	23.4	م.ط	3,095	3,095.00	0	3,095	72,423.00	0.00	72,423.00	
	إجمالي الأعمال بالمستخلص (فقط مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر جنيهاً مصرية لا غير)										1,798,918.00
								1,798,918.00	0.00	1,798,918.00	

٢٠٢٥ / ٦ / ٢٢ تحریر آفی

الشركة المنفذه

مدير العملية

مدير عام المشروعات

المهندس /

تمت المراجعة بكتبه في المنطقة
م. مكتبة مدير المكتبة
صالح

٢٠ محمد رضا



0.92