

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم(٣)الختامى عن  
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - الوا صبيح (القطاع الثانى)  
بطول ٥، كم مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد ضمن مبادرة حياة  
كرимة

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... و بعد ،

نتشرف بان ترقق طيبة المستخلص الختامي عن العملية عاليه من اصل وثلاث صور واستماره ٥٠٤ . ج بقيمة المستخلص وبيانه كالاتى :-

جملة الأعمال	١٠٩٥٨٣٥٥,٦٢
سابق صرفة	١٠٧٣٠٩٠٤,٨٤
مصرح صرفة	٢٢٧٤٥٠,٧٨
الاستقطاعات	
قرش جنية	
٥% لحسن سير العمل	١١٣٧٢,٥٤
عادى و اضافى	٥٨٥٧,٦٢
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة ٤٥ % قيمة العمالة غير المنتظمة	١٠٢٣,٥٣
نسبة ٤٥ % قيمة دمغة هندسية لنقاية المهندسين بالوادى الجديد	١٠٢٣,٥٣
	١٩٢٧٧,٦٢
	٢٠٨١٧٣,١٦

برجاء التكرم بالاحاطة والتتبية باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "



مرفقات  
العدد

- (٤) اصل المستخلص
- (١) كشف تواجد مهندسي الشركة
- (١) كشف تواجد المعدات
- (١) حصر كميات الاعمال المنفذ بها المستخلص
- (١) التقرير الشهري والاسبوعي
- (١) طلبات تسليم الاعمال المنفذ بها المستخلص
- (١) محضر استلام ابتدائي

مستخلص رقم (٣) خاتمي عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفراقة -اللواء صبيح (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم - مركز الفراقة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الي تاريخ: 21/1/2025

عن الفترة من: بداية العمل

عقد رقم : ٢٠٢٤/٧/٢٨ تاريخ: ٢٠٢٥/٢٤/١٠٤

رقم البند	البند	بيانات المعاشرة											
		النفطة جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	جارى أم خاتمى	قيمة الاستقطاعات	قيمة الاعمال	جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملحوظات	
١												بالنطء المتعبد أعمال توريد ونقل اثربية صالحة للردم من المحاجر المعقدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) وتشتمل على المياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرباسات الموصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الفوسفية ) . ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علوه ١,٢ لكل ١ كم بالإضافة الى النقصان . السعر لا يشمل قيمة المادة المخجورة مع قيام الشركة بتقييم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	
١-١												علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ %	
٢												بالنطء المتعبد أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشترادات العامة والخاصة بالممشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ١٠ % ولا يزيد نسبة المقادير بجهاز لويس أنجوس عن ٤٠ % والا يزيد الإنقصاص عن ١٠ % وفردها وتشغيلها على طبقات باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٦٠ سم ورؤسها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرباسات الموصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المغذية والفقمة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٩٠ كم . يتم احتساب علوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالإضافة الى النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المخجورة وعلى الشركة المنفذة تقييم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث ان متوسط مسافة النقل ٩٦ كم	
٢-١												علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ %	
٣												بالنطء المسطح أعمال توريد وفرض طبقة شرير من البيتون من السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنفيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ذات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف .	
٣-١												علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ %	
٤												بالنطء المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية يسمك ٦ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون من الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفقمة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف .	
٤-١												علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ %	
٥												بالنطء المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لاصقة من البيتون السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٤ كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنفيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف .	
٥-١												علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ %	
٦												بالنطء المسطح أعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية يسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون من الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفقمة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف .	
٦-١												علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ %	
												الإجمالي	



مدير عام الشئون المالية والإدارية  
**التوقيع**  
 مسقٍ صرفها للمقاول  
**محاسب**  
 مدير عام المقاول على الحساب

أقر بن الحساب صحيح ومضبوط وان البيانات المبنية بظاهره وقرارها

يدفع الى المقاول

يعتمد

تحرير في





