

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح

مستخلص جاري (1)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد 2025-2024-964

أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكورنيائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العينين - مطروح) أقطاع وادي الطورون / برج العرب)
المسافة من الكم 312+800 الى الكم 313+200 بطول 0,400 كم اعمال الردم (مسانط مغلقة)
والمسافة من الكم 314+000 الى الكم 313+200 بطول 2,200 كم اعمال طبقت الإسفلت (مسانط مغلقة) بالأمور المباشر
توقيع : شركة منصور علي حسن منصور

من بدايه الاعمال حتى تاريخ 2025-06-16

[illegible][illegible]

3458700.06	0.00	0.00	3458700.00	0.00	18900	18900	0	20000	3-	183.00	والمرء المكسب أعماله بحصوله وتوريد ونقل الزيرة وذلك لاستكمال مسافات متفرقة بالقطاع مقابلته للمواصلات وتبقيها باستخدام آلات السكك الحديدية بسببها لا يزيد عن 25 سم أعلى واستخدم 2- من مسلوب الزيرة لاستكمال المسلوب التجميعي لتكامل الجسر والكلافي تحمل كابلاتها ولا تقل عن 15%) وشبها المادة المصنوعة بالوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وللماء الجيد بالوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القفوي) ويتم النقل طبقا للضوابط الفنية والاعتمادات الموضوعة بالمواد والرسومات التنفيذية المتبعة والتي بموجبها يتم اشتراط طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 2.5 جنيه لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم - السعر يشمل عمل تقويات وتخطيط وتجهيزات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند يشمل قيمة المادة المخزنية
5654880.00	0.00	0.00	5654880	0.00	15120.00	15120.00	0.00	16000.00	3-	374.00	علاوة مسافة النقل 160 كم = 2.15 * 60 + 2.5 * 98 = 374
1397466.06	0.00	0.00	1397466	0.00	3780.00	3780.00	0.00	4000.00	3-	369.70	علاوة مسافة النقل 158 كم = 2.15 * 58 + 2.5 * 98 = 369.7
245700.06	0.00	0.00	245700	0.00	18900.00	18900.00	0.00	20000.00	3-	13.00	علاوة تحصيل رسوم الآلية والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

اجمالی المستخلص

جمالی ما سبق صرفہ

اجمالي المستحق

مدير عام المشروعات (الهيدرو)

ج / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
د/ احمد جلال عبد السلام
صحة جلال

م/ احمد جلال عبد السلام

لاستشاري العام (استشاري)

جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
د/ احمد جلال عبد السلام

م/ احمد جلال عبد السلام

مستشاري (مکتب ادب. خالد قنديل)

Plumieria

المستشار المساعد (مكتب XYZ)

1 محرم الحرام

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م/م محمود أيوب

المشروع (الشركة)
د/ محمود ايوب
Alyouba

م/م محمود ابيوب

2/20/06

7

1809

15-

10

و