

أعمال إنشاء عدد (2) بريد خرسانتي أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
ST (310+870& 310+670)
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

من بداية الأعمال حتى 2025/05/27

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2025/2024/810)

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة	الوحدة	القيمة طبقا للمقايضة	مقدار العمل السابق أجرواوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									جنية	قرش	جنية	قرش	
3	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب مواسير سائلة للتجهيز بالقطار الداخلية (1.00 م) رتبة 12 وسك 6 سم من الخرسانة المسلحة بدمية خلط (350 كجم اسمنت مقوم للكبريتات + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 10 سم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 16 سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالفيش العظرون ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3,000.00	م.م	120.00	94.00	0.00	94.00	282000	00	00	282000	00	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-04-08) مكتب جهاز الاشراف متواجد
4	بالطن توريد وتركيب وحمل التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات السطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة للتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	65,450.00	طن	43.00	36.00	0.00	36.00	2356200	00	00	2356200	00	
5	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل الرطوبة افقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لافان البولي إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	65.00	م.م	230.00	189.00	0.00	189.00	12285	00	00	12285	00	
6	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل الرطوبة من الاسسومات المسطح سمك 4 سم واللثة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	220.00	م.م	1,600.00	679.00	0.00	679.00	149380	00	00	149380	00	
7	بالمتر المسطح - توريد وفرش طبقة حماية بسك 4 مم من رقائق الكاربتونل من عتبه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المتلجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	192.00	م.م	400.00	161.00	0.00	161.00	30912	00	00	30912	00	
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط الجوبج عند فواصل التمدد بين اجزاء البريج والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	570.00	م.م	32.00	27.00	0.00	27.00	15390	00	00	15390	00	
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط الجوبج عند فواصل الصب بين اجزاء البريج والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	280.00	م.م	230.00	186.00	0.00	186.00	52080	00	00	52080	00	
11	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب شرائح مانع التسليح (سوليبيج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المدة الاصله وكل ما يلزم لنهول الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	631.00	م.م	45.00	39.00	0.00	39.00	24609	00	00	24609	00	
12	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقوم للكبريتات ذات اساس اكثريك Anticarbonation ومواد مقاومة للأبخره والعوامل الجوية لحماية الاجزاء المكشوفة من جسم البريج بالير على الا يقل عن عدد 2 وجه بالاضافة الي وجه تحضيري وعمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا والبند يشمل مما جمعهه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخانات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	115.00	م.م	40.00	16.00	0.00	16.00	1840	00	00	1840	00	
اجمالي الصلحة													2,924,696.00

مدير عام المشروعات (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (مسترا)
م/ جابر ابراهيم

الاستشاري العام (مسترا)
م/ أحمد أبو عافية

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"



من بداية الأعمال حتى 2025/05/27

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2025/2024/810)

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة	الوحدة	القيمة طبقا للمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنية	قرش	جنية	
	مقابلة												
	مستحدث 3	6,800.00	3م	230.00	0.00	191.00	191.00	1298800	00	00	00	1298800	2,924,696.00
	مستحدث 3	4,050.00	3م	45.00	0.00	19.00	19.00	76950	00	00	00	76950	
	مستحدث 4	2,850.00	3م	20.00	0.00	6.00	6.00	17100	00	00	00	17100	
	مستحدث 5	120.00	2م		322.00	0.00	322.00	38640	00	00	00	38640	
	مستحدث 6	1,397.00	مط		94.00	0.00	94.00	131318	00	00	00	131318	
	اجمالي المستخلص							4,487,504.00					
	اجمالي ما سبق صرفه							3,094,654.00					
	اجمالي المستحق							1,392,850.00					

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صيد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (مسترا)
م/ جابر أبو عايم

الاستشاري العام (مسترا)
م/ أحمد أبو عافية

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي

جى بى للمقاولات
great builder for construction