

استناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

من بداية الأعمال حتى 2024/08/06

المقاول: "شركة الصالحين للمقاولات العامة" رقم العقد (2024/2023/1556)

[illegible]

ذات الجاهز المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة (الارضى الزراعية) او الاماكن ذات طبقات رقيقة من طين (طبقات رقيقة المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والرشي 95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الارضية الزائدة لمسافة 500 متر. على صور الطريق

والرافعة تشمل عمل تشبوهات وذلك باستخدام الارضى المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لطريق المكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتنم التنفيذ طبقا للمناسيب التصنيعية والقطاعات الرضوية والموارد العامة الطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

يتم احتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة

لسعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

سيرة مؤرخه
 وثيقة التأمين المستضيفة سارية حتى (2025-05-27)
 وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-05-14)
 أحمد جلال

الاستثمار المكثف أعمال توليد وفرش طبقة قلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج كثير كسارات والمطابقة لملامحوصفات واقعي حجيم حبيبي ما بين 20 ملم الي 75 ملم ولا يزيد نسبة المار سن ماخل 200 عن 95% والتدريج التواتر بالاشراطات الخاصة بالمشروع وفي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : او مسن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 ولا يقل معامل المرنة EV2 تجربة لوح التحميل عند 50 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لرسي انجلوس عن 45 % والقلية تقسم اعمال المعالجة واخذ عملات الصيانة والحماية طبقا لاصول الصناعة المعمورة وتقرر الاستثمار في المعدات والمهندسين المشرف

الفترة شاملة قيمة المادة المعجنية.

لِسعر خلال شهر مايو طبقاً لـ

علاوة مسافة النقل 161 كم

علاوة تحصيل رسوم الكارثة والمأذن طبقا للائحة الشركة الوطنية

[illegible]

18,065,213.00	اجمالي المستخلص
0.00	اجمالي ما سبق صرفه
18,065,213.00	اجمالي المستحق

استشاري (مكتب أ.د. خليل قلندل)
د. هادي محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
د. محمد خليل

رئيس (الشركة المبنية)
م. محمد خليل

المشتري المسألة (مكتب XYZ)
10/03/2008
[Signature]

الإستشاري العام (مستشار)
د. محمد أبو الفتح
فكت | المراجعة الفنية فكت

مكة المكرمة (1431هـ)
 ١٢٠٠
 ١٢٠٠

مدير عام المشروع (الهيئة)
 د/ محمد حسني قنديل

رئيس الإدارة المركزية
 منطقة غرب الدلتا
 الإدارية - مرمرى مطروح
 عبدالمنعم /
 "هاتفى محمد محمود طاهر"
 ١٥٠٠

[Handwritten signature]

1

2

1974

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
في المسافة من W(318+730) إلى W(319+900) بطول 1170م
وفي المسافة من 1+150 إلى 1+620 بطول 470م
مرحلة أعمال الحفر وردم سن فلتر

بند (1-1):

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
-يتم احتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

تنفيذ : "شركة الصالحين للمقاولات العامة"

عقد رقم (1556/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		0.00	3م
مسلسل	الموقع الكيلومتر		الكمية (م3)
	من الكم	إلى الكم	
1	319+080W	319+280W	16,286.00
2	318+730W	319+060W	17,521.00
3	319+520W	319+650W	9,424.00
4	319+660W	319+720W	4,462.00
5	319+740W	319+820W	6,410.00
6	319+820W	319+880W	3,888.00
7	1+600	1+620	911.00
8	1+240	1+560	18,991.00
اجمالي الكمية الهندسي (م3)			77,893.00
الاجمالي خلال مدة المستخلص (م3)			77,893.00
الإجمالي الكلي (م3)			77,893.00

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب السيد / خالد قنديل
م / هشام محمد صبري
عنه /

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
عنه /

مهندس الشركة
م / محمد عادل
عنه /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
في المسافة من W(318+730) إلى W(319+900) بطول 1170م
وفي المسافة من 1+150 إلى 1+620 بطول 470م
مرحلة أعمال الحفر وردم سن فلتر

بند (1-2):

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 أو سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .

-مسافة النقل 20 كم .

-الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة.

- يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

تنفيذ : "شركة الصالحين للمقاولات العامة "

عقد رقم (1556/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		0.00	3م
مسلسل	الموقع الكيلوميتري		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	319+270W	319+280W	334.00
2	318+730W	319+060W	16,038.00
3	319+540W	319+650W	2,196.00
4	319+660W	319+720W	2,162.00
5	319+740W	319+860W	1,800.00
اجمالي الكمية الهندسي (م3)			22,530.00
اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة غرز 25%			28,162.50
الإجمالي الكلي (م3)			28,162.50

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عادل

مهندس الشركة
م / محمد عادل
[Signature]
١٩٦٥
٠١٨٣١٧٥٤١