

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٢,١٩٣,٥٥٣.٠٠

قيمة المقايمة ٣,٥١١,١٠٩.٣٠

العقد رقم (١٧٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم جند	نوع الاعمال	كميات تنفيذ	الفترة جنيه	اجمالي المبلغ جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه كميه	مقدار الاصل التي تمت في ثلاث ايام السده كميه	جملة مقدار الاصل التي تمت الى الان كميه	جاري / نهائي	قيمة الاصل التي تمت إلى سجل مرافقها جانيه	قيمة الاصل التي تمت إلى الان جانيه	استفاد او غير جانيه	البقي بعد الاستفاد جانيه	الملاحظات
١	اصال تحويل توريد ونقل وتشغيل اقريه صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١٧٩.٠٠	١٥٦.٥٠	٢٨,٠١٣.٥٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١- اراضي تطبيق لمصومن العقد
٢	اصال تكسير وازالة للمسطحات المنيرة بالرصف الحالي ونقل النتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٢,٣٤٥.٠٠	٩٥.٠٠	٢٢٢,٧٧٥.٠٠	٣م	٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٩٩,٥٠٠.٠٠	٩٩٧.٥٠	١٩٨,٥٠٢.٥٠	٢- مهنتسي الشركة وافريق العمل متواجدين
٣	تحويل ونقل المختلث الخيز صالحة للزرم بكلفة لتواعبها خارج الموقع مسافة النقل ٢ كم	٢,٠١٩.٠٠	٨٨.٠٠	١٧٧,٦٧٢.٠٠	٣م	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٥٨,٤٠٠.٠٠	٧٩٢.٠٠	١٥٧,٦٠٨.٠٠	٣- العمل متواجد و مهنتسي العمل متواجدين
٤	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المقترجة نتيج تكسير الكسرات مسافة النقل ١٦٠ كم	٥,٦١٣.٠٠	٤٣٧.٦٠	٢,٥٥٦,٢٤٨.٠٠	٢م	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١,٧٠٦,٦٤٠.٠٠	٨,٥٣٣.٢٠	١,٦٩٨,١٠٦.٨٠	٤- لوحات المتفرغ متواجدة
٥	اصال توريد ورش طبقة تشريب من الليبوتوم السائل متوسط التطاير MC30 او بالمستحبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	١٠,٨٠٠.٠٠	٥٨.٠٠	٦٢٦,٤٠٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	١٠,٥٠٠.٠٠	١٠,٥٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٦٠٩,٠٠٠.٠٠	٣,٠٤٥.٠٠	٦٠٥,٩٥٥.٠٠	٥- الكرافان متواجد و مكتب الاشرف متواجد
٦	- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التنويرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التنويرية متواجدة
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج الكشفات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير الميدانية والاسبوعية والشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج الكشفات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير الميدانية والاسبوعية والشهرية متواجدة
فقط مليونان و ستمائة وستون الفا و مائة وإثنان وسبعون جنيه مصري و ٣٠ قرش لاغير														
نصمم ٠.٠٠٥ % من اجمالي الاعمال طبقاً لمحضر المفاوضات														
										٢,٩٦٣,٥٤٠.٠٠	١٣,٣٦٧.٧٠	١٣,٣٦٧.٧٠	٢,٩٦٣,١٧٢.٣٠	

رجع فوجد على صفة ،

الر بل هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وانقرها

شجر الواردة بصك الشروط أعمدت من

ملاحظة: الملفات

مدير عام المشروعات
مهندس / د. محمد
مصطفى شعبان

مدير المشروع :
مهنا /
منال سعد عبد الحليظ

أقر بصحة ذلك ،

رئيس الإدارة العامة
مهندس /
د. يوسف الجبوري

تدريج طاقه السور الالهيه والاداريه

7.14

كتب المراجعة
رئيس الادارة العامة
طاهر بن يوسف

رئيس المصلحة

٢٠٢ سنة _____ في _____