

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٦) جاري عملية استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ١٦٩,٠٠٠ الى الكم ١٨٠,٠٠٠ بطول ١١ كم الاتجاهين (بالامر المباشر) تنفيذ :- شركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
استمارة ٥٠ ع ح  
عدد (١) كشف المعدات  
عدد (١) كشف المهندسين  
حصر الاعمال



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد ( رقم ٧٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ) ( بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣ ) عملية  
استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء  
القطار الكهربائى السريع ( السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة –  
مطروح ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ١٦٩,٠٠٠ الى  
الكم ١٨٠,٠٠٠ بطول ١١ كم الاتجاهين (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه يشمل عدد (٢) سيارة بيك اب دابل كابينه  
دفع رباعى المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل على اى محملات  
اخرى.

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٩/١٧

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

نصر محمد طيخ



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

موجب } الطلبات طيه ، أو :  
حكمة (١٦) ع

إذن صرف على :  
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

صاحب الحق أو:

شركة الجرسية لاراميرد للمحاسبة

[illegible]

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

القسط

من الاداء المبررة ٢٠١

تقيد فی السجل برقم :

(ب) الکاتب الموقوف

| الاعتماد الإداري ونوع الخصم                      |        |     |     |           |       |     |  |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------|-------|-----|--|
| عدد المرفقات                                     | بيانات |     |     | نوع الخصم |       |     |  |
|                                                  | بند    | فصل | فرع | قسم       | جنيته | قرش |  |
|                                                  |        |     |     |           |       |     |  |
| إجمالي الأصل                                     |        |     |     |           |       |     |  |
| بيانات الاستقطاعات                               |        |     |     | جنيته     |       | قرش |  |
| عادي إضافي دمغة توقيع<br>قرش جنيته قرش جنيته قرش |        |     |     |           |       |     |  |
| رسم الدمغة                                       |        |     |     |           |       |     |  |
| صافي القيمة المطلوب صرفها                        |        |     |     |           |       |     |  |

المختتم ذو التاريخ

ع ۹۹

## رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١٩

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_ جاری \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ الارادات \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الامضاء: \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: \_\_\_\_\_

٢٠١ روجع فى \_\_\_\_\_ سنة ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سرحب  
شيك  
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٣ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : \_\_\_\_\_ إضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_ (٣) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

التوقيع /

### التوقيع :-

التوقيع :-

**التوقيع :-**

التوقيع :-

**التوقيع :-**

.....: اسم النحل  
 .....: اسم المؤلف  
 .....: رقم ومقدار التصديق  
 .....: بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاوله

| بيان المنصرف من المقاوله   |      | القيمة       |     |
|----------------------------|------|--------------|-----|
|                            |      | جنيه         | قرش |
| بيان الاعمال التي تمت الان |      | ١٢٦٤١٥٨٤٤,١٥ |     |
| محجوز                      |      |              |     |
| مصرح بصرفه                 |      |              |     |
| سابق صرفه                  |      | ١٤٢٨٨٤٩٤٤,١٥ |     |
| مستحق صرفه                 |      | ٤٥٤٢٩,٠٠     |     |
| الاستقطاعات                | جنيه | قرش          |     |
| رسم تمغه اصلي              |      |              |     |
| رسم تمغه اضافي             |      |              |     |
| امانات                     |      |              |     |
| ايرادات                    |      |              |     |
| جملة الاستقطاعات           |      |              |     |
| صافي المبلغ المستحق        |      |              |     |

تحریر افی ..... سنہ ۲۰۰

أفراد كاتب سبل الحجزات والشركات  
أفراد بنو البند المختصين  
أفراد انبعاث مطي بالاساليب

تتبع في سجل رقم ٥٥ (ج) ..... الكاتب المنوط .....  
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ .....

.....  
علامات الكتب المخطوط

.....  
رواج

.....  
شيك

پہنڈ سحیپ اذن صرف

تحریر فی ..... سنہ ۲۰۰۰

(١) شطب

(٢) سبب (تمليك - إذن صرف) رقم .....  
 (٣) .....  
 الكاتب المتوط

(١) تعيد عن سجن (ميتة - آل صرمان) تحت رقم  
(٢) والرجاء لم كشف الحالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... وافر باتني أو افاق على هذا الحساب المتقدم بياته (\*) واني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ ..... المقابل

المسافة من كم (١٧٥٠٠٠) حتي كم (٢٨٠+١٨٠) بطول (٢٨,٥) كم (قطاع غرب النيل)

مسمى البند : خرسانة الميول ( Slope Protection ) ..... ( أعمال الحماية الخرسانية )

|           |          |                                  |  |
|-----------|----------|----------------------------------|--|
| 31,618.26 | 364,4805 | الإجمالي المنفذ في الجانب الأيسر |  |
|-----------|----------|----------------------------------|--|

الشركة المنفذة  
شركة / المصيبة ار سكوير للمقاولات  
ياسمين

## وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العينين - مطروح)  
المسافة من كم (١٧٥٠٠٠) حتى كم (١٨٠٠٠٠) بطول (٧٨, ٠) كم (قطاع غرب النيل)

شركة / المصرية (رسكويرد للمقاولات

مسمى البنية : خرسانة الميول ( Slope Protection ) ..... ( أعمال الحماية الخرسانية )

| مسطح النابل<br>YD Area |      | قائمة سفلية |     |     |        | الطول المنفذ                         |         | الوصف   |         | المحطة المصبوبة |         | رقم الريكوبست<br>As built |      | المحطة الريكوبست |    | رقم المستخلص | سنة | شهر | يوم | رقم الريكوبست |
|------------------------|------|-------------|-----|-----|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------------|------|------------------|----|--------------|-----|-----|-----|---------------|
| 1645                   | 12   | 80          | 0.3 | 0.5 | 200.00 | slope protection right side          | 175+200 | 175+000 | 632     | 175+080         | 175+000 | 15                        | 2023 | 5                | 16 | 607          |     |     |     |               |
|                        | 18   | 120         | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          |         |         |         | 175+200         | 175+080 | 15                        | 2023 | 5                | 24 | 613          |     |     |     |               |
| 607                    | 21   | 140         | 0.3 | 0.5 | 140.00 | slope protection right side          | 175+340 | 175+200 | 650     | 175+340         | 175+200 | 15                        | 2023 | 6                | 10 | 626          |     |     |     |               |
|                        | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 80.00  | slope protection right side<br>ditch |         |         |         | 175+420         | 175+340 | 15                        | 2023 | 6                | 7  | 622          |     |     |     |               |
| 6819                   | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 100.00 | slope protection right side<br>ditch | 175+620 | 175+340 | 635     | 175+520         | 175+420 | 15                        | 2023 | 6                | 5  | 620          |     |     |     |               |
|                        | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 100.00 | slope protection right side<br>ditch | 175+860 | 175+620 | 634     | 175+620         | 175+520 | 15                        | 2023 | 5                | 29 | 617          |     |     |     |               |
| 470                    | 24   | 160         | 0.3 | 0.5 | 160.00 | slope protection right side          | 176+020 | 175+860 | 686     | 176+020         | 175+860 | 16                        | 2023 | 8                | 2  | 682          |     |     |     |               |
| 1146                   | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 180.00 | slope protection right side<br>ditch | 176+200 | 176+020 | 648     | 176+200         | 176+020 | 15                        | 2023 | 6                | 17 | 641          |     |     |     |               |
| 426                    | 18   | 120         | 0.3 | 0.5 | 120.00 | slope protection right side          | 176+320 | 176+200 | 563     | 176+320         | 176+200 | 11                        | 2023 | 3                | 5  | 550          |     |     |     |               |
| 1,479.00               | 0    |             | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          | 176+500 | 176+320 | 659     | 176+420         | 176+320 | 15                        | 2023 | 6                | 22 | 651          |     |     |     |               |
|                        | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 180.00 | slope protection right side          | 176+500 | 176+320 |         | 176+500         | 176+420 | 15                        | 2023 | 7                | 9  | 657          |     |     |     |               |
| 667.00                 | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 320.00 | slope protection right side          | 176+820 | 176+500 | 000+668 | 176+740         | 176+640 | 15                        | 2023 | 7                | 15 | 663          |     |     |     |               |
| 2,323.06               | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          | 177+120 | 176+820 | 526     | 176+920         | 176+820 | 10                        | 2023 | 1                | 23 | 508          |     |     |     |               |
|                        | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 | 300.00 | slope protection right side          | 177+120 | 176+820 |         | 177+020         | 176+920 | 10                        | 2023 | 2                | 12 | 529          |     |     |     |               |
| 2218                   | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          | 177+440 | 177+120 | 562     | 177+220         | 177+120 | 11                        | 2023 | 2                | 1  | 516          |     |     |     |               |
|                        | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 | 320.00 | slope protection right side          | 177+440 | 177+120 |         | 177+320         | 177+220 | 11                        | 2023 | 2                | 22 | 538          |     |     |     |               |
| 2120                   | 18   | 120         | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          |         |         |         | 177+440         | 177+320 | 11                        | 2023 | 2                | 25 | 541          |     |     |     |               |
|                        |      |             | 0.3 | 0.5 | 220.00 | slope protection right<br>sideditch  | 177+660 | 177+440 | 681     | 177+580         | 177+440 | 16                        | 2023 | 7                | 31 | 680          |     |     |     |               |
| 294.5                  | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 20.00  | slope protection right<br>sideditch  | 177+680 | 177+660 | 675     | 177+680         | 177+580 | 16                        | 2023 | 7                | 25 | 674          |     |     |     |               |
| 379                    | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 60.00  | slope protection right side<br>ditch | 177+740 | 177+680 | 669     | 177+740         | 177+680 | 15                        | 2023 | 7                | 12 | 662          |     |     |     |               |
| 513                    | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 | 100.00 | slope protection right side          | 177+880 | 177+780 | 565     | 177+880         | 177+780 | 11                        | 2023 | 3                | 1  | 546          |     |     |     |               |
| 1570.63                | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          | 178+444 | 178+100 | 522     | 178+200         | 178+100 | 10                        | 2023 | 1                | 22 | 507          |     |     |     |               |
|                        | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 | 344.00 | slope protection right side          | 178+444 | 178+100 |         | 178+300         | 178+200 | 10                        | 2023 | 1                | 24 | 509          |     |     |     |               |
| 668.9                  | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          | 178+597 | 178+444 | 523     | 178+500         | 178+400 | 10                        | 2023 | 1                | 29 | 512          |     |     |     |               |
|                        | 15   | 100         | 0.3 | 0.5 | 152.50 | slope protection right side          | 178+597 | 178+444 |         | 178+600         | 178+500 | 10                        | 2023 | 1                | 31 | 514          |     |     |     |               |
| 1014                   |      |             | 0.3 | 0.5 | 100.00 | slope protection right side<br>ditch | 178+800 | 178+700 | 689     | 178+740         | 178+700 | 16                        | 2023 | 7                | 31 | 678          |     |     |     |               |
| 672                    | 0    |             | 0.3 | 0.5 | 80.00  | slope protection right side<br>ditch | 178+880 | 178+800 | 688     | 178+840         | 178+740 | 16                        | 2023 | 8                | 6  | 684a         |     |     |     |               |
| 796                    | 18   | 120         | 0.3 | 0.5 | 120.00 | slope protection right side          | 179+000 | 178+880 | 628     | 179+000         | 178+880 | 15                        | 2023 | 5                | 24 | 614          |     |     |     |               |
| 1,179.10               | 18   | 120         | 0.3 | 0.5 | 120.00 | slope protection right side          | 179+120 | 179+000 | 560     | 179+120         | 179+000 | 11                        | 2023 | 3                | 1  | 547          |     |     |     |               |
| 472.00                 | 6,45 | 43          | 0.3 | 0.5 | 43.00  | slope protection right side          | 179+163 | 179+120 | 653     | 179+180         | 179+120 | 15                        | 2023 | 6                | 14 | 637          |     |     |     |               |
| 813.00                 | 12,6 | 84          | 0.3 | 0.5 | 84,26  | slope protection right side          | 179+248 | 179+163 | 654     | 179+180         | 179+120 | 15                        | 2023 | 6                | 14 | 637          |     |     |     |               |
| 1,202.00               | 12   | 80          | 0.3 | 0.5 | 170.87 | slope protection right side          | 179+419 | 179+248 | 629     | 179+320         | 179+240 | 15                        | 2023 | 6                | 8  | 624          |     |     |     |               |
|                        | 13,5 | 90          | 0.3 | 0.5 |        | slope protection right side          |         |         |         | 179+420         | 179+320 | 15                        | 2023 | 6                | 5  | 619          |     |     |     |               |

## الإجمالي المنفذ حتى تاريخ المستخلص في الجانب الأيمن


|           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 29,494.19 | 356.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6498      | 166    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6897.7    | 165.9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47652     | 389.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61047.7   | 721    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الإجمالي المنفذ في كلا الجانبين من تاريخ بداية المشروع الى يناير ٢٠٢٣

الإجمالي المنفذ في كلا الجانبين من يناير ٢٠٢٣ الى ٦ مارس ٢٠٢٣

الإجمالي المنفذ في كلا الجانبين من ٧ مارس ٢٠٢٣ حتى تاريخه

الإجمالي المنفذ في كلا الجانبين من بداية المشروع حتى تاريخ المستخلص



مدير المشروع من الهيئة

٢٠٢٣/١١/١٢  
٢٠٢٣/١١/١٢  
٢٠٢٣/١١/١٢الاستشاري المشرف  
مكتب انجاس كونسولنجاستشاري المساحة  
مكتب XYZالشركة المنفذة  
شركة / المصرية رسكويرد للمقاولات

ياسر

مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية -العلمين الجديدة - مطروح ) في المسافة من كم ١٦٩+٠٠٠ حت كم ١٨٠+٠٠٠ بطول ١١ كم بالاتجاهين

تنفيذ الشركة المصرية أر سكويرد للمقاولات  
فريق عمل تنفيذ الشركة طبقا للتعاقد

| م  | التخصص                         | سنوات الخبرة | العدد المطلوب | الاسم                | عدد ايام الغياب |
|----|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1  | مدير المشروع                   | 15           | 1             | محمود حمدون خلف الله | 0               |
| 2  | مدير تنفيذ الطرق               | 10           | 1             | احمد محمد على        | 0               |
| 3  | مدير ضبط الجودة                | 5            | 1             | عمرو احمد محمد       | 0               |
| 4  | مدير السلامة الوقائية          | 10           | 1             | محمود صلاح سعد       | 0               |
| 5  | مهندس مكتب فنى                 | 5            | 1             | احمد محمود فتحى      | 0               |
| 6  | مهندس تنفيذ الطرق              | 5            | 1             | عصام فتحى عبد الغنى  | 0               |
| 7  | مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء) | 5            | 1             | سعيد ابو زيد         | 0               |
| 8  | مهندس تخطيط وبرمجة زمنية       | 5            | 1             | احمد اشرف محمد       | 0               |
| 9  | مراقب تنفيذ/ فنى مواد          | 5            | 2             | احمد فؤاد محمد       | 0               |
|    |                                |              |               | محمد احمد عبدالعزیز  | 0               |
| 10 | فنى سلامة مرورية               | 5            | 2             | اسامة ابراهيم محمد   | 0               |
|    |                                |              |               | ابراهيم حسن السيد    | 0               |
| 11 | مساح                           | 7            | 2             | بدر ناصر محمد العبد  | 0               |
|    |                                |              |               | محمد السعيد محمد     | 0               |

مهندس الهيئة  
/م

مهندس انترانس  
/م

مهندس الشركة  
/م

مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية -العلمين الجديدة - مطروح ) في المسافة من كم ١٦٩+٠٠٠ حت كم ١٨٠+٠٠٠ بطول ١١ كم بالاتجاهين

تنفيذ الشركة المصرية أر سكويرد للمقاولات  
بيان بالمعدات المتواجدة بالموقع

| م | المعدة              | العدد المطلوب | متواجد بالموقع |
|---|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | بلدوزر              | 2             | 2              |
| 2 | جرارات نقل تربة     | 12            | 12             |
| 3 | جرير                | 7             | 7              |
| 4 | لودر                | 11            | 11             |
| 5 | عربة نقل مياه ٣٢٠ م | 5             | 5              |
| 6 | قلابات نقل          | 28            | 28             |
| 7 | سيارات دبل كبينة    | 6             | 6              |

مهندس الهيئة  
/م

مهندس انترانس  
/م

مهندس الشركة  
/م