

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم المعاملات العامة
رقم الصادر / ٥١٠٧
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢١ / ٩ / ٢٠
التوقيع /

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٦) جاري عملية استكمال اسناد تنفيذ
الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
قطاع غرب النيل من الكم ١٦٩,٠٠٠ الى الكم ١٨٠,٠٠٠ بطول ١١ كم الاتجاهين
(بالامر المباشر) تنفيذ :- شركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/٩/١٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
حصر الاعمال



يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طه

Handwritten signature and stamp of the official.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايماء الي العقد (رقم ٧٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣) عملية
استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء
القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة -
مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ١٦٩,٠٠٠ الى
الكم ١٨٠,٠٠٠ بطول ١١ كم الاتجاهين (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه يشمل عدد (٢) سيارة بيك اب دويل كابينه
دفع رباعى المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل على اى محمولات
اخرى.

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٣/٩/١٧

يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

نصر محمد طه

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : الصيدلة

المبلغ المستحق إلى : شركة الجوزة للصناعات الدوائية

بموجب : الطلبات طبية ، أو : شهادة (١٦) مصرية

سار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج

بموجب : صاحب الحق :
بمسح باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٤٤٩	
الجملة		٢٠٤٤٩	



تفيد في السجل برقم :

(١) الختم ذو التاريخ

عدد المرافقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نوع	رقم	جنيه	قرش	
				٢٠٤٤٩		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	رسم الدمغة
			قرش			صافي القيمة المطلوب صرفها

مستند إلى (١٦) مصرية
التي استلمت من شركة الجوزة للصناعات الدوائية

روجح

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١١

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ : (١) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنشوط بالسجل :

روجح في سنة ٢٠١١ (١) علاقات المراجع ورئيس المصلحة :

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٢٠٠٢ - ٢٠١١

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
(٣) إيمضاء الكاتب المنشوط :
(٤) إيمضاء الكاتب المنشوط :
(٥) إيمضاء الكاتب المنشوط :

الختم ذو التاريخ	(٣) سحب	رقم	قسم	إمضاء الكاتب المنشوط :
(٤) قيد في سجل	الشيكات	نوع	رقم	إمضاء الكاتب المنشوط :
(٥) أدرج في كشف	الشيكات	نوع	رقم	إمضاء الكاتب المنشوط :

رئيس الإدارة المركزية
مهند محمد طايخ
التوقيع

مدير المشروع

م/ محمود حمدون

تاریخ: -



المسألة من كم (١٧٥٠٠ + ٢٢٠٠) بطول (١٨٠ + ٢٢٠) كم (٥٠٠ + ٢٢٠) كم (١٨٠ + ٢٢٠) كم (١٧٥٠٠ + ٢٢٠) كم

اسمى البلد : كرواتيا المولان (Slope Protection) (أعمال الحماية الجرسانية)

31,618.26	364,4805	الإجمالي المبلغ في الحساب الآخر
-----------	----------	---------------------------------

الشركة المفضلة
شركة / المصيرة ارسكويد للمقاولات
ياسر محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطر الكهربائي السريع (العين الصناعية - القيسية دورية - الخمين - مطروح)
المسافة بين كم (١٧٥٠٠٠) حتى كم (١٨٠٠٠) بطول (٥.٠) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / المصرية ارسكورد للمقاولات

نسخة ثانية : لمراجعة الميزان (Slope Protection) (أعمال الحماية الجرسية)

رقم البركست	يوم	شهر	سنة	رقم المستخلص	المساحة البركست	رقم البركست	المساحة المصبوبة	رقم البركست	المساحة المصبوبة	الوصف	كمالون المتاح	رقمة سابقة	مساحة حقل T.D Area
607	16	5	2023	15	175+080	175+000	175+080	632	175+000	slope protection right side	200.00	12	1645
613	24	5	2023	15	175+080	175+080	175+080	650	175+200	slope protection right side	140.00	18	607
626	10	6	2023	15	175+200	175+200	175+200	635	175+340	slope protection right side	80.00	21	6810
622	7	6	2023	15	175+340	175+340	175+340	634	175+620	slope protection right side	100.00	0	470
620	5	6	2023	15	175+420	175+420	175+420	648	175+860	slope protection right side	160.00	0	1346
617	29	5	2023	15	175+520	175+520	175+520	563	175+620	slope protection right side	120.00	0	426
609	16	5	2023	15	175+620	175+620	175+620	686	175+860	slope protection right side	160.00	0	1479.00
645	10	6	2023	15	175+780	175+780	175+780	648	175+860	slope protection right side	180.00	0	657.00
641	17	6	2023	15	175+860	175+860	175+860	526	176+320	slope protection right side	300.00	15	2323.06
550	5	3	2023	11	176+020	176+020	176+020	177+120	176+820	slope protection right side	320.00	15	2218
651	22	6	2023	15	176+320	176+320	176+320	177+440	177+120	slope protection right side	180.00	15	2120
657	9	7	2023	15	176+420	176+420	176+420	177+660	177+440	slope protection right side	20.00	0	294.5
663	15	7	2023	15	176+640	176+640	176+640	177+680	177+660	slope protection right side	60.00	0	379
508	23	1	2023	10	176+820	176+820	176+820	177+740	177+740	slope protection right side	100.00	15	513
529	12	2	2023	10	176+920	176+920	176+920	177+880	177+780	slope protection right side	320.00	15	1570.63
516	1	2	2023	10	177+020	177+020	177+020	178+400	178+100	slope protection right side	300.00	15	568.9
532	19	2	2023	11	177+120	177+120	177+120	178+500	178+444	slope protection right side	100.00	15	1014
538	22	2	2023	11	177+220	177+220	177+220	178+600	178+800	slope protection right side	120.00	18	672
541	25	2	2023	11	177+320	177+320	177+320	178+740	178+700	slope protection right side	120.00	18	736
680	31	7	2023	16	177+440	177+440	177+440	179+120	179+000	slope protection right side	120.00	18	1379.10
674	25	7	2023	16	177+580	177+580	177+580	179+180	179+180	slope protection right side	43.00	6.45	472.00
674	25	7	2023	15	177+680	177+680	177+680	179+248	179+163	slope protection right side	84.26	12.6	813.00
662	12	7	2023	15	177+740	177+740	177+740	179+320	179+320	slope protection right side	170.87	12	1302.00
546	1	3	2023	11	177+880	177+880	177+880	179+420	179+420	slope protection right side	80.00	0	13.5
507	22	1	2023	10	178+100	178+100	178+100	179+420	179+420	slope protection right side	120.00	18	736
509	24	1	2023	10	178+200	178+200	178+200	179+420	179+420	slope protection right side	120.00	18	1379.10
511	25	5	2023	10	178+300	178+300	178+300	179+420	179+420	slope protection right side	43.00	6.45	472.00
512	29	1	2023	10	178+400	178+400	178+400	179+420	179+420	slope protection right side	84.26	12.6	813.00
514	31	1	2023	10	178+500	178+500	178+500	179+420	179+420	slope protection right side	170.87	12	1302.00
678	31	7	2023	16	178+740	178+740	178+740	179+420	179+420	slope protection right side	80.00	0	13.5
684a	6	8	2023	16	178+840	178+840	178+840	179+420	179+420	slope protection right side	120.00	18	736
684 a	6	8	2023	16	178+840	178+840	178+840	179+420	179+420	slope protection right side	120.00	18	1379.10
679	31	7	2023	16	178+840	178+840	178+840	179+420	179+420	slope protection right side	43.00	6.45	472.00
614	24	5	2023	15	178+880	178+880	178+880	179+420	179+420	slope protection right side	84.26	12.6	813.00
619	8	6	2023	15	179+000	179+000	179+000	179+420	179+420	slope protection right side	170.87	12	1302.00

الإجمالي المتبقي حتى تاريخ المستخلص في الجانب الأيمن

29,494.19

356.55

الإجمالي المتبقي في كلا الجانبين من تاريخ بداية المشروع إلى يناير ٢٠٢٣

الإجمالي المتبقي في كلا الجانبين من يناير ٢٠٢٣ إلى ١ مارس ٢٠٢٣

الإجمالي المتبقي في كلا الجانبين من ١ مارس ٢٠٢٣ حتى تاريخه

الإجمالي المتبقي في كلا الجانبين من بداية المشروع حتى تاريخ المستخلص

6498	166	
6897.7	165.9	
47652	389.1	
61047.7	721	



٢٠٢٣/١١/١٢
٢٠٢٣/١١/١٢
٢٠٢٣/١١/١٢

المستشاري المشرف
مكتب الإشراف
٢٠٢٣

استشاري المساحة
مكتب المساحة
٢٠٢٣

الشركة المتفاداة
شركة / المصرية ارسكورد للمقاولات
٢٠٢٣

مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية -العلمين الجديدة - مطروح) في المسافة من كم ١٦٩+٠٠٠ حت كم ١٨٠+٠٠٠ بطول ١١ كم بالاتجاهين

تنفيذ الشركة المصرية أر سكويرد للمقاولات
فريق عمل تنفيذ الشركة طبقا للتعاقد

م	التخصص	سنوات الخبرة	العدد المطلوب	الاسم	عدد ايام الغياب
1	مدير المشروع	15	1	محمود حمدون خلف الله	0
2	مدير تنفيذ الطرق	10	1	احمد محمد على	0
3	مدير ضبط الجودة	5	1	عمرو احمد محمد	0
4	مدير السلامة الوقائية	10	1	محمود صلاح سعد	0
5	مهندس مكتب فني	5	1	احمد محمود فتحى	0
6	مهندس تنفيذ الطرق	5	1	عصام فتحى عبد الغنى	0
7	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	5	1	سعيد ابو زيد	0
8	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	5	1	احمد اشرف محمد	0
9	مراقب تنفيذ/ فنى مواد	5	2	احمد فؤاد محمد	0
				محمد احمد عبد العزيز	0
10	فنى سلامة مرورية	5	2	اسامة ابراهيم محمد	0
				ابراهيم حسن السيد	0
11	مساح	7	2	بلر ناصر محمد العبد	0
				محمد السعيد محمد	0



مهندس انترانس
/م

مهندس الشركة
/م

مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) في المسافة من كم ١٦٩+٠٠٠ حت كم ١٨٠+٠٠٠ بطول ١١ كم بالاتجاهين

تنفيذ الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
بيان بالمعدات المتواجدة بالموقع

م	المعدة	العدد المطلوب	متواجد بالموقع
1	بلدوزر	2	2
2	جرارات نقل تربة	12	12
3	جريلر	7	7
4	لودر	11	11
5	عربة نقل مياه ٣٢٠ م ³	5	5
6	قلابات نقل	28	28
7	سيارات دبل كبينة	6	6

مهندس الهيئة
/م

مهندس انترانس
/م

مهندس الشركة
/م