



مازون للمقاولات العامة

تنفيذ شركة:

أعمال تطوير الطريق السطحي ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتتنفيذ المسافة من طريق شبرا / بنيا الحجرى نفق منطاي (٢) (القوس الخارجى)
من تاريخ بداية المشروع حتى ١٩٤٩ ٢٠٢٣-٩-١٩
مستخلص جاري (٢)

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٩

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
المنطقة: الرابعة عشر- الدائري ومحاروه

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	الوحدة	اجراءه للقطاع	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	جاري أم نهائى	جاري (٢)	استقطاع أو حجز	باقي بعد الاستقطاع	ملحوظات
٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر حذر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة (القصوى) وحمل على البند إعادة استخدام الصالح من ناتج الحفر ونقل الغير صالح للمقابل العمومية ويتم التنفيذ طبقاً المناسب تصميمية والقطاعات العرضية المنوججة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	١١٠	٣	٤٠٠٠	٣٠٢٥	٧٠٢٥	٧٧٢٧٥٠	٧٧٢٧٥٠	٠	٠	٠	٧٧٢٧٥٠	-
٥	بالمتر المكعب نقل جميع المخلفات المتعارضة مع الاعمال ونواتج التكسير ومخلفات الورش والمصانع المحيطة وبقايا الإزالة للمقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفنية تشمل عمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٤٠٠	١١٠	٣	٧٠٧٥٠	٨٦٣٥	٧٩٢٨٥	٨٧٣٢٣٥٠	٨٧٣٢٣٥٠	٠	٠	٠	٨٧٣٢٣٥٠	-
١٤	بالمتر المكعب أعمال تحويل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها خارج الموقع ثم نقلها بوسيلة المناسبة ل القطاعات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية سmek لا يزيد عن ٢٥ سم لأتمتال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالغوريلا لا يقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة (القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية المنوججة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل كم ١٤٠	١٢٠٠	٢٤٠	٣	٢٤٣٩	٤٧٠٠	٧١٣٩	١٧١٣٣٦٠	١٧١٣٣٦٠	٠	٠	٠	١٧١٣٣٦٠	-
١٧	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغوريلا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفدها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨ %) من الكثافة المعملية والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى كم ١٤٠	٤٥٠	٣٧٠	٣	٩٠٠	٩٠٠	٢	٣٣٣٠٠	٣٣٣٠٠	٠	٠	٠	٣٣٣٠٠	-
٢٧	بالمتر المكعب توريد وردم لنزوم الاحال من الدقشوم المتدرج طبقاً لمواصفة الاستشاري على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة والردم طبقاً لتعليمات الاستشاري وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس هندسي	٧٠٠	٣٧٠	٣	٦١٥٠	٦١٥٠	٢٢٧٥٥٠	٢٢٧٥٥٠	٢٢٧٥٥٠	٠	٠	٠	١٣,٨٢٦,٩٦٠	١٣,٨٢٦,٩٦٠
الاجمالي (فقط ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً لا غير)														
اجمالي المنصرف حتى مستخلص جاري ١ (فقط احد عشر مليون وأربعمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وستون جنيهاً لا غير)														
صافي المستخلص جاري ٢ (فقط مليونان وأربعمائة وعشرة آلاف وستمائة جنيهاً لا غير)														

أقر بصحبة ذلك : الشركة المنفذة



الملك : الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

رئيس الادارة المركزية للطرق والاستثمارية للطرق الدائري ومحاروه

التاريخ / ٢٠٢٣-٩-١٩

م / صياغ الدين مصطفى

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ
التاريخ /

مهندس المشروع
م / محمد جابر
التاريخ /

