

مستخلص رقم (٢) جاري

البيان	نوع العمل	كمية المقايسة	اللفنة	الوحدة	مقدار العمل السابق (أجزاء)	مقدار العمل المدورة (أجزاء)	متى خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استطاع أو حجز	الياباني بعد الاستقطاع	ملحوظات
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات في جميع أنواع التربة	١٢٠	٣٦٠	م.م	٠٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخريّة	٥٠٠	٤٥	م.م	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جاري	٤٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٥٠,٠٠	التقارير الشهرية والتصرف شهريّة متواجدة
٨	بالمتر المكعب فك وازالة وتكسير تكاسي	١٠٠٠	٨٠	م.م	٠,٠٠	٦٢١,٠٠	٦٢١,٠٠	جاري	٤٩٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٨٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١٠	بالمتر المكعب حفر إستكشافي	٣٠٠	٨٧	م.م	٠,٠٠	٩٢١,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٠١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠١٢٧,٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
١٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل	٤	١٤٧٩٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣٠٠	جاري	٤٤٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٣٧٠,٠٠	المكاتب متواجدة
١٥	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى داخل الموقع	٧	٥٠٥٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٣٠٠	جاري	٢٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠٠,٠٠	المعمل متواجدة
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٦٠٠	١٨٠	م.م	٣٩٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	١١٨٨٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨٠,٠٠,٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
١٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	٧٠	٤٢٠	م.م	١٥٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	١٤٠	٦١٠	م.م	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٢٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٥٠,٠٠	٢٧٤٥٠,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للمعدات والأساسات والأعمدة	٣٥٠	١٥٧٥	م.م	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٣٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات	٣٥٠	٢٢٠	م.م	٠,٠٠	٢٢٤,٠٠	٢٢٤,٠٠	جاري	٤٩٣٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣٩٢٠,٠٠	٤٩٣٩٢٠,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المعدات ارتفاع ٦م	٧٠	٢٨٢٥	م.م	٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٤٨١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٩٥٠,٠٠	٤٨١٩٥٠,٠٠
١-٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المعدات ارتفاع ٦م	٧٠	١٠٠	م.م	٤٠,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠
٢-٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المعدات ارتفاع ٧م	٧٠	٢٠٠	م.م	٥٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	١٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٠٠,٠٠	١٥٩٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	٤٠٠	٢٩٤٠	م.م	٦٧,٠٠	٦٧,٠٠	٦٧,٠٠	جاري	١٩٦٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٩٨٠,٠٠	١٩٦٩٨٠,٠٠
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	٣٠٠	٢٨٣٥	م.م	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٨٥٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٥٠,٠٠	٨٥٠٥٠,٠٠
٣٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٦١٠	٢٣٥٠	طن	٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٢٥٥٥٠,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠	٢٥٨٥٠,٠٠,٠٠	استقطاع لحين نهو الاختبارات
التشويشات												
٣٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٦١٠	٢٣٥٠	طن	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٥٦٤٠٠٠,٠٠	٣٧٦٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	تشويشات تصرف بنسبة ٦٠%
اجمالي المستخلص												
صرف نسبة ٨٥٪ لحين المقاولة												
ضخم ما سبق صرفه												
فقط و قدره اثنان و عشرون مليون و سبعون و سنتاً و ثالاثون ألف و أربعمائة و خمسة و سبعون جنية و خمسة و تسعون قرش لا غير												
٢٢٧٣٦٤٨٥,٩٥												

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الرابعة عشر"

"الطريق الدائري ومحاروة"

مهندس /

ضياء الدين مصطفى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهيره وقدره ..... المحاسب / .....

تحريراً في ..... سنة .....

قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائياً

غير الواردة بمسك الشروط أعتمدت من ..... ملاحظة : الغات .....

يعتمد ، مدير المصلحة ..... يعتمد ،

تحريراً في ..... سنة .....

مهندس الهيئة / محمد الشرقاوي مهندس الاستشاري / مصطفى زينهم

مدير مشروع الاستشاري / محمود الشيخ مهندس / محمد سامي

رجوع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

مهندس مكتب في الشركة / محمد صلاح

مدير مشروع الشركة / احمد شوقي

مدير مشروعات الشركة / عبد الباسط حسنين