

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة مستعدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات								
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه										
أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ 2023-6-26																				
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتقة الميول الجبلية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	3م	٣١٢٥٠,٦٠	٠,٠٠	٣١٢٥٠,٦٠	٣١٢٥٠,٦٠	جاري 1		٢٩٣٧٥٥٦,٤٠		مكتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة									
9-7												٩٤,٠٠								
ذات اجهاد (500-400) كجم/سم3																				
ثانيا : الاعمال بين المفاوضة بتاريخ 2023-6-26																				
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتقة الميول الجبلية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	3م	١١٥٢١,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	جاري 1		٦٤٨٠٠٠,٠٠		التكرير (المبدئى - الإسبوعى) متواجدة السياره متواجده									
9-4												٧٥,٠٠								
ذات اجهاد (300-200) كجم/سم3 علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السولار																				
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم3 علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السولار																			
9-7	ذات اجهاد (500-400) كجم/سم3 علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السولار																			
	ذات اجهاد (600-500) كجم/سم3 علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السولار																			
	علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السولار																			
10	٥٨,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٣٢٠,٠٠	٧٤٣٢٠,٠٠	جاري 1		٤٣١٠٦٠,٠٠												
الإجمالي																				
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																				
اجمالى قيمة الاستقطاعات																				
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																				
ما سبق صرفه																				
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)																				