

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بني مزار - منفوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم 186+376 الى الكم 196+376 اتجاه منفوط .

الشركة المنفذة: ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1).

اتجاه منفوط (1879-2022-2023)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللائم.

مرفقات:

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / محمد السيد شعبان

مدير عام المشروعات
٣. مصطفى شعبان
مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

مرفقات
(١) استمارة ٤٠٠
(٢) أصل مستخلص
(٣) أصل بيان الاعمال
(٤) أصل ضم الاعمال
(٥) صورة ايكوسات
(٦) صورة تخطيط
(٧) أصل برنامج زمني
(٨) أصل خرائط موقع

المستوى الثاني : CamScanner

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 186+350 حتي الكم 196+350 بطول 10.0 كم
تنفيذ : شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة .

أنه في يوم الاثنين الموافق 1 / 5 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم 1879 / 2022 / 2023 اتجاه منفلووط .
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

1- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
2- السيد المهندس / حاتم مهران
3- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم


عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

1- السيد المهندس / هشام محمد المحمدى

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 1 / 5 / 2023 هو تاريخ
استلام الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .



2- السيد المهندس / هشام محمد المحمدى

1- السيد المهندس / هشام محمد المحمدى

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

1- السيد المهندس / هشام محمد المحمدى


رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس لإطارق الجزائر



٢٠٢٣



عدلية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع أبو قسطور من الكم ١٨٦+٣٥٠ إلى الكم ١٩٦+٣٥٠ بطول ١٠ كم تب. - غايط (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة

عن المدة من بداية العمل حتى ١٢ / ٨ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (١٨٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) اتجاه منفوط

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الثقيلة يعنى حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	م	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨٥,٠٠	٧٩٨٥,٠٠	٤٧٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩١٠,٠٠	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام (التوراي البانور) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور يعنى لإزالة عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	م	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٣٠,٠٠	٩١٣٠,٠٠	١٠٠٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٤٣٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٢-١	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	م	١١,٠٠	٠,٠٠	٩١٣٠,٠٠	٩١٣٠,٠٠	١٠٠٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٤٣٠,٠٠	التقارير (المبنى - الإيسوي - الشهري) متواجدة
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطوح ونسوية السطح بالآلات النسوية والرش بعمق الإصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة (القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و القبة تشمل استخدام عمدة في تثبيت السطوح و ادعاء مقلت على السطوح لحرارة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوقعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبى ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	م	٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٦٤,٠٠	٣٥٤٦٤,٠٠	٩٩٢٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٩٢٩٩٢,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٥-٢	مسافة النقل حتى ١,٥ كم	م	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٦٤,٠٠	٣٥٤٦٤,٠٠	٩٩٢٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٩٢٩٩٢,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١-٥-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المسافة بعد يناير ٢٠٢٣	م	٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠,٠٠	١٩٨٠,٠٠	٦٥٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣٤٠,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنيه / ٣م في حالة توريد التربة لغرضها على طبقة السطوح لامتصاصية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	م	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عند (١) لم يتوب عاجل عوف إدارة
										المحاسب مركز معلومات مشروع
										الإجمالي
										١٠٧٣١٦٦,٠٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الدينية بظهوره وقدره

الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير عام المشروعات)

الاستشاري العام (systra)

استشاري الهيئة (أ.د. حسن مهدي)

المكتب الفني /

استشاري المساحة (xyz)

الشركة المتقانة

رئيس الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

(المحاسب)

٢٠٢٣ سنة /

المقاول تحريراً في

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

