

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية : إستاند تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأصبال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (القويم/بني سويف/الأقصر/إسوان/ ابوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) (١) المسافة من الكم 453+000 الى الكم 455+000 بطول 2.0 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ: شركة الشاوي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة عن المدة من بداية العمل حتى 2023 / 09 / 06

العدد رقم : (2023 / 2022 / 1555) بتاريخ : 2023 / 06 / 07

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأصبال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأصبال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأصبال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الأصبال المنفذة قبل 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - إزالة المواد الجبلية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتحميلها باستخدام الات الترسوية بسمك لا يزيد عن 10 % ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بغير اسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة القصوى. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتات طبا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	3م						جاري 1				براعي تطبيق نصوص التعاقد
9-7	ذات اجهاد (500-400) كم/سم3	94,00		3120,70	0,00	3120,70	3120,70		2937007,40			وثيقة التأمين متواجدة
	الأصبال المنفذة بعد 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - إزالة المواد الجبلية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتحميلها باستخدام الات الترسوية بسمك لا يزيد عن 10 % ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بغير اسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة القصوى. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتات طبا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	3م						جاري 1				التقارير (الميدنى - الإسوعى) متواجدة
9-4	ذات اجهاد (300-200) كم/سم3	70,00		11021,00	0,00	11021,00	11021,00		768000,00			الميلاد متواجدة
9-6	علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السور	1,90		11021,00	0,00	11021,00	11021,00		16417,00			
9-7	ذات اجهاد (400-300) كم/سم3	88,00		3500,00	0,00	3500,00	3500,00		2719200,00			
9-7	علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السور	2,20		3500,00	0,00	3500,00	3500,00		769800,00			
9-7	ذات اجهاد (500-400) كم/سم3	90,00		3000,00	0,00	3000,00	3000,00		236000,00			
9-7	علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السور	2,20		3000,00	0,00	3000,00	3000,00		054800,00			
9-7	ذات اجهاد (600-500) كم/سم3	10,20		02000,00	0,00	02000,00	02000,00		4314600,00			
9-7	علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السور	2,20		02000,00	0,00	02000,00	02000,00		930600,00			
10	بالمتر المكعب أعمال تفجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كم/سم3) والحساب طبقا لمحاكى النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الراتب او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتحميلها باستخدام الات الترسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 % ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة القصوى (مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتات طم ها لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ولا يشمل قيمة المتفجرات . علاوة 1.1 جنيه /كم من مسافة نقل ناتج النسف.	08,00		80000,00	0,00	80000,00	80000,00		4310670,00			
الإجمالي												
اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاصبال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)												
17027702,40												
17027702,40												
0,00												
17027702,40												
17027702,40												

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط
مهندس/ مصطفى علي مسعود



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
1 م
1 م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
1 م
1 م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
1 م
1 م

عن الاستشاري (مستشار)
مدير المشروع
1 م
1 م

عن الاستشاري الرائد
مدير المشروع
1 م
1 م

عن استشاري المساحة (مكتب دولي)
مدير المشروع
1 م
1 م

الشركة المنفذة
شركة الشاوي
المكتب الفني
1 م
1 م