

عملية اعمال رصف طريق ابو كيه / عبود / الملاحمات /
الزغبي بطول ٦,٢ كم بمحافظة الفيوم
بخصوص :-

تنفيذ :- شركة علبة لانشاء و رصف الطرق
عقد رقم :- العقد رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات

يرجاء التكرم من سعادتكم بالاحاطة و التفضل بالتتبیه باللازم
وتفضوا بقبول فائق الاهتمام

تحرير في:- ٢٠٢٣/٩/٠١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استماراة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور تجارب العينات

اصل المقايسه الختامية

اصل محضر التقديم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الادارة المركزية

منطقة بنى سويف

طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والجسور
 قسم : الملاحة
 المبلغ المستحق إلى : شريفه حميدة لادم ادوار هوفن (صرفة)
 بمحض { الطلبات طيه ، أو : اكتو فلملف ففر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____ }

{ شيك على البنك المركزي في : _____ }

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : يسحب باسمويرسل إليه بالعنوان الآتي : وريس اسكندرية

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٠٥٤٤٩٩٩	
الجملة		٨٠٥٤٤٩٩	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

رئيس الاداره

عنوان

طريق

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

الختم ذو التاريخ ٣٠٨

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بالإيرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في _____ سنة ٢٠٢ _____ شيك

يعتمد سحب _____ إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الختم ذو التاريخ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - ٢٠٢١ س ٤٦٠٠ - ١٥٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب

إذن صرف

الشيك

الموالات

الشيك

الشهادات

إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

الشهادات

من ٢٠٢٣/١٢/٢١ إلى ٢٠٢٤/٨/١٦

العقد رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

"ادارة المشروعات"

رقم الاصل	نوع الاعمال	كميات الطفل المقليمة المعدلة	الوحدة	المدة	مقدار العمل المسطح اجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة تمت الى الان	جملة مقدار الأصل التي تمت الى الان	قيمة الأصل التي تمت الى الان	استهلاك او عجز	اليابس بعد الاستهلاك	اليابس / نهاية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	الملاحظات
١	اعمال ازالة الرمال و الحشائش و اي مخلفات موجودة على الاسفلت	٢,٠٠٠	٣	٥	٨١٠٤	٩٦١,٩٢	٩٦١,٩٢	٩٦١,٩٢	٠	٠	٧٦١,٥٣٧,٢٨	٠,٠٠	٧٦١,٥٣٧,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم و مبنية للمواصفات لا يزيد عن ٢٥ سم	١١,٣٩٦	٣	٨٤	٢٤٨٥	٢٧٩,٢٥-	٢٧٩,٢٥-	٢٢٠,٧٥	٦٢٦,٤٣٣,٠٠	٦٢٦,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٦٢٦,٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدون	
٣	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكلسir الكسارات	٥,٣٠٠	٣	٢٨٤	٢٤٠٠	٢٧٩,٢٥-	٢٧٩,٢٥-	٢٥٧٦٩,١٠	٦٤٤,٢٢٧,٥٠	٦٤٤,٢٢٧,٥٠	٠,٠٠	٦٤٤,٢٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- العمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدون	
٤	اعمال انشاء ضفة تربة (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متواسط الت旆ير M.C.O	٢٤,٠٠٠	٣	٢٥	٢٤٠٠	١٧٦٩,١٠	١٧٦٩,١٠	٢٣٧,٦٧٧,٤٠	٢,٩٣٧,٦٧٧,٤٠	٢,٩٣٧,٦٧٧,٤٠	٠,٠٠	٢,٩٣٧,٦٧٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة	
٥	اعمال انشاء ضفة رابطة من الخرسنة الاسلسلية على السخن تدرج (٣) بمسافة ١ سم	٢٤,٠٠٠	٢	١١٤	٢٤٠٠	١٧٦٩,١٠	١٧٦٩,١٠	٢٥٧٦٩,١٠	٢,٩٣٧,٦٧٧,٤٠	٢,٩٣٧,٦٧٧,٤٠	٠,٠٠	٢,٩٣٧,٦٧٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	
٦	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل	٢٦,٠٢٥	٢	٧,٢٥	٢٤٧١٩	١٣٠٦,١٠	١٣٠٦,١٠	٢٦٠٢٥,١٠	١٨٨,٦٨١,٩٨	١٨٨,٦٨١,٩٨	٠,٠٠	١٨٨,٦٨١,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- المسعدات متواجدة	
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٦,٠٢٥	٢	١٠٩	٢٤٧١٩	١٣٠٦,١٠	١٣٠٦,١٠	٢٦٠٢٥,١٠	٢,٨٣٦,٧٣٥,٩٠	٢,٨٣٦,٧٣٥,٩٠	٠,٠٠	٢,٨٣٦,٧٣٥,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد	
	پندو مستحدثه								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- التقرير المبدئي والاسيوبيه و الشهريه متواجدة	
٨	توريد و تركيب وحدات من الانترنت لوك الخرساني اجهاد ٢٥٠	٩,٠٠٠	٢	١٦٥	١٩٩٥	٢١٠٠	١٠٥	٢٦٠٢٥,١٠	٣٤٦,٥٠٠,٠٠	٣٤٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المفرور و العلامات الازلانية و التخييرية متواجدة	
٩	اعمال و توريد و صب خرسانه عاديه	٧٠٨	٢	١,٠٥٠	٢٤٧١٩	٣٢٤,٦٩	٢٢٦	٢٦٠٢٥,١٠	٥٧٨,٢٢٤,٥٠	٥٧٨,٢٢٤,٥٠	٠,٠٠	٥٧٨,٢٢٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠- سيارة نقل العينات متواجدة	
١٠	اعمال توريد و تركيب برايخ مواسير سابقة التجييز قطر ١ م	٢٨٦	٢٠	١,٣٠٠	٢٤٧١٩	١٩,٠٠	٢١٣	٢٦٠٢٥,١٠	٢٧٦,٩٠٠,٠٠	٢٧٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١- وثيقه التأمين متواجدة	
	اجمالي قيمة الاعمال								٩,١٩٦,٩١٧,٥٦	٩,١٩٦,٩١٧,٥٦	٠,٠٠	٩,١٩٦,٩١٧,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢- يرد مبلغ ٢٥٩٠٢,١٠ جنية (فقط وقدره خمسة وعشرون ألف و تسعمائه و اثنان جنية و عشرة قروش فقط لا غير) قيمة فرقه اسعار البيوتين من الطبقة واللصق والسطحية و الرابطة و التشطيب	
	الكارتات موازين طبقا للالحة و شروط التعاقد															
١٣	اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات لا يزيد عن ٢٥ سم	١١,٣٩٦	٣	١٣	٨١٠٤	٩٦١,٩٢	٩٦١,٩٢	٩٠٦٥,٩٢	٩,١٩٦,٩١٧,٥٦	٩,١٩٦,٩١٧,٥٦	٠,٠٠	٩,١٩٦,٩١٧,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣- خصم مبلغ ٧٠٩٢ جنية (فقط وقدره سبعه الاف و اثنان و سبعون جنية لا غير) قيمة محضر التقليم	
١٤	اعمال توريد الأسنان	١١,٠٠٠	٣	٢٥,٠٠	٢٤٨٥	٢٧٩,٢٥-	٢٧٩,٢٥-	٢٢٠,٧٥	٥٥,١٤٣,٧٥	٥٥,١٤٣,٧٥	٠,٠٠	٥٥,١٤٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجرية	
١٥	اعمال انشاء ضفة رابطة من الخرسنة الاسلسلية على السخن تدرج (٣) بمسافة ١ سم	٣٤,٠٠٠	٢	٣,٠٠	٢٤٠٠	١٧٦٩,١٠	١٧٦٩,١٠	٢٥٧٦٩,١٠	٧٧,٣٠٧,٣٠	٧٧,٣٠٧,٣٠	٠,٠٠	٧٧,٣٠٧,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥- خصم عامة التأثير للشركة علماً بان تاريخ نهيو الاعمال طبقا للعقد هو ٢٠٢٢/٩/٠١	
	اجمالي قيمة الكارتات								٣٢٨,٣٨٣,٣١	٣٢٨,٣٨٣,٣١	٠,٠٠	٣٢٨,٣٨٣,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠		
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات								٩,٥٢٥,٣٠٠,٨٧	٩,٥٢٥,٣٠٠,٨٧	٠,٠٠	٩,٥٢٥,٣٠٠,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠		
	فقط تسعة ملايين و خمسة وعشرون ألفا و ثلاثة وعشرين جنية مصرى و ٨٧ قرش لا غير															

تحرير في: ٢٠٢٣/٨/٠١

المقاول: محمد عبد العال

رجوع فوجد على صحة ،

مهندس المشروع: محمد مصطفى عبد الجاد

أقر بصحته ذلك ،

مدير عام التنفيذ و الصيانة: المهندس الاستشاري /

محمد مصطفى عبد الجاد



سيق صرفها الى المقاول

المحاسب /

علي الحساب نهائيا

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندسان /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال رصف طريق ابو كساه / عبود / الملاحات / الزغبي بطول ٦,٢ كم بمحافظة الفيوم

اسم العمل:

اسم المقاول:

رقم و مقدار التصدية :

بند الميزانية :

قيمه امر الاسناد

العقد رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

مستخلص رقم (ختامي)

١١,٩٨٠,٥٠٠,٠٠

بيان المتصروف من المقاول		قيمة الاعمال
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٩,٥٢٥,٣٠٠,٨٧	
يرد قيمة فروق اسعار البيتومين	٢٥,٩٠٢,١٠	
خصم محضر التقييم	٧,٠٩٢,٠٠	
سابق صرفه	٨,٧٣٨,٧٦٨,٧٥	
مستحق صرفه	٨٠٥,٣٤٢,٢٢	
جملة الاستقطاعات	٢٦,٤٧٤,٥٥	
صافي المبلغ المستحق	٧٧٨,٨٦٧,٦٧	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٣٨,٣٤٩,٦٣	
التأمينات الاجتماعية	٢٠,٧٠٨,٨٠	

شركة عبك لانشاء و رصف الطرق

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
% ٥ تامين اعمال	٠٠٠	
رسم الدمغه	١٨,٨٠٤,٦٢	
تكليف معمل	٠٠٠	
% ١٥ مصاريف اداريه	٠٠٠	
% ١٤ ضريبه مضافة	٠٠٠	
الارباح بص	٧,٦٦٩,٩٣	
خصم مبلغ جنيهها (فقط و قدرة سبعه الاف و اثنان و تسعون جنيهها لا غير) قيمة محضر التقييم	٧,٠٩٢	
مبلغ جنيهها (فقط و قدره خمسه و عشرون الف و تسعمائه و اثنان جنيهها و عشرة قروش فقط لا غير) قيمة فروق اسعار البيتومين الطبقه واللصق والسطحية و الرابطه و التشطيب	٢٥,٩٠٢,١٠	

يراعي قبل الصرف :

- خصم غرامه التأخير للشركه علما بان تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد هو ٢٠٢٢/٠٩/٠١
- يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمة التجارب المعملية الخاصة به

مدير عام الشئون المالية والادارية

رجوع حسابياً،



المنطقة الصناعية - بندر مصوبت
٢٣٣٢٢٨٠ - فاكس / ٧٨٤٣٣٢٢٨٠

تعديل اعمال رصف طريق ابو كساد / عبود / الملاحات / الزعبي بطول ٢,٦ كم
بمحافظة الفيوم
شركة علاني لانشاء و رصف الطرق

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من ٢٠٢٠/٨/٢٠ الي ٢٠٢٢/٨/٢٠

الملحوظات	الموقع إلى	الموقع من	الاجمالي	الكميه السابقة	الكميه خلال المدة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
			٩٠,٦٥.٩٢	٩٦١.٩٢	٨,٤٠١,٢	م	٢	أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة الرسم و مطابقة للمواصفات لا يزيد عن ٢٥ سم
			٢,٢٠٥.٧٥	٢٧٩.٢٥	٢٨٥,٤	م	٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ذات تكسير الكسارات
			٢٥,٧٦٩.١٠	١٧٦٩.١٠	٢٤٠٠٠	م	٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة تثريب (بريم) باستخدام المفاثيل متوسط التقطير M.C.O
			٢٥,٧٦٩.١٠	١٧٦٩.١٠	٢٤٠٠٠	م	٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الامثلية على الساخن تدرج (٣٣) بمسك ٦ سم
			٢٦,٠٢٥.١٠	١٠٦٣,١	٢٤٠٩	م	٦	أعمال إنشاء طبقة لصق من الأسفلات المسائل
			٢٦,٠٢٥.١٠	١٠٦٣,١	٢٤٠٩	م	٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سماكة ٥ سم
			٢,١٠٠	١٠٥	١,٩٩٥	م	٨	توزيع وتركيب وحدات من الإنتر لوك الخرساني اجهاد ٢٥٠
			٥٥٠,٦٩	٣٢٦,٦٩	٣٢٦	م	٩	أعمال و توريد و صب خرسانه عاديه
			٢١٣	١١	٢٠٢	م.ط	١٠	أعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سباكة التجفيف قطر ١ م
								مهندس المشروع
								مهندس الشركه
								مهندس الاستشاري
								مدير عام تنفيذ و الصيانه

مشروع عملية اعمال رصف طريق ابوكساه / عبود / الملاحمات / الزغبي بطول ٦.٢ كم تنفيذ شركه علىبك

خصم فروق الاسعار البيتومين و التشيريب (m.c.o)

R.C	M.C.O	المطبة السطحية	المطبة الرابطة	
1306.1	1769.1	1306.1	1769.1	كميه البدل بالمستخلص بالметр المسطح
المسطح X معدل الرش	المسطح X معدل الرش	الحجم X الكثافة	الحجم X الكثافة	
2612200	1179400	146.02198	244.772676	الوزن بالطن
0.65	2.65	146.02	244.77	ما تم تنفيذه قبل ٢٠٢٠/٤/٦
0.00	0.00	0.00	0.00	ما تم تنفيذه بعد ٢٠٢٠/٤/٦
0.65	2.65	146.02	244.77	
				وزن الاسفلات * نسبة البيتومين
				وزن الاسفلات * نسبة البيتومين
		0.00	0.00	MCO / RC /
0.65	2.65	7.74	11.50	وزن البيتومين / المستحق خصم فروق الاسعار
8660	11100	7560	7560	السعر قبل ١٨/١٠/٢٠١٩
12340	13510	8450	8450	السعر بعد ٢١/٧/٢٠٢٠
-3680	-2410	-890	-890	فرق السعر بالجنيه
-2392.00	-6386.50	-6888.60	-10235.00	قيمه فروق الاسعار المستحقة
				الاجمالي
			-25902.10	

مهندس الاشتراي /

مهندس الشركة /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السادسة بنى سويف

مقاييس ختامية

رصف طريق ابوه كساه - عبود - الملاحمات - الزغبي بطول ٦.٢ كم تنفيذ شركه عبك للمقاولات

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر التكاليف
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والمليول يوردها المقاول على حسابه وبمعرفته وعلى حسابه من اي جهة يراها وتحت مسؤوليته على الايقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والفنة شاملة اعمال التطهير وازالة الحشائش او اي مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة الناتمة قبل البدا في العمل وتسلیم الموقع خالي ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات والفنة شاملة بالметр المكعب مسافة نقل لا تقل عن ٤٠ كم	م³	٩٠٦٥.٩٢	٨٤	٧٦١٥٣٧.٣
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفنة شاملة بالметр المكعب .	م³	٢٢٠٥.٧٥	٢٨٤	٦٢٦٤٤٣
٣	اعمال انشاء طبقة تثرييف بر ايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطابير MCO او بالمستحلبات الاسفنتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١.٥ كجم /م طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالметр المسطح .	م²	٢٥٧٦٩.١	٢٥	٦٤٤٢٢٧.٥
٤	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالметр المسطح	م²	٢٥٧٦٩.١	١١٤	٢٩٣٧٦٧٧.٤
٥	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطويرIRC3000 او بالمستحلبات الاسفنتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٥ كجم /م طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش ويراعى الا يتعدى معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال ورديه التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالметр المسطح	م²	٢٦٠٢٥.١	٧.٢٥	١٨٨٦٨٢.٠
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالметр المسطح	م²	٢٦٠٢٥.١	١.٩	٢٨٣٦٧٣٥.٩

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السادسة بنى سويف

مقاييس ختامية

رصف طريق ابوه كساه - عبود - الملاحم - الزغبي بطول ٦.٢ كم تنفيذ شركه عليك للمقاولات

العنوان	بيان العمل	المتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني المعتمدة واجهاد كجم /م³ ويتم التنفيذ اصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣
سعر التكاليف	الفئة	الكمية	الوحدة
٢٤٦٥٠٠	١٦٥	٢١٠٠	٢م
٥٧٨٢٢٤.٥	١٠٥	٥٥٠.٦٩	٣م
٢٧٦٩٠٠	١٣٠٠	٢١٣	٣م ط
١١٧٨٥٦.٩٦	١٣	٩٠٦٥.٩٢	٣م
٥٥١٤٣.٧٥	٢٥	٢٢٠٥.٧٥	٢م
٧٧٣٠٧.٣	٣	٢٥٧٦٩.١	٢م
٧٨٠٧٥.٣	٣	٢٦٠٢٥.١	٢م
٩٥٢٥٣٠٠.٨٧			

الاجمالي

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / محمد مصطفى

"يعتمد"

رئيس الاداره المركزية للمنطقة السادسه (بني سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار



بيان أعمال طريق الرابع دائري القطاع الأول و القطاع الثاني و تجاوز الأعمل
و تحويل التجاوزات على عملية رصف طريق ابيه كسهـ - عيـود - الملاـحـات - النـزـغـيـ بـطـول ٢٦,٢ كـم

القيمة	كميات التجاوز	القطاع الثاني			القطاع الاول			الافتـ	البلـدـ	ـمـ
		القيمة	التجـارـزـ	المـخـاتـلـةـ	الكمـيـةـ	القيـمـةـ	التجـاوزـ			
761537.28	9065.92	244608	7580.4	2912	10492.4	147420	1485.52	1755	3240.52	84
0	0	1845792	0	19227	1920000	0	20000	20000	96	أعمال ردم أتربـةـ
626433	2205.75	2158400	632	7600	8232	35681176	1573.75	12564	14137.75	284
644227.5	25769.1	162500	11152.5	6500	17652.5	390250	14616.6	15610	30226.6	25
2937677.4	25769.1	741000	11152.5	6500	17652.5	1779540	14616.6	15610	30226.6	114
188681.975	26025.1	47125	11280.5	6500	17780.5	113172.5	14744.6	15610	30354.6	7.25
2836735.9	26025.1	708500	11280.5	6500	17780.5	1701490	14744.6	15610	30354.6	109
0	0	524975	0	4565	4565	892745	0	7763	7763	115
346500	2100	0	0	0	0	0	0	2100	0	165
0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	أتـرـلـوكـ
0	0	1225575	0	1257	1257	625950	0	642	642	975
276900	213	269100	213	207	420	0	0	0	0	1300
578224.5	550.69	3782782.5	0	3602.65	3602.65	913500	550.69	870	1420.69	1050
0	0	104795.65	0	6164.45	6164.45	53074	0	3122	3122	17
117856.96	9065.92	287807	7580.4	22139	29719.4	282815	1485.52	21755	23240.52	13
55143.75	2205.75	190000	632	7600	8232	314100	1573.75	12564	14137.75	25
77307.3	25769.1	19500	11152.5	6500	17652.5	46830	14616.6	15610	30226.6	3
78075.3	26025.1	19500	11280.5	6500	17780.5	46830	14744.6	15610	30354.6	3
9,525,300.87										12,331,960.15
										12,812,342.50

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ و الصيانة
محمد مصطفى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام التنفيذ و الصيانة
محمد مصطفى

بيان أعمال طبق الرفع دائرى القطاع الأول و القطاع الثاني وتجاوز الأعمال

و تحمل التجاوزات على عملية رصف طريق أبو كيه - عبود - الملاحات - الزغبي بطول 6.2 كم

القيمة	كميات التجاوز	القطاع الثاني			القطاع الاول			النقطة	العدد
		القيمة	التجاوز	المقدار	القيمة	التجاوز	المقدار		
761537.28	9065.92	244608	7580.4	2912	10492.4	147420	1485.52	1755	3240.52
0	0	1845792	0	19227	19227	19227	0	20000	96
626433	2205.75	2158400	632	7600	8232	3568176	1573.75	12564	14137.75
644227.5	25769.1	162500	11152.5	6500	17652.5	390250	14616.6	15610	30226.6
293767.4	25769.1	741000	11152.5	6500	17652.5	1779540	14616.6	15610	30226.6
188681.975	26025.1	47125	11280.5	6500	17780.5	113172.5	14744.6	15610	30354.6
2836735.9	26025.1	708500	11280.5	6500	17780.5	1701490	14744.6	15610	30354.6
0	0	524975	0	4565	4565	892745	0	7763	115
346500	2100	0	0	0	0	2100	0	2100	165
0	0	0	0	0	0	16450	0	58.75	59
0	0	1225575	0	1257	1257	625950	0	642	642
276900	213	269100	213	207	420	0	0	0	0
578224.5	550.69	3782782.5	0	3602.65	3602.65	913500	550.69	870	1420.69
0	0	104795.65	0	6164.45	6164.45	53074	0	3122	3122
117856.96	9065.92	287807	7580.4	22139	29719.4	282815	1485.52	21755	23240.52
55143.75	2205.75	190000	632	7600	8232	314100	1573.75	12564	14137.75
77307.3	25769.1	19500	11152.5	6500	17652.5	46830	14616.6	15610	30226.6
78075.3	26025.1	19500	11280.5	6500	17780.5	46830	14744.6	15610	30354.6
9,525,300.87									12,812,342.5
									12,331,960.15

مدير عام التنفيذ والصيانة
محمد وصطفى
/ مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة


اعمال استكمال طريق دائري بطول ١كم ضمن عقد :
طريق (أبو كساه - عبود - الملاحات - الزغبي بطول ٦.٢ كم)

تنفيذ / شركة علبك لإنشاء و رصف الطرق
اشراف / الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة السادسة)
الاستشاري / مكتب الدكتور حسن مهدي
(عقد رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم ٢٠٢١/١١/٢٤ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بنى سويف رقم ٧٨ (بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ طبقا لقرار السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق و الكباري بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسمائهم :

رئيس	مدير عام التنفيذ و الصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف
عضو	مستشاري هيئة الطرق و الكباري بالفيوم
عضو	مهندس بهيئة الطرق و الكباري
عضو	مدير ادارة الصيانة بمديرية الطرق و النقل
عضو	ادارة المعامل بالمنطقة السادسة
عضو	مهندس بالهيئة العامة للطرق و الكباري
عضو	وكيل ادارة الصيانة بمديرية الطرق و النقل بالفيوم
عضو	مندوب مجلس مدينة ابشواي
عضو	مهندس الشركة المنفذة

- ١- السيد المهندس الاستشاري / محمد مصطفى عبد الجاد
- ٢- السيد المهندس / هشام علي جمعة
- ٣- السيد المهندس / فرحت مهد عبد البر
- ٤- السيد المهندس / عاطف سعد توفيق
- ٥- السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم
- ٦- السيد المهندس / محمد عبد الرزاق حسين
- ٧- السيد المهندس / احمد عاصم
- ٨- السيد المهندس / محمد عاصم
- ٩- السيد المهندس / محمد عاصم

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط و المواصفات ثم انتقلت لمعاينة الأعمال في الموقع ظاهريا على الطبيعة و ذلك لأخذ جسات قياس سماكات طبقات الرصف و كذلك عينات لاجراء الاختبارات اللازمة و تبين للجنة الآتي :

ملاحظات اللجنة على الأعمال :

أولاً : سطح الطريق و الطبقة السطحية :

مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح في أماكن متفرقة وسوء بعض المناسبات وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من اجمالي المسطحات المنفذة بالطبقة السطحية .

ثانياً : أعمال البردورات والأرصفة : مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنوعية

١- كساه ٢- عبود ٣- الملاحات ٤- الزغبي ٥- العقاد ٦- العقاد ٧- العقاد ٨- العقاد ٩- العقاد

و عليه توصي اللجنة بالاتي :

- 1- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالطبقة السطحية أولاً .
- 2- مرفق طيه كشف الجسات لطبقات الرصف .
- 3- على الشركة المنفذة ترميم أماكن الجسات فورا تحت إشراف الجهة المشرفة .
- 4- اجرائها أثناء التنفيذ و المستخلص الختامي و ذلك لسرعة اجراء التقييم .
- 5- على مندوب المعامل موافاة اللجنة بنتائج العينات التي تم أخذها .
- 6- على الجهة المالكة للطريق (محافظة الفيوم) مراقبة الطريق أثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فورا و موافاة اللجنة بالتجارب المعملية التي تمت أثناء التنفيذ .
- 7- على الجهة المالكة للطريق (محافظة بالفيوم) اتخاذ كافة الاجراءات المتتبعة بشأن أعمال رد الشيء لأصله لأعمال المرافق حتى يتم مراعاتها أثناء التسلیم الابتدائي .

و عليه ترى اللجنة أنه لا مانع من استلام الأعمال استلام ابتدائي و يعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي هو تاريخ المحضر ،،،

و على ذلك جرى التوقيع :

اللجنة :

-9

-8

-7

-6

٢٠١٣٢٤ -5

-4

-3

-2

-1



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

محضر تقييم

عملية / أعمال رصف طريق أبو كساه - عبود - الملاحمات - الزغبي بطول 6.2 كم

- تنفيذ شركة : عبك للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

- إشراف : المنطقة السادسة بنى سويف

بناء على أمر الاسناد بتاريخ 25 / 2 / 2021 و المدرجة بالخطة الاستثمارية بمحافظة الفيوم للعام المالى 2021 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الإطلاع على محضر الإسلام الابتدائى للعملية وملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :-

الخصم طبقاً لمحضر الإسلام الابتدائى :-

تم خصم مبلغ 7092 جنيه

بيانها كالاتى : $26025.1 * 109 * 0.05 * 0.05 = 7092$ جنيه

الخصم على التجارب المعملية الخاصة بالعملية:

لا يوجد خصم

الخصم على السماكات الخاصة بالعملية:

لا يوجد خصم

*** إجمالي خصم محضر التقييم = 7092 جنيه ***

*** القيمة الإجمالية للخصم :- سبعة الاٰف و اثنان و تسعمون جنيه فقط لا غير ***

التوقيعات :

ملحية (دسقه طريق أبو شعاع - حمودة - العلايات - الدار البيضاء)

تنفيذ : شركة عذبة للمقاولات

أشراف : الهيئة العامة للطرق و الكباري

الخصم على طبق الأساس :-

1

قيمة الخصم	سعر البند بالجنيه	نسبة الجبود	الخصم على
0.00	142	0.00	السن
0.00	142	0.00	الناعم
0.00	الإجمالي		

الخصم على الطقة الرابطة :-

2

قيمة الخصم	الخصم بالجنيه	نسبة الجبود	الخصم على
0.00	22.8	0.00	السن
0.00	22.8	0.00	الناعم
0.00	22.8	0.00	البودرة
0.00	22.8	0.00	البيتومين
0.00	22.8	0.00	السن الطبيعي
-	الإجمالي		

الخصم على الطقة السطحية :-

3

قيمة الخصم	سعر البند بالجنيه	نسبة الجبود	الخصم على
0.00	27.25	0.00	السن
0.00	27.25	0.00	الناعم
0.00	27.25	0.00	البودرة
0.00	27.25	0.00	البيتومين
-	الإجمالي		

الخصم على نقص المسعد :-

4

اجمالي الخصم (جنيه)	خصم السطحية	خصم الرابطة	خصم الأساس
-	-	-	0.00
-	اجمالي		

القيمة الإجمالية للخصم

اجمالي الخصم طبقاً لنتائج العينات	-
اجمالي الخصم طبقاً للفحص الظاهري	7092
الاجمالي العام للخصم	7092.00

بيان المدخلات والمخرجات (موجة مائية في قاع - مياه - ملحة - الماء)																			
النوع	الناتج									الناتج	الناتج	الناتج	الناتج						
	نسبة الماء																		
ملاحيات										No.200	No.40	No.10	No.4	3/8	3/4	1	1.5	2	
حفرة الباردة										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
طير من مدخل										0	0	0	0	0	0	0	8.5	16	
-										-	-	-	-	-	-	-	30	37	42
										-	-	-	-	-	-	-	74	51	74
										-	-	-	-	-	-	-	98	98	100
										-	-	-	-	-	-	-	0.4	16.500	0.500
										-	-	-	-	-	-	-	2.850	2.850	2.850
										-	-	-	-	-	-	-	الناتج	المدخل	الناتج
										-	-	-	-	-	-	-	المدخل	الناتج	المدخل
										-	-	-	-	-	-	-	الناتج	المدخل	الناتج
										-	-	-	-	-	-	-	المدخل	الناتج	المدخل

بيان المدخلات
المخرجات

بيان المعاينة الإلطبية

بيان المعاينة الإلطبية (محمد بندر بن سلطان - العزيز - الحافظ)

المرتب	النوع	المقدار	المواد الخام المستور										
			No.200	No.150	No.100	No.50	No.30	No.8	No.4	306	34	1	بصري
بصري	بصري	بصري	%	%	%	%	%	%	%	0	0	0	أقل من 1%
بصري	بصري	بصري	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
بصري	بصري	بصري	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
بصري	بصري	بصري	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو	كيلو
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

مطرد

أبطال

فهد

نحوه الشفاعة المستحدثة اعتملاً (بسند منطقه - بغيره - بالعقل - بالاعتقاد - بالجهة)										
النحو		المعنى								
المعنى	النحو									
العقل	العقل	العقل	العقل	العقل	العقل	العقل	العقل	العقل	العقل	العقل
الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد	الاعتقاد
الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة	الجهة
بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه	بسند منطقه
بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره	بسند بغيره
بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل	بسند بالعقل
بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد	بسند بالاعتقاد
بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة	بسند بالجهة

مشهود في

نخص السمك المطبوخ (سم)	السمك المطبوخ (سم)	كم
نخص السمك (سم)	السمك المطبوخ (سم)	0.4
نخص السمك (جنبه)	السمك المطبوخ (سم)	0.150

نخص السمك المطبوخ (سم) نسبة النخص 0% 0 1500 العرض (م) الطول الممثل (م) العرض (م) السعر (جنبه) 284

نخص على النخص في المسماكات

نخص السمك المطبوخ (سم)	السمك المطبوخ (سم)	كم
نخص السمك (سم)	السمك المطبوخ (سم)	0.05
نخص السمك (جنبه)	السمك المطبوخ (سم)	0.30

نخص السمك

نخص السمك المطبوخ (سم)	السمك المطبوخ (سم)	كم
نخص السمك (سم)	السمك المطبوخ (سم)	0.06
نخص السمك (جنبه)	السمك المطبوخ (سم)	0.06

نخص السمك

نخص السمك المطبوخ (سم)	السمك المطبوخ (سم)	كم
نخص السمك (سم)	السمك المطبوخ (سم)	0.06
نخص السمك (جنبه)	السمك المطبوخ (سم)	0.06


نخص السمك

نخص السمك المطبوخ (سم)	السمك المطبوخ (سم)	كم
نخص السمك (سم)	السمك المطبوخ (سم)	0.06
نخص السمك (جنبه)	السمك المطبوخ (سم)	0.06

نخص السمك

نخص السمك المطبوخ (سم)	السمك المطبوخ (سم)	كم
نخص السمك (سم)	السمك المطبوخ (سم)	0.06
نخص السمك (جنبه)	السمك المطبوخ (سم)	0.06

نخص السمك



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: تنفيذ أعمال رصف طريق أبوكساه - عبود - الملاحات - الزغبي بطول 6.2 كم
- الشركة المنفذة: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق
- قيمة العملية طبقاً للعقد: 11980000 جنيه
- قيمة العملية طبقاً للختامي: 9525300.87 جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقاً للعقد: 2 / 3 / 2021 م
- تاريخ النهاية الفعلي: 2023 / 1 / 1 م

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع


مهندس الاستشاري /

محمد مصطفى عبد الجبار

رئيس الإدارة المركزية



طارق يوسف الجزار



شهادة

اسم العملية : تنفيذ أعمال رصف طريق أبو كسار - عبود - الملاحمات - الزغبي بطول 6.2 كم
اسم الشركة المنفذة : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	مصطفى يحيى	مدير المشروع	جيد جدا
2	محمد توكل	مهندس تنفيذ	جيد جدا
3	ضيبيب يحيى محمد	مهندس مكتب فني	جيد جدا
4	أحمد عبد العزيز	مهندس مساحة	جيد جدا


مدیر عام التنفيذ والدیوانة
المهندس الاستشاري /

مهندس المشروع

محمد مصطفى عبد الجبار



طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والجسور والنقل البحري بخصوص عملية تنفيذ أعمال رصف طريق أبو كسار - عبود - الملاحمات - الزغبي بطول 6.2 كم والتي قامت بتنفيذها شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق بالاتي :

- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبناء الاعمال بالعملية وطبقاً للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقاً للشروط والمواصفات.
- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 1/1/2023 م
- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخرى مستحقة.
- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس الاستشاري /


محمد مصطفى عبد الجاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طرق يوسف الجزار





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية تنفيذ أعمال رصف طريق أبوكسا - عبود - الملاحات - الزغي بطول 6.2 كم والتي قامت بتنفيذها شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعدل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة


المهندس الاستشاري /


محمد مصطفى عبد الجاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





المنطقة السادسة - بنى سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الوافعة عليها والمحددة طبقاً لعقد عملية تنفيذ أعمال رصف طريق أبوكساه - عبود - الملاحات - الزغيبي بطول 6.2 كم والتي قامت بتنفيذها شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق وهذه شهادة منا بذلك.

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس الاستشاري /


محمد مصطفى عبد الجاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للوارد بالمستخلص الختامي لعملية تنفيذ أعمال رصف طريق أبوكساد - عبود - الملاحمات - الزغيبي بطول 6.2 كم وان الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلى على الطبيعة تمت مراجعتها فنياً وووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقاً للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس الاستشاري /


محمد مصطفى عبد الجبار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





العملية: تنفيذ أعمال رصف طريق أبوكساه - عبود - الملاحمات - الرغبي بطول 6.2 كم

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عالية طبقاً للختامي.

قيمة العملية طبقاً للعقد: 11980000 جنيه

مدة العملية طبقاً للعقد: 6 أشهر

تاريخ استلام الموقع: 2021/3/2 م

تاريخ نهوض الأعمال طبقاً للعقد: 2021/9/1 م

قيمة العملية طبقاً لأخر مقاييس معتمدة: 11854416.7 جنيه

قيمة العملية طبقاً للختامي: 9525300.87 جنيه

تاريخ النهوض الفعلي: 2023/1/1 م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: 79.5 %

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس الاستشاري /

محمد محسن طوني عبد الجاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

