

بخصوص :- المستخلص رقم ( ١ ) جاري عن  
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا صبيح ( القطاع  
الثاني ) بطول ٤,٥ كم مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن  
مبادرة حياة كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،

نشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (١) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص وبيانه  
كالآتى :-

جملة الأعمال	٥٦.٤٤٨٩,٢٥
سابق صرفة	.....,٠٠
مصرح صرفة	٥٦.٤٤٨٩,٢٥
الاستقطاعات	
قرش جنية	
% لحسن سير العمل	٢٨٠٢٢٤,٤٦
عادي و اضافى	١٣٤٩٠٦,٥٤
توقيع وموارد	.....,٤٠
نسبة ٠,٤٥ % قيمة العمالة غير المنتظمة	٢٥٢٢٠,٢٠
نسبة ٠,٤٥ % قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	٢٥٢٢٠,٢٠
تقارير المنطقة المركزية نمبر رقم ( ١٢٥ & ١٢٦ ) بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٤	١٣٤٨٠,٥٠
	٤٧٩.٥٢,٣٠
٤٧٩.٥٢,٣٠	٥١٢٥٤٣٦,٩٥

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
( علاء عبدالعال حسين )  
التوقيع /  
مجالس /  
مدير عام الشؤون المدنية  
٣٧٦١٣

مرفقات  
العدد

- (٤) اصل المستخلص  
(١) كشف تواجد مهندسي الشركة  
(١) كشف تواجد المعدات  
(١) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص  
(١) التقرير الشهرى والاسبوعى  
(١) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص  
(١) محضر معاينة (مسافة النقل )  
(١) محضر استلام الموقع

جمهورية مصر العربية  
استمارة لاعتماد الصرف

(استمارة رقم ٥٠٥ ح ١٠٠)

(١)

مصلحة الجهة العامة للرفقة والكبار		بيانات الفواتير		رقم الختم ذو التاريخ
قسم	المبلغ المستحق إلى	رقم	تاريخ	
مصلحة المناقصات	حركة الجوازات العامة للمنافسات	٩٥	١٤٤٣	٩٥
بموجب الطلبات طيه ، او		٩٥	١٤٤٣	
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة		الجملة		
إذن صرف على				
شيك على البنك المركزي فى				
شيك عنى الخارج				
يسحب باسم				
ويرسل إليه بالعنوان الأتى :				



كتب المراجعة


رئيس القسم

Handwritten signature.

تفيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				الختم ذو التاريخ	
	بيانات	نوع الخصم				
	مبادرة صياغة لرسمه عليه أعمال رفع كفاؤه طريق الزائفة/ اللوازم صبيح (القطاع الناشئ) بجوله رقم مركز الزائفة محافظه اللوار بالفيديو	بند	فصل	رقم	جنيه	قرش
	تخلها رقم (١١) حارس	إجمالي الأصل		قرش	جنيه	
	بيانات الاستقطاعات					
	إضافى	عادى				
	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				



التوقيع

مخاسب / سيد قتيبي  
مدير عام الشؤون المالية



رئيس المصلحة

علامة فى سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات  
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف  
حازى (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب الإيرادات  
بن تاريخ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  
توقيع الكاتب المنوط بالسجل

الختم ذو التاريخ

رجوع كافى سنة ٢٠٠  
يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف



مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٠ يبلغ  
(١) رقم المستند ( وهو رقم الفيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح ٥ » )  
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة  
إمضاء الكاتب المنوط  
إمضاءات موظفى الشطب  
رسم  
شيك  
إذن صرف  
الشيكات  
مخاسب  
سحب  
الختم ذو التاريخ

(٢)

مستخلص جزى رقم ( ١ ) عن مشروع رفع كفاءة طريق الفراغة - اللواء صبيح ( القطاع الثتى ) بطول ٤,٥ كم - مركز الفراغة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عن الفترة من : بداية العمل الي تاريخ : ١٢/٠٩/٢٠٢٤

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٤ بتاريخ : ٢٠٢٤/٧/٢٨

رقم البند	البيد	الكلية	الكلية السبغة	الكلية الحفية	الثمبات الاجمالية	بارى ام ختسى	قيمة الاعمال			ملاحظات	
							قيمة الاستقطاعات	قيمة الاستقطاعات	الاجملى بعد الاستقطاعات		
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة لردم مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسوبية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسريب، التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالبيد الاصطناعى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٢ , ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنيهة في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماصة وذلك طبقاً لتحليل التربة	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٣١	١٠,٧٣١,٠٠	٣٥,٠٠	٣٧٣٧٠,٧٠٨	١٨٧٧,٩٢	٣٧٣٧٠,٧٠٨	جاري
١.١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%										جاري
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطوح بالأت التسوية والرش بالبيد الاصطناعى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ومعمل على التبد تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنيهة لكل كيلومتر للزيادة أو النقصان .	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠٦	٠,١٠٦,٠٠	٢٠,٠٠	٢١٠,٩٤٠	١٠,٦٠	٢١٠,٩٤٠	جاري
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقه بجهاز لوس أجاوس عن ٤٠ % والأ يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالبيد الاصطناعى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة العملية واللفة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات ٤ العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم . يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيهة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان والسعر يشمل قيمة المادة الحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المخاجر بحيث أن متوسط مسافة النقل ٨٦ كم	٢٩٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٥٠,٠٠	١٢٨٥٠,٠٠	٢٩٩,٨٠	٣٨٣٣١٦٧,٨٥	١٩٢٦٢,١٥	٣٨٣٣١٦٧,٨٥	جاري
١.٢	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%										جاري
٤	المتر المكعب أعمال تكسير ووزنة المسطحات المتفاوتة بالوصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج نقل الكشط عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنيهة لكل كيلومتر للزيادة أو النقصان ..	٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٥٦,٠٠	٠,١٥٦,٠٠	٦١,٠٠	٩٤٦٨,٤٢	٤٧,٥٨	٩٤٦٨,٤٢	جاري
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٢٠ بمعدل ٢,١ كجم / ٢ م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطبيقاتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة فنت الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٣١,٥٠	٨٧٧٥٩,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	٨٧٧٥٩,٠٠٠	جاري
١.٥	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%										جاري
٦	بمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الفرسة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الدمك باستخدام اجهز صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين السكب ٧٠٦٠ واردة شركة النصر بتسويس أو ما يمثها واللفة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المنطوق وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٦,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦,٢٥	٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠	جاري
١.٦	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%										جاري
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC٢٠٠ بمعدل ٤,٤ كجم / ٢ م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقاتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٧٥	٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠	جاري
١.٧	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%										جاري
٨	بمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اجهز صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين السكب ٧٠٦٠ واردة شركة النصر بتسويس أو ما يمثها واللفة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المنطوق وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١,٢٥	٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠	جاري
١.٨	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%										جاري
							الإجمالي	٥٦٠٤٤٨٩,٢٥			

الشركة المنفذة: م/علاء محمد  
مهندس العملية: م/علاء محمد  
مدير المشروع: م/علاء محمد  
مدير عام المشروعات: م/علاء محمد  
مدير عام الشؤون المالية والإدارية: م/علاء محمد  
أقر بن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيدات المعينة يظهره و اقترانها طبقاً لملفها المقبول  
علي الحساب  
يدفع الي المقبول  
يعتمد  
تحريراً في



