

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٧ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الأول " بطول ١.٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والنبه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتها برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٨٤٢-١	٧
	الجملة	١٨٤٢-١	

الختم ذو التاريخ

۶ اذن صرف علی :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخازج (صاحب الحجة)

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد	
بيانات		المرفقات	
قرش	جنيه	قسم	فرع
١٨٨٤٢٠٠			
		فصل	بند
		إجمالي الأصل	
		قرش	جنيه
		عادي	إضافي
		قرش جنيه	قرش جنيه
		رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

وَجَعَلَ

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الابرادات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٦ هـ - ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») — امضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(*) أوردني كشف الشبهات

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الأول " بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠

مستخلص رقم { ٦ }

العقد رقم ٥٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	إنشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التدوير	—	٥٨	٢م	٢٦٨٠٠	٢٦٨٠٠	جارى	—	١٥٥٤٤٠٠	—	—	—	١٥٥٤٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	—	٢٠٠	طن	٥٩٠	٥٩٠	جارى	—	١١٨٠٠٠٠	—	—	—	١١٨٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	—	٤٦٠	٣م	١٣٤٠٠	١٣٤٠٠	جارى	—	٦٣٤٨٠٠٠	—	—	—	٦٣٤٨٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٥٠	٢٧	٢م	٢١٤٠٠	٩٨٠٠	جارى	—	٨٥٨٠٠٠	—	—	—	٨٥٨٠٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد.
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	—	١٤٦	٢م	٢١٤٠٠	٩٨٠٠	جارى	—	٤٥٥٥٢٠٠	—	—	—	٤٥٥٥٢٠٠	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
١٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	—	٩٦	٣م	٧٢٠	٧٢٠	جارى	—	٦٩١٢٠	—	—	—	٦٩١٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٥	توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى	—	٩٨	٢م	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جارى	—	٢٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٢٤٥٠٠٠٠	٧- أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
							الإجمالى		١٧٠١٤٧٢٠				١٧٠١٤٧٢٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
														٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
														البنود المدرجة بالمستخلص .
														٨- التقارير والبرامج متواجدة
														٩- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات
														طبقاً لإفادة الشركة " مرفق " .
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
														أشرف عبد الجيد
														١٧٠١٤٧٢٠
							الإجمالى العام		١٧٠١٤٧٢٠				١٧٠١٤٧٢٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٥١٣٠٤٢٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٨٨٤٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

أشرف عبد الجيد

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

سنة

رؤج فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس :

سليوى سامى صالح



أسم العملية : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الأول " بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
 أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول									
١٧٠١٤٧٢٠	١٧٠١٤٧٢٠	جنيه	قرش	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	الإستقطاعات	رقم الإستثمار	بتحويل	تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة
				محموز	٩٤٢١٥	٥ % ضمان أعمال	رقم	تاريخ	قرش	جنيه	الجملة
				مصرح بصرفه	٤٣٣٥٨	تمغات			قرش	جنيه	الجملة
				سابق صرفه	١٣٩٨٨	إيراد تجارب معمل المنطقة					الجملة
				مستحق صرفه							الجملة
				قرش							الجملة
				جنيه							الجملة
				رسم دمغة اصل							الجملة
				رسم دمغة إضافي							الجملة
				أمانات							الجملة
				إيرادات							الجملة
				جملة الإستقطاعات							الجملة
				صافي المبلغ المستحق							الجملة
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم تحريراً في سنة روجع : علامات الكتاب المنوطين ياعتمد سحب شيك إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة (١) شطب (٢) سحب ،، (٣) تقيد في السجل (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت											