

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٩ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو اطراجة والصرف وموافقنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
رئيس الإدارة المركزية
قسم العقود
٤٨٥٤
٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ١٩ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	القشة		م ^٣	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	-	٩٦	٣م	٣٩٥٠٠٠	—	٣٩٥٠٠٠	جاري	—	٣٧٩٢٠٠٠٠	—	—	—	٣٧٩٢٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٥٠	٢٥٨	٣م	٤٨١٥٠٠	١٥٠٠	٤٨٣٠٠٠	جاري	—	١٢٤٨٥٥٥٠٠	—	—	—	١٢٤٨٥٥٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٦٠	٣م	٣٢٥٠٠	—	٣٢٥٠٠	جاري	—	١٤٩٥٠٠٠٠	—	—	—	١٤٩٥٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق	٥٠	٩	٢م	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جاري	—	٩٩٧٥٠	—	—	—	٩٩٧٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٥٠	٣٠	٢م	٣٣٥٠٠	—	٣٣٥٠٠	جاري	—	١٠٢١٧٥٠	—	—	—	١٠٢١٧٥٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابط سمك ٦ سم	-	١٣٢	٢م	١٣٥٠٠	—	١٣٥٠٠	جاري	—	١٧٨٢٠٠٠	—	—	—	١٧٨٢٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٢٥	٢م	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جاري	—	١٣١٢٥٠٠	—	—	—	١٣١٢٥٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
١١	اعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	-	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	جاري	—	١١٨٧٥٠٠	—	—	—	١١٨٧٥٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	-	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	جاري	—	٥٢٥٠٠٠	—	—	—	٥٢٥٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
١٩	اعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	-	١٢٥	٣م	٥١١	—	٥١١	جاري	—	٦٣٨٧٥	—	—	—	٦٣٨٧٥	البنود المدرجة بالمستخلص .
٢١	اعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	-	٢٢٤٠٠	طن	٤٧٤	٥	٤٧٩	جاري	—	١٠٧٢٩٦٠٠	—	—	—	١٠٧٢٩٦٠٠	٨- التقارير متواجدة
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	-	٢٧٥٠	٣م	٨٣١	—	٨٣١	جاري	—	٢٢٨٥٢٥٠	—	—	—	٢٢٨٥٢٥٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	-	١٧٠٠	٣م	٦٤٣٩	—	٦٤٣٩	جاري	—	١٠٩٤٦٣٠٠	—	—	—	١٠٩٤٦٣٠٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	-	٩٥٠٠	م.ط	٢١٨٩٨	—	٢١٨٩٨	جاري	—	٢٠٨٠٣١٠٠٠	—	—	—	٢٠٨٠٣١٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	-	٢٦٥٠	م.ط	٦٠٦	—	٦٠٦	جاري	—	١٦٠٥٩٠٠	—	—	—	١٦٠٥٩٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير واتربة	-	١٤٠	٣م	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جاري	—	٧٠٠٠٠٠	—	—	—	٧٠٠٠٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	-	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	—	١٥	جاري	—	٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٤٥٠٠٠٠	مهندس العملية
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	-	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	—	١١٢٠	جاري	—	٢٢٤٠٠٠٠	—	—	—	٢٢٤٠٠٠٠	
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	-	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	—	٢٦٨٨	جاري	—	٩٤٠٨٠٠٠	—	—	—	٩٤٠٨٠٠٠	
	الإجمالي						٤٣٠١١٣٩٢٥	—	—	٤٣٠١١٣٩٢٥	—	—	—	٤٣٠١١٣٩٢٥	
	بنود مستحدثة														
١	أعمال دهانات أسمنية	-	٨٠	٢م	٣٤٩٠٠	—	٣٤٩٠٠	جاري	—	٢٧٩٢٠٠٠	—	—	—	٢٧٩٢٠٠٠	
٢	دهان برندات	-	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	—	٦٨٥٠	جاري	—	٤٧٢٦٥٠	—	—	—	٤٧٢٦٥٠	
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جاري	—	١٧٨٣٦٠	—	—	—	١٧٨٣٦٠	
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	-	٢٦٥٠	٣م	٥٣٣٠٠	١٧٠٠	٥٥٠٠٠	جاري	—	١٤٥٧٥٠٠٠٠	—	—	—	١٤٥٧٥٠٠٠٠	
										١٤٩١٩٣٠١٠	—	—	—	١٤٩١٩٣٠١٠	
	الكارتات														
١	اعمال توريد اتربة رملية	-	١٣	٣م	٤٨١٥٠٠	١٥٠٠	٤٨٣٠٠٠	جاري	—	٦٢٧٩٠٠٠	—	—	—	٦٢٧٩٠٠٠	
٢	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	-	٢٥	٣م	٣٢٥٠٠	—	٣٢٥٠٠	جاري	—	٨١٢٥٠٠	—	—	—	٨١٢٥٠٠	
٣	اعمال إنشاء طبقة رابط سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٢٤٠٠٠	—	٢٤٠٠٠	جاري	—	٧٢٠٠٠	—	—	—	٧٢٠٠٠	
	إجمالي الكارتات						٧١٦٣٥٠٠	—	—	٧١٦٣٥٠٠	—	—	—	٧١٦٣٥٠٠	
	الإجمالي العام						٥٨٦٤٧٠٤٣٥	—	—	٥٨٦٤٧٠٤٣٥	—	—	—	٥٨٦٤٧٠٤٣٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٨١٤٤٦١٨٥,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٠٢٤٢٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نہائیا^۷

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف، الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

سنة
ووجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً فی

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامي صالح

سلوی نسیمی صالح

رقم والمقدار التصديق : رقم السند (عدد الملاحظات) رقم التصديق : القيمة

بند الميزانية : نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]