



الهيئة العامة للمطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 221+000 إلى الكم 230+000 بطول 9 كم
عقد رقم: 2023/2022/1121 (اتجاه وادي النطرون).

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (2) جاري و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م/

مجدي عبد السلام عامر

استمارة لاعتماد الصرف

المعهد العالي للعلوم والكبار
قسم :
المفتوحات
المبلغ المستحق إلى :
الطلاب طلبة أ ز :
بموجب


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 { شيك على البنك المركزي في : أصروفه المشرقة
 شيك على الخارج
 { صاحب الحق أو : شركة إنشاء صحري بويار
 { يسحب باسم : الصناعة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٩٢٨٧٨٧	
		١٠٩٢٨٧٨٧	
	الجملة		

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

في القسم


Y.1 ———

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرقات	بيانات			نوع الخصم		
صحة رقم ١٢٣٤٥ استكمال تنفيذ اعتمادات الجب الترابي صندوق استنساخ القفل المبرم	نقد	لصل	نوع	نسم	جنيه	قرش
					١٠٩٢٨	
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات				جنيه	قرش
	عادي	إضافي	دفعه توقيع			
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
	رسم الدفعة					

المحتم ذو التاريخ



واجع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنه ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

(أ ر) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری تاریخ الإمضاء
الایرادات

المتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ، برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢. روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح. ١) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(۱)

(٢) تبد في دفاتر الحسابات المختصة

المتم ذو التاريخ (٢) سحب ضيف رقم إسماء الكاتب المتوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____



الإمام مصطفى النجاشي (ع)

العقد رقم : ١١٢١ / ٢٠٠٥

التقرير (المبنى - الاسوعى - الشهور) من
مسئول اثنين سلامة التورود متواجد
المهندسون متواجدون وكنت المراقبون
المعلم والمهندسون المعلم متواجدون
لافتت المشروع متواجدة
المستمرات والمهمات متواجدة


 ابنه
 محمد بدوي
 Mohamed Badawy
 للتأجير - البناء
 قطاع البترول

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail)

رقم الهند (٤)

توريد وفرد ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط من (١) وسن (٢) وسن (٣) ورمل ومحتوي اسمنت ١٠٠ كيلو اسمنت مقام للكبريتات علي ان يتم الخلط في محطة خلط مركزي والنقل والفرد والتسوية في الموقع علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٣٠ سم مع رش المياه في الموقع والدمك للوصول لأقصى كثافة ٩٥% ويكون اختبار حمل اللوحة ٨٠ ميجا باسكال حسب اصول الصناعة وحسب المواصفات الخاصة بالمشروع و حسب التصميم

م	رقم الطبقة	مسطح سفلي	مسطح علوي	متوسط المسطح	سمك الطبقة	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
A1	١	٦٥٩,٦٩	٦٣٠,٢٩	٦٤٤,٩٩	٠,٣	١٩٣,٥٠	
	٢	٦٣٠,٢٩	٥٩٧,٤١	٦١٣,٨٥	٠,٣	١٨٤,١٦	
	٣	٥٩٧,٤١	٥٥٧,١٨	٥٧٧,٢٩٥	٠,٣	١٧٣,١٩	
	٤	٥٥٧,١٨	٥٢١,٢٥	٥٣٩,٢١٥	٠,٣	١٦١,٧٦	
	٥	٥٢١,٢٥	٤٨٦,١٨	٥٠٣,٧١٥	٠,٣	١٥١,١١	
	٦	٤٨٦,١٨	٤٥٢,٦٨	٤٦٩,٤٣	٠,٣	١٤٠,٨٣	
	٧	٤٥٢,٦٨	٤١٤,٩١	٤٣٣,٧٩٥	٠,٣	١٣٠,١٤	
	٨	٤١٤,٩١	٣٩٦,٤٨	٤٠٥,٦٩٥	٠,١٥	٦٠,٨٥	
		٣٤٩,٠٧	٣٤٩,٠٧	٣٤٩,٠٧	٠,١١	٣٨,٤٠	
الاجمالي				١٢٣٣,٩٤			
A2	١	٣٦٥٨	٣٥٧٧,٩٥	٣٦١٧,٩٧٥	٠,٣٠	١٠٨٥,٣٩	
	٢	٣٥٧٧,٩٥	٣٤٩٨,٧٣٩	٣٥٣٨,٣٤٤٥	٠,٣٠	١٠٦١,٥٠	
	٣	٣٤٩٨,٧٣٩	٣٤٢٠,٤١٣	٣٤٥٩,٥٧٦	٠,٣٠	١٠٣٧,٨٧	
	٤	٣٤٢٠,٤١٣	٣٣٤٢,٧٤	٣٣٨١,٥٧٦٥	٠,٣٠	١٠١٤,٤٧	
	٥	٣٣٤٢,٧٤	٣٢٥٨,٠٧	٣٣٠٠,٤٠٥	٠,٣٠	٩٩٠,١٢	
	٦	٣٢٥٨,٠٧	٣١٨٢,٤٧	٣٢٢٠,٢٧	٠,٣٠	٩٦٦,٠٨	
	٧	٣١٨٢,٤٧	٣١٠٧,٧٤	٣١٤٥,١٠٥	٠,٣٠	٩٤٣,٥٣	
	٨	٣١٠٧,٧٤	٣٠٣٣,٨٧	٣٠٧٠,٨٠٥	٠,٣٠	٩٢١,٢٤	
	٩	٣٠٣٣,٨٧	٢٩٦٠,٨٨٢	٢٩٩٧,٣٧٦	٠,٣٠	٨٩٩,٢١	
	١٠	٢٩٦٠,٨٨٢	٢٨٨٧,٧١٦	٢٩٢٤,٢٩٩	٠,٣٠	٨٧٧,٢٩	
	١١	٢٨٨٧,٧١٦	٢٧٩٨,٧٧	٢٨٤٣,٢٤٣	٠,٢٠	٥٦٨,٦٥	
	١٢	٢٧٩٨,٧٧	٢٧٢٤,٠٦	٢٧٦١,٤١٥	٠,٢٢	٦٠٧,٥١	
الاجمالي				١٠٩٧٢,٨٨			
الكمية المنقذة (م ^٣)				١٢٢٠٦,٨٢			

الهيئة العامة للطرق والكباري
يصدق
١٠

استشاري العام سينترا
١٠

شركة بناء محمد بدوي
للإنشاء والصناعة
١٠



أبناء محمد بدوي
MOHAMED BADAWY SONS
للإنشاء والصناعة



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail)

بيان اجماليات للبند رقم (٤)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	ملاحظات
	١٢٢٠٦,٨٢	٦٧٧٣,٨٢	٥٤٣٣	٣٣٠٠٠	٣م	توريد وفرد ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (١) وسن (٢) وسن (٣) ورملة ومحتوي اسمنت ١٠٠ كيلو اسمنت مقاوم للكبريتات علي ان يتم الخلط في محطة خلط مركزي والنقل والفرد والتسوية في الموقع علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٣٠ سم مع رش المياه في الموقع والدمك للوصول لاقصي كثافة جافة ٩٥% ويكون اختبار حمل اللوحة ٨٠ ميجا باسكال حسب اصول الصناعة وحسب المواصفات الخاصة بالمشروع و حسب التصميم	Item No
	١٢٢٠٦,٨٢					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٥٤٣٣,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٦٧٧٣					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٢٢٠٦					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م /

استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافية

شركة

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail)

رقم البند (٣)

بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش خليط سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الاتزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الاتزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % و الا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا بسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف .

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم .

- يتم حساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .

- السعر يشمل قيمة المواد المحجوبة .

- السعر يشمل كارتات الطريق .

ملاحظات	الكمية (م³)	سمك الطبقة	متوسط المسطح	مسطح علوي	مسطح سفلي	منسوب الطبقة من الفيرما	رقم الطبقة
	٢٤١,٠٢	٠,٢٥	٩٦٤,٠٩	٩٥٩,٦٢	٩٦٨,٥٥	٧-	١
	٢٣٨,٧٩	٠,٢٥	٩٥٥,١٦	٩٥٠,٧٠	٩٥٩,٦٢	٦,٧٥-	٢
	٢٣٦,٥٦	٠,٢٥	٩٤٦,٢٥	٩٤١,٨٠	٩٥٠,٧٠	٦,٥-	٣
	٢٣٤,٣٤	٠,٢٥	٩٣٧,٣٥	٩٣٢,٩٠	٩٤١,٨٠	٦,٢٥-	٤
	٢٣٢,١١	٠,٢٥	٩٢٨,٤٥	٩٢٤,٠٠	٩٣٢,٩٠	٦-	٥
	٢٢٩,٨٩	٠,٢٥	٩١٩,٥٨	٩١٥,١٥	٩٢٤,٠٠	٥,٧٥-	٦
	٢٢٧,٠٢	٠,٢٥	٩٠٨,٠٨	٩٠١,٠٠	٩١٥,١٥	٥,٥-	٧
	٢١٤,٦٤	٠,٢٥	٨٥٨,٥٤	٨٤٨,٧٨	٨٦٨,٣٠	٥,٢٥-	٨
	٢٠٩,٨٥	٠,٢٥	٨٣٩,٣٩	٨٣٠,٠٠	٨٤٨,٧٨	٥-	٩
٢٠٦٤,٢٢			الاجمالي				
	٥٨٣,٦٦	٠,٢٥	٢٣٣٤,٦٢	٢٣١٩,٢١	٢٣٥٠,٠٣	١٨,٥-	١
	٥٧٦,٦٠	٠,٢٥	٢٣٠٦,٣٩	٢٢٩٣,٥٦	٢٣١٩,٢١	١٨,٢٥-	٢
	٥٧٠,١٣	٠,٢٥	٢٢٨٠,٥١	٢٢٦٧,٤٥	٢٢٩٣,٥٦	١٨-	٣
	٥٥٦,٣٨	٠,٢٥	٢٢٢٥,٥٢	٢١٨٣,٥٨	٢٢٦٧,٤٥	١٧,٧٥-	٤
	٥٤٩,٩٤	٠,٢٥	٢١٩٩,٧٦	٢٢١٥,٩٣	٢١٨٣,٥٨	١٧,٥-	٥
	٥٥٠,٧٤	٠,٢٥	٢٢٠٢,٩٤	٢١٨٩,٩٥٦	٢٢١٥,٩٣	١٧,٢٥-	٦
٣٣٨٧,٤٣			الاجمالي				
٥٤٥١,٦٥			الكمية المنفذة (م³)				

الهيئة العامة للمطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة

١٠

م/ احمد ابو عافية

١٠

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail)

بيان اجماليات للبند رقم (٣)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 3	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش خليط سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الاتزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الاتزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا بسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم حساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية . - السعر يشمل كارتات الطريق .	م٣	٢٦٤٠٠	٣٧٩٤	١٦٥٧,٦٥	٥٤٥١,٦٥	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٥٤٥١,٦٥	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٣٧٩٤,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					١٦٥٧	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص					٥٤٥١	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة

١٠ / محمد بدوي

م / احمد ابو عافية

١٠ / محمد علي