

مستخلص رقم (٢٢) من بدء العملية الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

[illegible]

م / جهاد محمد سعد

7

Conclusion

11-1-2011

تم البتة طبقا للقرار السعدي

3285100 11/24/19

مستخلص رقم (٢٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

جمال في أعمال البر

تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٠ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة..... (٢).

قرش جنیه

م / طارق يوسف الجزار

المحاسب (المستفيد) المحاسب
 على محاسب (المستفيد) المحاسب
 غير الواردة بعد الشروط (إعتمدت من) المحاسب
 بعد .. المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقّدة يظهر
سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في
قرش جنيه
ينفق للمقاول مبلغ
ملاحظة اللغات :

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير

المشروع

م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع: 

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني الشركة المنفذة - مدير المشروع

/ رانیا احمد ابراہیم

م / رمضان عطيه

لتوقع :

توقيع :

مدير الإنشاءات

(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الى كم ١٥٦+٤٨٠)

3. النقص في طرق العلاج النصفية

المعدة - طبخ اللحم المقطعة

لہذا گہری بات راضی ہے

1-150

7/6/2016





الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣



الهيئة العامة
للطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	اللغات		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبارى														
أ - أعمال البر														
٦	بشتر الطولى تكسير و ٢٩٥ برودرات لزوم الحوائط المعرضة لأمطار القويروى وفيلد يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى شاطئ المصومية وكل ما يلزم ظهور العمل كاملاً طبقاً لتترويط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٠	١٥,١٣	م.ط	٩٠٠	٤٦٠	٠	٤٦٠	جارى	٠	٦٩٥٩,٨٠	٠,٠٠	٦٩٥٩,٨٠	ملاحظات
٧	بشتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو التتروك لزوم الحوائط المعرضة لأمطار القويروى وفيلد يشمل جميع المعدات اللازمة لتترويط ونقل المخلفات إلى شاطئ المصومية وكل ما يلزم ظهور العمل كاملاً طبقاً لتترويط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٨٠,٧١	م	١٥٠٠	٤١٦	٠	٤١٦	جارى	٠	٣٣٥٧٥,٣٦	٠,٠٠	٣٣٥٧٥,٣٦	
٩	بشتر الحبيب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والأساس أسفلت المتعارض مع مسار القويروى وفيلد يشمل جميع المعدات اللازمة لتكسير ونقل المخلفات إلى شاطئ المصومية	٠	١٢١,٠٧	م	٣٠٠٠	٩٣٢	٠	٩٣٢	جارى	٠	١١٢٨٣٧,٢٤	٠,٠٠	١١٢٨٣٧,٢٤	
١٢	بشتر الطولى أصمت تنوية مبرورية شاملة الإضاءة و الإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات	٠	١٥١٣,٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٤	٠	١٧٤	جارى	٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠	٠,٠٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠	
١٣	بشتر الطولى توفير حواجز خرسانية و اسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المبرورية طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة لتترويط	٠	١٥١٣,٣٥	م.ط	٢٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جارى	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	٠,٠٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	
٢٢	بشتر الطولى تنقية جسات فى جميع التواع القريبة عدا الصغرية													
١٢٢	أجهاد ترية أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٨٠,٣٤	م.ط	١٩٠٠	١٣٩٩٧	٠	١٣٩٩٧	جارى	٠	١١٢٧٢٣٤٣,٩٨	٠,٠٠	١١٢٧٢٣٤٣,٩٨	
٢٢-ب	علاوة أجهاد ترية أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٤٠٠ كجم/سم	٠	٧٥٥,٠١	م.ط	٢٨٥٠	١٠٩٦	٠	١٠٩٦	جارى	٠	٨٢٧٤٩٠,٩٦	٠,٠٠	٨٢٧٤٩٠,٩٦	
٢٢-ج	علاوة أجهاد ترية أكبر من ٤٠٠ كجم/سم وأقل من ٦٠٠ كجم/سم	٠	١١٠,٧٣,٣٥	م.ط	١١٤٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	جارى	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠,٠٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	
٢٤	بشتر الحبيب حفر استكشافى بمعداة يدوية قبل تنقية الأعمال و قلعة تشمل كل ما يلزم ظهور العمل طبقاً لتترويط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠	١٠٠,٢٢	م	٢٥٦٢٠	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	جارى	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠,٠٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	
٢٥	بشتر الحبيب حفر ميكانيكى بين الحوائط المصوبية لتفراغ الساحة بالمصق المطلوب فى جميع التواع القريبة عدا الصغرية لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع													
١٧٥	أجهاد ترية ١٢٥ كجم/سم	٠	١٠١,٦٣	م	١٣٥٠٠	٢١٢٧٦	١١٢٦	٢٢٤٠٢	جارى	٠	٢٢٠١٥,٢٦	٠,٠٠	٢٢٧٦٧١٠,٣	الكمية الحالية لاشهر سابقة
٢٥-ب	علاوة أجهاد ترية أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٢٥٠ كجم/سم	٠	١٢١,٩٦	م	٢٠٢٥٠	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	جارى	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	٠,٠٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	
٢٥-ج	علاوة أجهاد ترية أكبر من ٢٥٠ كجم/سم وأقل من ٥٠٠ كجم/سم	٠	٢٢٣,٥٩	م	٨١٠٠	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	جارى	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠,٠٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	
٢٦	بشتر الحبيب حفر ميكانيكى بين الحوائط المصوبية لتفراغ الساحة بالمصق المطلوب فى جميع التواع القريبة عدا الصغرية لزوم الأساسات وتنشويها داخل الموقع لإعادة الترميم بها داخل الموقع													
١٧٦	أجهاد ترية أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٨٠,٧١	م	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	جارى	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	
٣١	بعد نقل خارجى وتركيب وركب مكينة الحواظيق فى الموقع ثم نقلها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من ثلثة الأعمال والصهر يشمل المعدات والآلات اللازمة لذلك وتركيب بالمواقع ونقله الثقيل وكارتات الطريق وفيلد شامل مما مجموعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	١٥٠٥٧٧,٠٠	عدد	١٠	٥	٠,٠	٥,٠	جارى	٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	
٣٤	بشتر الطولى اصمت حواظيق بشتر ١٢٠ سم بشتر فى جميع التواع القريبة عدا الصغرية ريم تسميم اسطحة لتدريسيه والخلط والميكانيكى على الأجزاء الأجهاد الممر عن ٤٠٠ كجم / سم / بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى بورتلاندى عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام الصلطات خاصة													
١٢٣	أجهاد ترية أقل من ١٢٥ كجم/سم	٠	٦٤١٠,١	م.ط	٨٠٠٠٠	٤١٨٠٠	٨٤٣	٤٢٦٤٣	جارى	٠	٢٧٣٣٤٥٨٩٤,٣٠	٢,٩٩٣,١٣٢,٠٩	٢٧٠٣٥٧٦٢,٢١	بسبب تغير اجهاد الخرسة
٢٣-ب	علاوة أجهاد ترية أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٤٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٣٠٢٢,٢٦	م.ط	١٢٠٠٠	٢٨٦٠	٢٥١	٣١١١	جارى	٠	٩٤٠٢٢٥٠,٨٦	٠,٠٠	٩٤٠٢٢٥٠,٨٦	
٢٣-ج	علاوة أجهاد ترية أكبر من ٤٠٠ كجم/سم وأقل من ٦٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٦٠٣٧,١	م.ط	٤٨٠٠	٣٨٤	٠	٣٨٤	جارى	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	٠,٠٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	
٢٣-د	علاوة أجهاد ترية أكبر من ٦٠١ كجم/سم و حتى ٨٠٠ كجم/سم و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٩٠٦٦,٧٨	م.ط	٤٨٠٠	١٧	٠	١٧	جارى	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	٠,٠٠	١٥٤١٣٥,٢٦	
٣٨	بعد عمل تجربة تحميل على غزاقق غير عامل وضبط العمل التصميمى (٢٠٠ %) وقلعة تشمل الإزاح المعنوية الموقوفة واهيوزة القياس والمعدات و الترميم أو التبولكات الخرسانية أو اى وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل لتوصول الى حمل التجربة المطلوب													
١٢٨	قفل ١٢٠ سم	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠,٠٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	
٤٠	بعد عمل تجربة تحميل على غزاقق عامل حمل التجربة (١٠٠ %) من العمل التصميمى وقلعة تشمل الإزاح المعنوية الموقوفة واهيوزة القياس والمعدات والقرم أو التبولكات الخرسانية													
١٤٠	قفل ١٢٠ سم	٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	عدد	٢٧	٦	٠	٦	جارى	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	٠,٠٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	
٤٢	بعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الغزاقق بنسبة ١٠ % من اجمتى عدد الغزاقق -													
١٤٢	قفل ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة .	٠	١٢٧١٣٩	عدد	١٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	
٢٢	قفل ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٠	٦١٠٢٧	عدد	٢٧٠	١١٢	٣	١١٥	جارى	٠	٧٠١٩٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٩٢٥٥,٠٠	
إجمالي أعمال البر (٣)														
								٣١٧,٨٢٧,٠٩٦,٣٠	٠	٠,٠٠	٢,٩٩٣,١٣٢,٠٩	٠	٣١٤,٨٣٣,٩٦٤,٢١	

إجمالي أعمار البر (٣)

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

التوقيع :



مدير عام المشروعات
حيدر
د / جهاد محمد سعد

قرض
 ١٥
 المحاسب لقر
 على الحساب
 غير الواردة بحد الشروط وأُغتُمت من

م / طارق يوسف الجزار



الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣



ميام الحديد المرتبطة باستقطاعات البنود الاخرى

لحين انتهاء اعمال الرفع و شد الكابلات

شركة الزليبي بشار

7.

۱۳۳۳

فقط

مدير عام المشروعات

١٤٨
م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع:

الشركة المنفذة مدير المشروع

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع :

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

مدير الانشاءات
(مسار القطار من كم . .

(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الي كم ١٥٦+٤٨٠)

تم التمهيد طبعاً للقرآن الكريم
المقدمة وطبعة السليم المفعلة
عبد الكريم بن رافع الخلف
بأمره





تعاونیت اور
عشاقان دانش و شکر



الهيئة العامة
للطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	اللغات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه				
أولاً : أعمال الكياري																	
أ - أعمال البئر																	
٦٠	بالعدد توريد و تركيب ركائز Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن طبقاً للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجداول و الرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز																
أ	Fixed Spherical Bearings	٠	٩٠٠٠٠٠	عدد	٢٦٣	١٢	٠	١٢	جاري	٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٣٠٢٥٠٠٠٠٠٠			*حجز ١٥% من اجمالي عدد(٢٢) ركيزة *حجز ٣٠% من اجمالي عدد (٢٦) ركيزة لحين التركيب و الاختبارات
ب	Guided Spherical Bearings																
ب-١	Transversal	٠	٩٠٠٠٠٠	عدد	٢٦٢	١٢	٠	١٢	جاري	٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٣٠٢٥٠٠٠٠٠٠			
ب-٢	Longitudinal	٠	٩٠٠٠٠٠	عدد	٢٦٢	١٢	٠	١٢	جاري	٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٣٠٢٥٠٠٠٠٠٠			
ج	Free Spherical Bearings	٠	٩٠٠٠٠٠	عدد	٢٦٣	١٢	٠	١٢	جاري	٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٣٠٢٥٠٠٠٠٠٠			
إجمالي أعمال البئر (٥)										٠	٤٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٣٣,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠			
إجمالي قيمة المستخلص (٥+٤+٣+٢+١)										٠	١,١٠٧,١٧٢,٢٨٠,٠٥٥	١٥,٩٥٤,٣١٨,٨٩	٠	١,٠٩١,٢١٧,٩٦١,٦٦			
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق																	
القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٢٢)																	
										٠	٤٢,٢٤٥,٩٢١,٤٥	٠	٠	٠	٠		

م / طارق يوسف الجزار