

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيد : / / ٢٠٢٤

التاريخ : / / ٢٠٢٤



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار (١) عن مستخلصات أرقام (١ ، ٢ ، ٣) جاري عن العملية
عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات

صم

عاد



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٣
التاريخ : / / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٠٢

بالإحالة إلى مستخلص فروق أسعار (١) عن مستخلصات ١ ، ٢ ، ٣ جاري

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف و الإستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معمل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عيسى
رئيس الإدارة المركزية

مس

عاد

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	بيانات الأعمال			نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة		الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)				
			الكمية بالمقاييس	فئة البند (جنيه)	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار						
14	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م / ط	3500	352		200.000	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	447.4	222	490.5	332	0.00064	0.00
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	413	208.1	332	0.00064	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	413	207.2	332	0.00064	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	417.6	217.5	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	389.8	221.8	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.5	232.6	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	403.3	234.6	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	442.2	253.4	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	486.8	270.3	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	594.8	297.9	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	654.5	278.4	353.6	0.00394	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	772.7	280.7	367.7	0.00609	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	280.7	367.7	0.00609	0.00	
			3500	352			0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	277.5	371.3	0.00664	0.00	
			200.000	3500			352	200.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	273.8	396.2	0.01043	734.50
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	273.6	396.2	0.01043	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	279.6	396.2	0.01043	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	923.6	282.5	396.2	0.01043	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	303.5	396.2	0.01043	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	998.5	320.6	417	0.01361	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1067.8	336.1	417	0.01361	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1339.7	351.9	417	0.01361	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1384.6	351.9	417	0.01361	0.00
			0.000	3500			352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1289.8	368.6	480.4	0.02328	0.00
0.000	3500	352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1128.9	368.6	480.4	0.02328	0.00					
0.000	3500	352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1128.9	368.6	480.4	0.02328	0.00					
0.000	3500	352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1128.9	393.6	480.4	0.02328	0.00					
0.000	3500	352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1128.9	393.9	541.5	0.03260	0.00					
0.000	3500	352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1128.9	446	541.5	0.03260	0.00					
0.000	3500	352	0.000	0%	0%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	1128.9	500.4	541.5	0.03260	0.00					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Figure 1

6. $\frac{1}{2} \sqrt{2} \approx 0.707$

عن أبي هريرة

مذہب انارکھا المصلحین و مصلحات

Figure 1

المؤلف


نکات:

3. 15

12/1

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م / ط	3200	4000	1423.68	Apr-22	535.650	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00668-	11442.06-
			3200	4000		May-22	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.01655-	0.00
			3200	4000		Jun-22	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.01719-	0.00
			3200	4000		Jul-22	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00658-	0.00
			3200	4000		Aug-22	206.470	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00352-	2327.46-
			3200	4000		Sep-22	210.470	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00415	2793.97
			3200	4000		Oct-22	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00557	0.00
			3200	4000		Nov-22	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.01892	0.00
			3200	4000		Dec-22	37.470	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.03093	3708.19
			3200	4000		Jan-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.05053	0.00
			3200	4000		Feb-23	93.470	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.03668	10971.02
			3200	4000		Mar-23	36.070	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.04046	4670.52
			3200	4000		Apr-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.04046	0.00
			3200	4000		May-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.03874	0.00
			3200	4000		Jun-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.03991	0.00
			3200	4000		Jul-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.03977	0.00
			3200	4000		Aug-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.04403	0.00
			3200	4000		Sep-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.04609	0.00
			3200	4000		Oct-23	12.500	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.06101	2440.23
			3200	4000		Nov-23	23.900	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.07632	5837.28
			3200	4000		Dec-23	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.08733	0.00
			3200	4000		Jan-24	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.09856	0.00
			3200	4000		Feb-24	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.09856	0.00
			3200	4000		Mar-24	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.12009	0.00
			3200	4000		Apr-24	11.840	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12009	4549.92
			3200	4000		May-24	11.840	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12009	4549.92
			3200	4000		Jun-24	0.000	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.13785	0.00
			3200	4000		Jul-24	13.790	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.14738	6503.53
			3200	4000		Aug-24	20.360	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.18438	12013.03
			3200	4000		Sep-24	9.850	0%	16.5%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.22302	7029.73



رئيس الإدارة المركزية
التوقيع

مدير إدارة المشروع
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع


مهندس المشروع
التوقيع

الإستشاري العام
التوقيع

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م / ط	4200	6000	3911.5	Apr-22	370.013	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00725-	11269.61-
			4200	6000		May-22	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.01790-	0.00
			4200	6000		Jun-22	307.573	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.01859-	24017.60-
			4200	6000		Jul-22	138.573	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00741-	4309.86-
			4200	6000		Aug-22	240.573	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00411-	4153.08-
			4200	6000		Sep-22	323.573	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00417	5660.54
			4200	6000		Oct-22	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00570	0.00
			4200	6000		Nov-22	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.02010	0.00
			4200	6000		Dec-22	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.03305	0.00
			4200	6000		Jan-23	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.05420	0.00
			4200	6000		Feb-23	153.573	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.03926	25322.62
			4200	6000		Mar-23	279.173	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.04317	50620.97
			4200	6000		Apr-23	174.573	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.04317	31654.40
			4200	6000		May-23	300.076	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.04127	52012.95
			4200	6000		Jun-23	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.04223	0.00
			4200	6000		Jul-23	136.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.04208	24035.72
			4200	6000		Aug-23	68.250	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.04668	13379.92
			4200	6000		Sep-23	295.250	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.04890	60637.17
			4200	6000		Oct-23	336.500	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.06499	91850.69
			4200	6000		Nov-23	290.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.08127	98981.72
			4200	6000		Dec-23	188.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.09314	73545.45
			4200	6000		Jan-24	187.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.10525	82662.90
			4200	6000		Feb-24	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.10525	0.00
			4200	6000		Mar-24	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.12772	0.00
			4200	6000		Apr-24	39.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12772	20919.94
			4200	6000		May-24	39.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12772	20919.94
			4200	6000		Jun-24	0.000	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.14687	0.00
			4200	6000		Jul-24	14.040	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.15642	9223.90
			4200	6000		Aug-24	20.730	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.19634	17094.87
			4200	6000		Sep-24	10.030	0%	17.8%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.23803	10027.16



مدير إدارة المشاريع
التوقيع

مدير إدارة المشتريات
التوقيع

مدير الميزانية
التوقيع

مهندس المشروع
التوقيع

الإشراف العام
التوقيع

التوقيع


مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبيود المتغيرة				الارقام الخياسية في شهر التعاقد				الارقام الخياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة او الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار		
0.00			2000	1950		Apr-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00366-	0.00
0.00			2000	1950		May-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00946-	0.00
0.00			2000	1950		Jun-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00984-	0.00
0.00			2000	1950		Jul-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00224-	0.00
0.00			2000	1950		Aug-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00045-	0.00
0.00			2000	1950		Sep-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00406	0.00
0.00			2000	1950		Oct-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00490	0.00
0.00			2000	1950		Nov-22	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.01275	0.00
9249.65			2000	1950		Dec-22	239.533	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.01980	9249.65
11761.57			2000	1950		Jan-23	192.533	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.03133	11761.57
0.00			2000	1950		Feb-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.02319	0.00
0.00			2000	1950		Mar-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.02630	0.00
0.00			2000	1950		Apr-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.02630	0.00
0.00			2000	1950		May-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.02551	0.00
10931.91			2000	1950		Jun-23	201.934	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.02776	10931.91
19754.19			2000	1950		Jul-23	366.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.02768	19754.19
0.00			2000	1950		Aug-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.03018	0.00
0.00			2000	1950		Sep-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.03139	0.00
861.51			2000	1950		Oct-23	11.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.04016	861.51
1968.59			2000	1950		Nov-23	20.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.05048	1968.59
0.00			2000	1950		Dec-23	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.05695	0.00
1115.24			2000	1950		Jan-24	9.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.06355	1115.24
0.00			2000	1950		Feb-24	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.06355	0.00
0.00			2000	1950		Mar-24	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.08019	0.00
1720.08			2000	1950		Apr-24	11.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.08019	1720.08
1720.08			2000	1950		May-24	11.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.08019	1720.08
0.00			2000	1950		Jun-24	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.09063	0.00
0.00			2000	1950		Jul-24	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.10007	0.00
0.00			2000	1950		Aug-24	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.12183	0.00
0.00			2000	1950		Sep-24	0.000	0%	9.7%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.14454	0.00

23
بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البتونييت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

م / ط

1062.00



مدير ادارة المشاريع

مدير ادارة المشاريع

مدير المشروع

مهندس المشروع

المستخلص رقم

الصفحة رقم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الإجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العمالة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
			91	30177		Apr-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00192	0.00
			91	30177		May-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00192	0.00
			91	30177		Jun-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00192	0.00
			91	30177		Jul-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Aug-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Sep-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Oct-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Nov-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Dec-22	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Jan-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.01181	0.00
			91	30177		Feb-23	15540.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.01181	16695.31
			91	30177		Mar-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.01826	0.00
			91	30177		Apr-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.01826	0.00
			91	30177		May-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.01991	0.00
			91	30177		Jun-23	2139.600	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.03130	6094.14
			91	30177		Jul-23	4221.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.03130	12022.51
			91	30177		Aug-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.03130	0.00
			91	30177		Sep-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.03130	0.00
			91	30177		Oct-23	240.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.03130	683.58
			91	30177		Nov-23	451.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.04082	1675.19
			91	30177		Dec-23	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.04082	0.00
			91	30177		Jan-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.04082	0.00
			91	30177		Feb-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.04082	0.00
			91	30177		Mar-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.06983	0.00
			91	30177		Apr-24	1381.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.06983	8775.50
			91	30177		May-24	1381.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.06983	8775.50
			91	30177		Jun-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.06983	0.00
			91	30177		Jul-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.09779	0.00
			91	30177		Aug-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.09779	0.00
			91	30177		Sep-24	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.09779	0.00

بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذها داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـي العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.



رئيس الإدارة المركزية
للمشروعات والبنية التحتية

مدير إدارة المشاريع

مدير المشروع

مهندس المشروع

الإستشاري البعـث

المكتب الفني

التوقيع

التوقيع

التوقيع


التوقيع / م. ك. ح. ح.

التوقيع

التوقيع / م. ح. ح.

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العمالة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط 3م0.4+ رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	3م		450	1550	Apr-22	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.01113-	0.00
				450	1550	May-22	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.02789-	0.00
				450	1550	Jun-22	16.765	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.02897-	752.88-
				450	1550	Jul-22	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00997-	0.00
				450	1550	Aug-22	16.470	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00479-	122.16-
				450	1550	Sep-22	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00823	0.00
				450	1550	Oct-22	16.765	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.01064	276.56
				450	1550	Nov-22	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.03330	0.00
				450	1550	Dec-22	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.05367	0.00
				450	1550	Jan-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.08694	0.00
				450	1550	Feb-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.06344	0.00
				450	1550	Mar-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.07051	0.00
				450	1550	Apr-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.07051	0.00
				450	1550	May-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.06775	0.00
				450	1550	Jun-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.07089	0.00
				450	1550	Jul-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.07065	0.00
				450	1550	Aug-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.07788	0.00
				450	1550	Sep-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.08137	0.00
				450	1550	Oct-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.10669	0.00
				450	1550	Nov-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.13364	0.00
				450	1550	Dec-23	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.15233	0.00
				450	1550	Jan-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.17137	0.00
				450	1550	Feb-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.17137	0.00
				450	1550	Mar-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.21084	0.00
				450	1550	Apr-24	0.735	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.21084	240.20
				450	1550	May-24	0.735	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.21084	240.20
				450	1550	Jun-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.24097	0.00
				450	1550	Jul-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.25997	0.00
				450	1550	Aug-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.32277	0.00
				450	1550	Sep-24	0.000	0.0%	28.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.38834	0.00



مدير الإدارة المركزية
التوقيع

مدير إدارة المشاريع
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع

مهندس المشروع
التوقيع

الإشراف العام

التوقيع

مينا هاني

الإدارة العامة

منهم (أولاً) المفسرون والعلماء

منہم المشرکون

مهندسين المعماريين


١٠٠

الشركة المتحدة

میںا مان

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
36	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ³ و محتوى الأسمنت 450 كجم/سم ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	2775	1000	269.91	Apr-22	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00905-	0.00	
			2775	1000		May-22	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.02299-	0.00	
			2775	1000		Jun-22	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.02389-	0.00	
			2775	1000		Jul-22	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00697-	0.00	
			2775	1000		Aug-22	13.246	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00266-	97.81-	
			2775	1000		Sep-22	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00817	0.00	
			2775	1000		Oct-22	4.142	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.01018	116.98	
			2775	1000		Nov-22	64.278	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.02903	5178.88	
			2775	1000		Dec-22	149.591	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.04599	19089.13	
			2775	1000		Jan-23	31.743	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.07367	6489.21	
			2775	1000		Feb-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.05411	0.00	
			2775	1000		Mar-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.06072	0.00	
			2775	1000		Apr-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.06072	0.00	
			2775	1000		May-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.05861	0.00	
			2775	1000		Jun-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.06249	0.00	
			2775	1000		Jul-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.06229	0.00	
			2775	1000		Aug-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.06831	0.00	
			2775	1000		Sep-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.07122	0.00	
			2775	1000		Oct-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.09228	0.00	
			2775	1000		Nov-23	1.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.11578	321.28	
			2775	1000		Dec-23	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.13132	0.00	
			2775	1000		Jan-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.14717	0.00	
			2775	1000		Feb-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.14717	0.00	
			2775	1000		Mar-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.18326	0.00	
			2775	1000		Apr-24	2.955	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.18326	1502.78	
			2775	1000		May-24	2.955	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.18326	1502.78	
			2775	1000		Jun-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.20834	0.00	
			2775	1000		Jul-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.22728	0.00	
			2775	1000		Aug-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.27954	0.00	
			2775	1000		Sep-24	0.000	0.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.33410	0.00	



مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروع

م/ طارق احمد

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

الإشراف العام

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقايضة	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلامة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار			
37	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري و الهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كس لا يقل عن 450 كجم /سم 2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 500كجم/م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	3م	2875	1000	808.39	Apr-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00865-	0.00
				2875		May-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	566	332	0.02205-	0.00	
				2875		Jun-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	566	332	0.02292-	0.00	
				2875		Jul-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	566	353.6	0.00640-	0.00	
				2875		Aug-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	566	353.6	0.00225-	0.00	
				2875		Sep-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	566	353.6	0.00816	0.00	
				2875		Oct-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	566	353.6	0.01009	0.00	
				2875		Nov-22	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	566	353.6	0.02822	0.00	
				2875		Dec-22	125.765	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	566	353.6	0.04451	16094.73	
				2875		Jan-23	45.240	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	566	353.6	0.07113	9251.11	
				2875		Feb-23	45.240	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	566	353.6	0.05232	6805.46	
				2875		Mar-23	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	622	367.7	0.05884	0.00	
				2875		Apr-23	55.304	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	622	367.7	0.05884	9355.94	
				2875		May-23	55.304	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	622	371.3	0.05686	9039.94	
				2875		Jun-23	118.147	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	622	396.2	0.06088	20680.49	
				2875		Jul-23	0.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	622	396.2	0.06069	0.00	
				2875		Aug-23	60.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	622	396.2	0.06648	11467.17	
				2875		Sep-23	100.000	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	622	396.2	0.06927	19915.92	
				2875		Oct-23	6.600	0.0%	22.4%	0.0%	10%	0.0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	683.6	396.2	0.08952	1698.69	
				2875		Nov-23	12.400	0.0%	22.4%	0.0												

Abstract

فتاوى اللجنة الدائمة

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَمْسَكَ زَوْجَهُ فَكَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ»

الإمامة العنصرية

تشریح:

تفویض / ۱۵۶۵۸۸

المؤلف:

التواضع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبساته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم /سم ² محتوي اسمنت 450 كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة و حديد تسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا و تسوية السطح العلوي ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم للنهول العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.		3050	2250	422.00	Apr-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00821-	0.00
			3050	2250		May-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.02101-	0.00
			3050	2250		Jun-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.02184-	0.00
			3050	2250		Jul-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00576-	0.00
			3050	2250		Aug-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00180-	0.00
			3050	2250		Sep-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00815	0.00
			3050	2250		Oct-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00999	0.00
			3050	2250		Nov-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.02731	0.00
			3050	2250		Dec-22	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.04288	0.00
			3050	2250		Jan-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.06830	0.00
			3050	2250		Feb-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.05034	0.00
			3050	2250		Mar-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.05676	0.00
			3050	2250		Apr-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.05676	0.00
			3050	2250		May-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.05491	0.00
			3050	2250		Jun-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.05910	0.00
			3050	2250		Jul-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.05891	0.00
			3050	2250		Aug-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.06444	0.00
			3050	2250		Sep-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.06711	0.00
			3050	2250		Oct-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.08646	0.00
			3050	2250		Nov-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.10856	0.00
			3050	2250		Dec-23	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.12283	0.00
			3050	2250		Jan-24	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.13739	0.00
			3050	2250		Feb-24	99.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.13739	41484.89
			3050	2250		Mar-24	128.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.17212	67193.86
			3050	2250		Apr-24	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.17212	0.00
			3050	2250		May-24	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.17212	0.00
			3050	2250		Jun-24	0.000	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.19515	0.00
			3050	2250		Jul-24	61.120	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.21406	39904.54
			3050	2250		Aug-24	90.220	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.26206	72110.61
			3050	2250		Sep-24	43.660	0.0%	21.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.31217	41569.75

الإشراف على العمل

الشركة المنفذة

مهندس المشورة

مدير المشروع

مدير إدارة المشاريع

رئيس قسم المراقبة

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقايضة	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلارة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى الجهاد لا يقل عن 450كجم/سم2 و محتوى أسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح	3م	2970	2200	709.98	Apr-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00865-	0.00
			2970	2200		May-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.02205-	0.00
			2970	2200		Jun-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.02292-	0.00
			2970	2200		Jul-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00640-	0.00
			2970	2200		Aug-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00225-	0.00
			2970	2200		Sep-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00816	0.00
			2970	2200		Oct-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.01009	0.00
			2970	2200		Nov-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.02822	0.00
			2970	2200		Dec-22	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.04451	0.00
			2970	2200		Jan-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.07113	0.00
			2970	2200		Feb-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.05232	0.00
			2970	2200		Mar-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.05884	0.00
			2970	2200		Apr-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.05884	0.00
			2970	2200		May-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.05686	0.00
			2970	2200		Jun-23	242.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.06088	43759.48
			2970	2200		Jul-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.06069	0.00
			2970	2200		Aug-23	88.500	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.06648	17472.98
			2970	2200		Sep-23	147.500	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.06927	30346.66
			2970	2200		Oct-23	5.200	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.08952	1382.58
			2970	2200		Nov-23	9.800	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.11236	3270.26
			2970	2200		Dec-23	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.12730	0.00
			2970	2200		Jan-24	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.14254	0.00
			2970	2200		Feb-24	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.14254	0.00
			2970	2200		Mar-24	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.17798	0.00
			2970	2200		Apr-24	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.17798	0.00
			2970	2200		May-24	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.17798	0.00
			2970	2200		Jun-24	0.000	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.20209	0.00
			2970	2200		Jul-24	68.010	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.22102	44643.42
			2970	2200		Aug-24	100.390	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.27126	80877.46
			2970	2200		Sep-24	48.580	0%	22.4%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.32371	46706.16

توقيع المهندس

الإشراف على العمل

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير إدارة المشروع

مدير إدارة الشركة

مينا هان

أحمد

م. م. م. م. م.

عادل

م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلوة أوالخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
				100	1250	Apr-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00064	0.00
				100	1250	May-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00064	0.00
				100	1250	Jun-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00064	0.00
				100	1250	Jul-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Aug-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Sep-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Oct-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Nov-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Dec-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Jan-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Feb-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.00394	0.00
				100	1250	Mar-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
				100	1250	Apr-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
				100	1250	May-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.00664	0.00
				100	1250	Jun-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.01043	0.00
				100	1250	Jul-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.01043	0.00
				100	1250	Aug-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.01043	0.00
				100	1250	Sep-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.01043	0.00
				100	1250	Oct-23	1.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.01043	13.04
				100	1250	Nov-23	1.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.01361	17.01
				100	1250	Dec-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.01361	0.00
				100	1250	Jan-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.01361	0.00
				100	1250	Feb-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.01361	0.00
				100	1250	Mar-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.02328	0.00
				100	1250	Apr-24	1.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.02328	29.10
				100	1250	May-24	1.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.02328	29.10
				100	1250	Jun-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.02328	0.00
				100	1250	Jul-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.03260	0.00
				100	1250	Aug-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.03260	0.00
				100	1250	Sep-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.03260	0.00

53 بالمتري الطولي أعمال الجسات بالمجري المائي والبند شامل مما
جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات
المهندس المشرف

الإشراف العام

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الارقام القياسية في شهر التعاقد				الارقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
54	بالمتر المسطح أعمال دمسة لقواعد المجري المائي والهيكلي الطوي في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجري المائي والبر علي ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء الطوي كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المائية السفلية (دمسة) والبند يشمل مما جميعة اعمال توريد ودق القيسونات المؤقتة وتركيب ولحام الكمر اعلي القيسونات وتوريد الرمال المتبينة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للسومات التنفيذية وفك القيسونات و الكمر ونقلها خارج المجري المائي	م2	2800	200	200.00	Apr-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00064	0.00
			2800	200		May-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00064	0.00
			2800	200		Jun-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00064	0.00
			2800	200		Jul-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Aug-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Sep-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Oct-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Nov-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Dec-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Jan-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Feb-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	200		Mar-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
			2800	200		Apr-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
			2800	200		May-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.00664	0.00
			2800	200		Jun-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.01043	0.00
			2800	200		Jul-23	102.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.01043	2979.72
			2800	200		Aug-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.01043	0.00
			2800	200		Sep-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.01043	0.00
			2800	200		Oct-23	13.500	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.01043	394.37
			2800	200		Nov-23	25.500	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.01361	971.46
			2800	200		Dec-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.01361	0.00
			2800	200		Jan-24	54.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.01361	2057.21
			2800	200		Feb-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.01361	0.00
			2800	200		Mar-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.02328	0.00
			2800	200		Apr-24	2.500	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.02328	162.93
			2800	200		May-24	2.500	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.02328	162.93
			2800	200		Jun-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.02328	0.00
			2800	200		Jul-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.03260	0.00
			2800	200		Aug-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.03260	0.00
			2800	200		Sep-24	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.03260	0.00

توقيع مدير المنطقة


الإستشاري العام

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير إدارة المقاولات

مدير إدارة المقاولات



توقيع مدير المنطقة

توقيع مدير المشروع

توقيع مدير المشروع


توقيع مدير المنطقة

توقيع مدير المنطقة

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قناة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الإجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار		
56	م.ط	م.ط	700	5750	530.0	Apr-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00448-	0.00
			700	5750		May-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.01226-	0.00
			700	5750		Jun-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.01277-	0.00
			700	5750		Jul-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00041-	0.00
			700	5750		Aug-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00199	0.00
			700	5750		Sep-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00804	0.00
			700	5750		Oct-22	432.310	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00916	22764.25
			700	5750		Nov-22	97.690	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.01968	11053.85
			700	5750		Dec-22	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.02914	0.00
			700	5750		Jan-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.04458	0.00
			700	5750		Feb-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.03367	0.00
			700	5750		Mar-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.03926	0.00
			700	5750		Apr-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.03926	0.00
			700	5750		May-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.03857	0.00
			700	5750		Jun-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.04409	0.00
			700	5750		Jul-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.04398	0.00
			700	5750		Aug-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.04734	0.00
			700	5750		Sep-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.04896	0.00
			700	5750		Oct-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.06071	0.00
			700	5750		Nov-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.07663	0.00
			700	5750		Dec-23	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.08530	0.00
			700	5750		Jan-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.09414	0.00
			700	5750		Feb-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.09414	0.00
			700	5750		Mar-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.12283	0.00
			700	5750		Apr-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12283	0.00
			700	5750		May-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12283	0.00
			700	5750		Jun-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.13682	0.00
			700	5750		Jul-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.15563	0.00
			700	5750		Aug-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.18478	0.00
			700	5750		Sep-24	0.000	0.0%	13.0%	0.0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.21523	0.00

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالمجري الماني طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي يحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رووس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أساور حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبك داخل المعدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف



رئيس الإدارة العامة للطرق والكباري
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

التوقيع

مدير إدارة المشروع
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

التوقيع

عادل

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

الإستشاري العام

التوقيع

مدير مكتب المصمم

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بريدان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار		
			31000	390		Apr-22	7.225	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.10300	23069.03
			31000	390		May-22	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.04513	0.00
			31000	390		Jun-22	9.856	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.04513	13789.07
			31000	390		Jul-22	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.05485	0.00
			31000	390		Aug-22	12.766	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00808	3197.89
			31000	390		Sep-22	5.219	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.01935	3130.84
			31000	390		Oct-22	32.109	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.03079	30648.00
			31000	390		Nov-22	6.643	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.09623	19816.45
			31000	390		Dec-22	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.17125	0.00
			31000	390		Jan-23	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.35293	0.00
			31000	390		Feb-23	12.775	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.45336	179540.93
			31000	390		Mar-23	24.850	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.65348	503410.94
			31000	390		Apr-23	15.925	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.89050	439619.87
			31000	390		May-23	26.632	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.89083	735465.50
			31000	390		Jun-23	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.89311	0.00
			31000	390		Jul-23	12.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.89311	332238.00
			31000	390		Aug-23	6.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.89311	166119.00
			31000	390		Sep-23	25.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.90993	705199.52
			31000	390		Oct-23	29.00	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.89311	802908.51
			31000	390		Nov-23	24.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	1.03783	772149.12
			31000	390		Dec-23	16.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	1.15441	572587.82
			31000	390		Jan-24	17.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	1.61180	849418.41
			31000	390		Feb-24	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	1.68733	0.00
			31000	390		Mar-24	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	1.53366	0.00
			31000	390		Apr-24	2.915	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	1.26300	114130.57
			31000	390		May-24	2.915	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	1.26300	114130.57
			31000	390		Jun-24	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	1.26300	0.00
			31000	390		Jul-24	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	1.26859	0.00
			31000	390		Aug-24	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	1.26859	0.00
			31000	390		Sep-24	0.000	65.0%	0.0%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	1.26859	0.00

بالطن توريد و تركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.

59

طن

288.83

الإشراف الفني

فئة البند

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير إدارة المشروع

رئيس الإدارة العامة

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع 14/12/2024

التوقيع

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

بيانات الأعمال بالعملة الخاصة																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أوالخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
61	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة الخرسانية جيد لا يقل عن 400 كجم/سم2 مع الدمك الديناميكي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 و الفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب في المجرى الماني و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	200	3450	81.42	Apr-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00782-	0.00
			200	3450		May-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	332	0.01889-	0.00	
			200	3450		Jun-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	332	0.01960-	0.00	
			200	3450		Jul-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	353.6	0.00943-	0.00	
			200	3450		Aug-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	353.6	0.00600-	0.00	
			200	3450		Sep-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	353.6	0.00260	0.00	
			200	3450		Oct-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	353.6	0.00419	0.00	
			200	3450		Nov-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	353.6	0.01916	0.00	
			200	3450		Dec-22	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	353.6	0.03262	0.00	
			200	3450		Jan-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	353.6	0.05460	0.00	
			200	3450		Feb-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	353.6	0.03907	0.00	
			200	3450		Mar-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	367.7	0.04220	0.00	
			200	3450		Apr-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	367.7	0.04220	0.00	
			200	3450		May-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	371.3	0.03998	0.00	
			200	3450		Jun-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	396.2	0.03931	0.00	
			200	3450		Jul-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	396.2	0.03915	0.00	
			200	3450		Aug-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	396.2	0.04393	0.00	
			200	3450		Sep-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	396.2	0.04624	0.00	
			200	3450		Oct-23	19.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	396.2	0.06296	4127.19	
			200	3450		Nov-23	36.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	417	0.07848	9747.74	
			200	3450		Dec-23	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	417	0.09083	0.00	
			200	3450		Jan-24	24.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	417	0.10341	8562.43	
			200	3450		Feb-24	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	417	0.10341	0.00	
			200	3450		Mar-24	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	480.4	0.12251	0.00	
			200	3450		Apr-24	1.210	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	480.4	0.12251	511.43	
			200	3450		May-24	1.210	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	480.4	0.12251	511.43	
			200	3450		Jun-24	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	480.4	0.14242	0.00	
			200	3450		Jul-24	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	541.5	0.14825	0.00	
			200	3450		Aug-24	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	541.5	0.18974	0.00	
			200	3450		Sep-24	0.000	0.0%	18.5%	0.0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	541.5	0.23307	0.00	

الإجمالي

مستخلص

رئيس الإدارة

مدير إدارة المشاريع

مدير المشروع

مستخلص

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ لمستخلصات جاري 1,2,3) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

بيانات الأعمال بالمشترط																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قناة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلو أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
65	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	1455	27000	155.75	Apr-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.10325	0.00
						May-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.04539	0.00
						Jun-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.04539	0.00
						Jul-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.05642	0.00
						Aug-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00965	0.00
						Sep-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.02093	0.00
						Oct-22	75.604	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.03236	66065.74
						Nov-22	20.396	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.09780	53858.66
						Dec-22	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.17283	0.00
						Jan-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.35450	0.00
						Feb-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.45493	0.00
						Mar-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.65592	0.00
						Apr-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.89294	0.00
						May-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.89349	0.00
						Jun-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.89729	0.00
						Jul-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.89729	0.00
						Aug-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.89729	0.00
						Sep-23	10.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.91411	246809.20
						Oct-23	22.00	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.89729	532988.00
						Nov-23	22.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	1.04328	619706.65
						Dec-23	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	1.15985	0.00
						Jan-24	2.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	1.61724	87331.07
						Feb-24	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	1.69277	0.00
						Mar-24	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	1.54297	0.00
Apr-24	1.875	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	1.27231	64410.49						
May-24	1.875	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	1.27231	64410.49						
Jun-24	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	1.27231	0.00						
Jul-24	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	1.28163	0.00						
Aug-24	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	1.28163	0.00						
Sep-24	0.000	65%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	1.28163	0.00						
الإجمالي																					48,870,672.17

الإستشارى العام

الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /