

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات أبو الخاوي (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٣

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار (١) عن مستخلصات أرقام (١ ، ٢ ، ٣) جاري عن العملية
عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
١٠/١٠/٢٠٢٤

مرفقات

مرفقات

مرفقات



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٤
التاريخ : / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري أبو الخاوي (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٠٣

بالإحالة إلى مستخلص فروق أسعار (١) عن مستخلصات ١ ، ٢ ، ٣ جاري

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف و الاستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معمل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

عاد

م

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

بيانات الأعمال بالعملة المحلية																												
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنية)	الكمية بالمقاييس	الاجملي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلو أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنية)							
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار									
14	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط		3500	352	65.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	332	447.4	222	490.5	0.00064	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	332	413	208.1	566	0.00064	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	332	413	207.2	566	0.00064	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	417.6	217.5	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	389.8	221.8	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	396.5	232.6	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	403.3	234.6	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	442.2	253.4	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	486.8	270.3	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	594.8	297.9	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	353.6	654.5	278.4	566	0.00394	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	367.7	772.7	280.7	622	0.00609	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	367.7	913.6	280.7	622	0.00609	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	371.3	913.6	277.5	622	0.00664	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	396.2	913.6	273.8	622	0.01043	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	396.2	913.6	273.6	622	0.01043	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	396.2	913.6	279.6	622	0.01043	0.00							
							0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	386.4	232.3	487.1	396.2	923.6	282.5	622	0.01043	0.00							
							29.38	0.01043	396.2	913.6	303.5	683.6	417	762	320.6	998.5	327.8	487.1	232.3	386.4	5%	0%	0%	0%	14.00	Nov-23	3500	352
							67.05	0.01361	417	762	336.1	1067.8	327.8	487.1	232.3	386.4	5%	0%	0%	0%	0.00	Dec-23	3500	352				
							0.00	0.01361	417	762	351.9	1339.7	327.8	487.1	232.3	386.4	5%	0%	0%	0%	0.00	Jan-24	3500	352				
							0.00	0.01361	417	762	351.9	1384.6	327.8	487.1	232.3	386.4	5%	0%	0%	0%	0.00	Feb-24	3500	352				
							0.00	0.02328	480.4	762	368.6	1289.8	327.8															


الجمهورية العربية الفلسطينية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المكتب الوطني للتعليم الإلكتروني

(التوقيع)
مهندس / محمد علي عبد السلام عيسى





[Handwritten signature]

Handwritten signature: عمار

۱۰۰

١٥

میں نے

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قمة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمعي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبيوتود المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلادة أو الخصم	قيمة قروقي الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخندات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوقى على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م / ط	8000	3200	2426.00	Apr-22	1062.385	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00668-	22693.69-
			May-22	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	332	0.01655-	0.00			
			Jun-22	82.304		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	332	0.01719-	4526.75-			
			Jul-22	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	217.5	353.6	0.00658-	0.00			
			Aug-22	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	221.8	221.8	353.6	0.00352-	0.00			
			Sep-22	203.357		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	353.6	0.00415	2699.55			
			Oct-22	295.304		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	353.6	0.00557	5262.54			
			Nov-22	709.650		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	353.6	0.01892	42970.53			
			Dec-22	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	353.6	0.03093	0.00			
			Jan-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	353.6	0.05053	0.00			
			Feb-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	353.6	0.03668	0.00			
			Mar-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	367.7	0.04046	0.00			
			Apr-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	367.7	0.04046	0.00			
			May-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	371.3	0.03874	0.00			
			Jun-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	396.2	0.03991	0.00			
			Jul-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	396.2	0.03977	0.00			
			Aug-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	396.2	0.04403	0.00			
			Sep-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	396.2	0.04609	0.00			
			Oct-23	9.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.06101	1756.96		
			Nov-23	16.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.07632	3907.81		
			Dec-23	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.08733	0.00		
			Jan-24	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.09856	0.00		
			Feb-24	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.09856	0.00		
			Mar-24	0.000		0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.12009	0.00		
Apr-24	24.000	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12009	9222.81						
May-24	24.000	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12009	9222.81						
Jun-24	0.000	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.13785	0.00						
Jul-24	0.000	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.14738	0.00						
Aug-24	0.000	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.18438	0.00						
Sep-24	0.000	0%	16.5%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.22302	0.00						

میں

رقم لبند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البنء (جنيه)	الكمية بالمقايضة	الاجمالى	فترة التنفيذ		الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنوء المتغيرة				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ				نسبة العلوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
						سولار	اسمنت		الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	اسمنت	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	اسمنت	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت		
18	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فورها على ألا تقل أطوال أشابير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاوازيق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م / ط	4200	4702	4702.00	Apr-22	148.600	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	447.4	222	490.5	332	0.00725-	4525.96-
			4200	4702		May-22	77.600	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	413	208.1	332	0.01790-	5834.82-	
			4200	4702		Jun-22	79.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	413	207.2	332	0.01859-	6168.91-	
			4200	4702		Jul-22	0.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	417.6	217.5	353.6	0.00741-	0.00	
			4200	4702		Aug-22	0.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	389.8	221.8	353.6	0.00411-	0.00	
			4200	4702		Sep-22	175.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.5	232.6	353.6	0.00417	3061.42	
			4200	4702		Oct-22	55.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	403.3	234.6	353.6	0.00570	1316.17	
			4200	4702		Nov-22	0.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	442.2	253.4	353.6	0.02010	0.00	
			4200	4702		Dec-22	23.900	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	486.8	270.3	353.6	0.03305	3317.84	
			4200	4702		Jan-23	174.300	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	594.8	297.9	353.6	0.05420	39678.65	
			4200	4702		Feb-23	149.400	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	654.5	278.4	353.6	0.03926	24634.54	
			4200	4702		Mar-23	173.900	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	772.7	280.7	367.7	0.04317	31532.37	
			4200	4702		Apr-23	173.300	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	280.7	367.7	0.04317	31423.58	
			4200	4702		May-23	317.700	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	277.5	371.3	0.04127	55067.77	
			4200	4702		Jun-23	177.300	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	273.8	396.2	0.04223	31448.92	
			4200	4702		Jul-23	318.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	273.6	396.2	0.04208	56201.16	
			4200	4702		Aug-23	38.500	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	913.6	279.6	396.2	0.04668	7547.65	
			4200	4702		Sep-23	234.000	0%	17.8%	0%	5%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	923.6	282.5	396.2	0.04890	48057.91	
			4200																			

0.92

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قصة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد	اسمنت	بيتومين	سولار		
23	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م / ط	1950	2500	1475.40	Apr-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00366-	0.00
			1950	2500		May-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00946-	0.00
			1950	2500		Jun-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00984-	0.00
			1950	2500		Jul-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00224-	0.00
			1950	2500		Aug-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00045-	0.00
			1950	2500		Sep-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00406	0.00
			1950	2500		Oct-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00490	0.00
			1950	2500		Nov-22	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.01275	0.00
			1950	2500		Dec-22	172.880	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.01980	6675.82
			1950	2500		Jan-23	388.880	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.03133	23756.14
			1950	2500		Feb-23	228.880	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.02319	10347.84
			1950	2500		Mar-23	210.880	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.02630	10813.38
			1950	2500		Apr-23	78.880	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.02630	4044.76
			1950	2500		May-23	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.02551	0.00
			1950	2500		Jun-23	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.02776	0.00
			1950	2500		Jul-23	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.02768	0.00
			1950	2500		Aug-23	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.03018	0.00
			1950	2500		Sep-23	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.03139	0.00
			1950	2500		Oct-23	12.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.04016	939.83
			1950	2500		Nov-23	22.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.05048	2165.45
			1950	2500		Dec-23	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.05695	0.00
			1950	2500		Jan-24	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.06355	0.00
			1950	2500		Feb-24	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.06355	0.00
			1950	2500		Mar-24	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.08019	0.00
			1950	2500		Apr-24	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.08019	0.00
			1950	2500		May-24	0.000	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.08019	0.00
			1950	2500		Jun-24	17.300	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.09063	3057.38
			1950	2500		Jul-24	111.700	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.10007	21797.70
			1950	2500		Aug-24	156.400	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.12183	37155.53
			1950	2500		Sep-24	75.600	0%	9.70%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.14454	21308.80

التوقيع :
مهندس / محمد عبد الحليم
0920

التوقيع :
م. كمال م. احمد

التوقيع :
م. ايهاب سني

التوقيع :
م. احمد محمد

التوقيع :
م. سحر هاني

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ: مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قوة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الارقام القياسية في شهر التعاقد				الارقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلو او الخصم	قيمة فروق الاسعار (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه		
	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بترية صالحة المورد بمعرفة المقاول وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسنولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والقوة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	91	30207	27696.40	Apr-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00192	0.00
			91	30207		May-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00192	0.00
			91	30207		Jun-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00192	0.00
			91	30207		Jul-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Aug-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Sep-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Oct-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Nov-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Dec-22	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Jan-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	0.00
			91	30207		Feb-23	17028.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01181	18293.93
			91	30207		Mar-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01826	0.00
			91	30207		Apr-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01826	0.00
			91	30207		May-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.01991	0.00
			91	30207		Jun-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.03130	0.00
			91	30207		Jul-23	4776.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.03130	13603.30
			91	30207		Aug-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.03130	0.00
			91	30207		Sep-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.03130	0.00
			91	30207		Oct-23	240.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.03130	683.58
			91	30207		Nov-23	448.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.04082	1664.05
			91	30207		Dec-23	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.04082	0.00
			91	30207		Jan-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.04082	0.00
			91	30207		Feb-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.04082	0.00
			91	30207		Mar-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.06983	0.00
			91	30207		Apr-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.06983	0.00
			91	30207		May-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.06983	0.00
			91	30207		Jun-24	0.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.06983	0.00
			91	30207		Jul-24	1631.230	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.09779	14515.88
			91	30207		Aug-24	2408.006	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.09779	21428.20
			91	30207		Sep-24	1165.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.09779	10368.45



التوقيع: / محمد عبد السلام عاصم

التوقيع: / محمد ابراهيم

التوقيع: / محمد ابراهيم

التوقيع: / محمد ابراهيم

التوقيع: / محمد ابراهيم

التوقيع: / محمد ابراهيم

رقم البند	بيانات الأعمال بالأحمر										نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العالوة أو الخصم	قيمة فرق السعر (جنيه)
	الكمية خلال فترة التنفيذ	فترة التنفيذ	الاجمالي	الكمية بالمقاييس	فئة البند (جنيه)	الوحدة	بيان الأعمال	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيثومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيثومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيثومين	سولار					
33	0.000	Apr-22	59.90	100	1550	3م	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط +3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.01113-	0.00			
	0.000	May-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	0.02789-	0.00				
	18.464	Jun-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	0.02897-	829.18-				
	7.384	Jul-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	0.00997-	114.09-				
	0.000	Aug-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	0.00479-	0.00				
	0.000	Sep-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	0.00823	0.00				
	0.000	Oct-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	0.01064	0.00				
	0.000	Nov-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	0.03330	0.00				
	21.152	Dec-22		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	0.05367	1759.72				
	0.000	Jan-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	0.08694	0.00				
	0.000	Feb-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	0.06344	0.00				
	0.000	Mar-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	0.07051	0.00				
	0.000	Apr-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	0.07051	0.00				
	0.000	May-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	0.06775	0.00				
	0.000	Jun-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	0.07089	0.00				
	9.000	Jul-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	0.07065	985.52				
	0.000	Aug-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	0.07788	0.00				
	0.000	Sep-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	0.08137	0.00				
	1.000	Oct-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.10669	165.36			
	1.000	Nov-23		100	1550			0%	28%	0%	10%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.13364	207.15			
	0.000	Dec-23		100	1550			0%																

الاستشارة في الإسلام

2.2.2.2. *Phylogenetic analysis*

بيانات الأعمال بالعمالة بالعمالة																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قوة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه		
35	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300كجم/سم2 بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/3م أسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	2250	3509	1256.60	Apr-22	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00901-	0.00
						May-22	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	0.02289-	0.00	
						Jun-22	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	0.02379-	0.00	
						Jul-22	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	0.00691-	0.00	
						Aug-22	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	0.00262-	0.00	
						Sep-22	537.680	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	0.00817	9884.22	
						Oct-22	97.280	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	0.01017	2225.50	
						Nov-22	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	0.02894	0.00	
						Dec-22	32.280	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	0.04582	3328.02	
						Jan-23	296.480	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	0.07339	48954.29	
						Feb-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	0.05391	0.00	
						Mar-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	0.06051	0.00	
						Apr-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	0.06051	0.00	
						May-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	0.05841	0.00	
						Jun-23	20.280	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	0.06231	2843.33	
						Jul-23	209.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	0.06211	29208.66	
						Aug-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	0.06811	0.00	
						Sep-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	0.07100	0.00	
						Oct-23	13.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	0.09197	2690.25	
						Nov-23	25.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	0.11540	6491.12	
						Dec-23	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	0.13088	0.00	
						Jan-24	0.000	0%	23.2%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	0.14666	0.	

الاستشارة في المحاماة

Abstract

رقم البلد	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلوة القيمة (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	
36	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ² و محتوى الأسمنت 450 كجم/3م ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدات والغرم و عمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ³	2775	1500	281.7	Apr-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	-0.00905	0.00
						May-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	-0.02299	0.00
						Jun-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	-0.02389	0.00
						Jul-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	-0.00697	0.00
						Aug-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	-0.00266	0.00
						Sep-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	-0.00817	0.00
						Oct-22	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	-0.01018	0.00
						Nov-22	48.762	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	-0.02903	3928.75
						Dec-22	83.809	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	-0.04599	10694.77
						Jan-23	52.763	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	-0.07367	10786.32
						Feb-23	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	-0.05411	0.00
						Mar-23	23.666	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	-0.06072	3987.54
						Apr-23	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	-0.06072	0.00
						May-23	5.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	-0.05861	813.17
						Jun-23	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	-0.06249	0.00
						Jul-23	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	-0.06229	0.00
						Aug-23	10.500	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	-0.06831	1990.35
						Sep-23	28.500	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	-0.07122	5632.43
						Oct-23	17.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	-0.09228	4353.35
						Nov-23	6.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	-0.11578	1927.70
						Dec-23	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	-0.13132	0.00
						Jan-24	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	-0.14717	0.00
						Feb-24	0.000	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	-0.14717	0.00
						Mar-24	2.800	0%	23.3%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	48		

0.92

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

بيانات الأعمال بالمستخلص																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمقايسة	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة الملاءة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار		
37	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم 2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 500كجم/ م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعدة و البند بجميع مشمطاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م3	2875	1300	455.07	Apr-22	0.000	0%	22.4%	0%	332	490.5	222	447.4	327.8	487.1	232.3	386.4	0.00865-	0.00	
				2875		May-22	0.000	0%	22.4%	0%	332	566	208.1	413	327.8	487.1	232.3	386.4	0.02205-	0.00	
				2875		Jun-22	0.000	0%	22.4%	0%	332	566	207.2	413	327.8	487.1	232.3	386.4	0.02292-	0.00	
				2875		Jul-22	0.000	0%	22.4%	0%	353.6	566	217.5	417.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.00640-	0.00	
				2875		Aug-22	0.000	0%	22.4%	0%	353.6	566	221.8	389.8	327.8	487.1	232.3	386.4	0.00225-	0.00	
				2875		Sep-22	0.000	0%	22.4%	0%	353.6	566	232.6	396.5	327.8	487.1	232.3	386.4	0.00816	0.00	
				2875		Oct-22	0.000	0%	22.4%	0%	353.6	566	234.6	403.3	327.8	487.1	232.3	386.4	0.01009	0.00	
				2875		Nov-22	0.000	0%	22.4%	0%	353.6	566	253.4	442.2	327.8	487.1	232.3	386.4	0.02822	0.00	
				2875		Dec-22	0.000	0%	22.4%	0%	353.6	566	270.3	486.8	327.8	487.1	232.3	386.4	0.04451	0.00	
				2875		Jan-23	58.419	0%	22.4%	0%	353.6	566	297.9	594.8	327.8	487.1	232.3	386.4	0.07113	11946.07	
				2875		Feb-23	29.818	0%	22.4%	0%	353.6	566	278.4	654.5	327.8	487.1	232.3	386.4	0.05232	4485.52	
				2875		Mar-23	0.000	0%	22.4%	0%	367.7	622	280.7	772.7	327.8	487.1	232.3	386.4	0.05884	0.00	
				2875		Apr-23	197.946	0%	22.4%	0%	367.7	622	280.7	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.05884	33487.09	
				2875		May-23	0.000	0%	22.4%	0%	371.3	622	277.5	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.05686	0.00	
				2875		Jun-23	29.817	0%	22.4%	0%	396.2	622	273.8	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.06088	5219.18	
				2875		Jul-23	0.000	0%	22.4%	0%	396.2	622	273.6	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.06069	0.00	
				2875		Aug-23	0.000	0%	22.4%	0%	396.2	622	279.6	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.06648	0.00	
				2875		Sep-23	0.000	0%	22.4%	0%	396.2	622	282.5	923.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.06927	0.00	
				2875		Oct-23	3.500	0%	22.4%	0%	396.2	683.6	303.5	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.08952	900.82	
				2875		Nov-23	6.500	0%	22.4%	0%	417	762	320.6	998.5	327.8	487.1	232.3	386.4	0.11236	2099.67	
				2875		Dec-23	0.000	0%	22.4%	0%	417	762	336.1	1067.8	327.8	487.1	232.3	386.4	0.12730	0.00	
				2875		Jan-24	0.000	0%	22.4%	0%	417	762	351.9	1339.7	327.8	487.1	232.3	386.4	0.14254	0.00	
				2875		Feb-24	0.000	0%	22.4%	0%	417	762	351.9	1384.6	327.8	487.1	232.3	386.4	0.14254	0.00	
				2875		Mar-24	0.000	0%	22.4%	0%	480.4	762	368.6	1289.8	327.8	487.1	232.3	386.4	0.17798	0.00	
2875	Apr-24	3.600	0%	22.4%	0%	480.4	1079.1	368.6	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	0.17798	1842.12						
2875	May-24	3.770	0%	22.4%	0%	480.4	1079.1	368.6	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	0.17798	1929.11						
2875	Jun-24	0.000	0%	22.4%	0%	480.4	1079.1	393.6	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	0.20209	0.00						
2875	Jul-24	38.100	0%	22.4%	0%	541.5	1079.1	393.9	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	0.22102	24209.79						
2875	Aug-24	56.300	0%	22.4%	0%	541.5	1079.1	446	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	0.27126	43906.30						
2875	Sep-24	27.300	0%	22.4%	0%	541.5	1079.1	500.4	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	0.32371	25407.43						

بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهياكل العرضية فوق
العمدة الكبرى و الهياكل مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي
و جهد كسر لا يقل عن 450 كجم/سم² وحتوي اسمنت لا يقل
عن 500 كجم/م³ وادخاله لا يشمل دمج التسليح يتم التنفيذ طبقا
لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية للعمدة و البند جميع
مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرقات و الكبارى و
تعليمات المهندسين المشرف.

[illegible]

توضیحات: در صورتی که در این بخش، هیچ‌گونه تغییری در متن اصلی کتاب نشده باشد، این بخش را حذف کنید.

عبد

موضوع: مباحثات

١٢ طراز





220 line

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	بيانات الأعمال بالمتخا ص				نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة الخصم	قيمة العلوة الأسعار (جنه)		
			الاجملي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه				
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450كجم/سم2 و محتوى اسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح	م3	821.87	5000	2970		0.000	Apr-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	-0.00865	0.00
				5000	2970		0.000	May-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	-0.02205	0.00
				5000	2970		0.000	Jun-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	-0.02292	0.00
				5000	2970		0.000	Jul-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	-0.00640	0.00
				5000	2970		0.000	Aug-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	-0.00225	0.00
				5000	2970		0.000	Sep-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	-0.00816	0.00
				5000	2970		0.000	Oct-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	-0.01009	0.00
				5000	2970		0.000	Nov-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	-0.02822	0.00
				5000	2970		0.000	Dec-22	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	-0.04451	0.00
				5000	2970		0.000	Jan-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	-0.07113	0.00
				5000	2970		0.000	Feb-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	-0.05232	0.00
				5000	2970		0.000	Mar-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	-0.05884	0.00
				5000	2970		0.000	Apr-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	-0.05884	0.00
				5000	2970		235.000	May-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	-0.05686	39682.16
				5000	2970		0.000	Jun-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	-0.06088	0.00
				5000	2970		232.000	Jul-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	-0.06069	41818.35
				5000	2970		0.000	Aug-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	-0.06648	0.00
				5000	2970		0.000	Sep-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	-0.06927	0.00
				5000	2970		5.000	Oct-23	0%	22.4%	0%	0%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	-0.08952	1329.41
				5000	2970		10.000	Nov-23	0%													

المستقبل في ظل الديمقراطية

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ: مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

بيانات الأعمال بالمستخلص																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قئة البند (جنيه)	الكمية بالمقايضة	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبيئود المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهرالتنفيذ				نسبة العلاوة أوالخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار		
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	8743	26500	2305.90	Apr-22	145.350	65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.10325	397713.13
			May-22	9.323		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	0.04539	11213.29			
			Jun-22	28.715		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	0.04539	34537.13			
			Jul-22	0.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	0.05642	0.00			
			Aug-22	0.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	0.00965	0.00			
			Sep-22	119.998		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	0.02093	66541.96			
			Oct-22	94.873		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	0.03236	81368.49			
			Nov-22	89.348		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	0.09780	231567.44			
			Dec-22	24.246		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	0.17283	111045.06			
			Jan-23	99.565		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	0.35450	935350.86			
			Feb-23	43.536		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	0.45493	524856.53			
			Mar-23	45.353		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	0.65592	788317.77			
			Apr-23	84.353		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	0.89294	1996035.28			
			May-23	170.290		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	0.89349	4032030.55			
			Jun-23	96.050		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	0.89729	2283884.98			
			Jul-23	173.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	0.89729	4113608.55			
			Aug-23	12.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	0.89729	285337.01			
			Sep-23	69.500		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	0.91411	1683558.67			
			Oct-23	99.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	0.89729	2354030.33			
			Nov-23	84.500		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	1.04328	2336158.43			
			Dec-23	173.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	1.15985	5317347.31			
			Jan-24	108.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	1.61724	4628546.56			
			Feb-24	13.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	1.69277	583160.13			
			Mar-24	0.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	1.54297	0.00			
			Apr-24	80.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	1.27231	2697288.49			
			May-24	82.900		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	1.27231	2795065.20			
			Jun-24	0.000		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	1.27231	0.00			
			Jul-24	112.840		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	1.28163	3832393.76			
			Aug-24	146.840		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	1.28163	4987138.43			
			Sep-24	100.320		65%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	1.28163	3407176.02			

التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
التوقيع / 
الت

بيانات الأعمال بالمستخلص																					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قناة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التخليف				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد	اسمنت	بختومين	سولار	الحديد	اسمنت	بختومين	سولار	الحديد	اسمنت	بختومين	سولار		
52	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالمجري المائي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	4.00	500	1250	Apr-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00064	0.00
				500	1250	May-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00064	0.00
				500	1250	Jun-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00064	0.00
				500	1250	Jul-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Aug-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Sep-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Oct-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Nov-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Dec-22	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Jan-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Feb-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.00394	0.00
				500	1250	Mar-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
				500	1250	Apr-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
				500	1250	May-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.00664	0.00
				500	1250	Jun-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.01043	0.00
				500	1250	Jul-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.01043	0.00
				500	1250	Aug-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.01043	0.00
				500	1250	Sep-23	0.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.01043	0.00
				500	1250	Oct-23	1.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.01043	13.04
				500	1250	Nov-23	1.000	0%	0%	0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.01361	17.01

مكتبة ابن كثير في الرياض
ج ١ - الجزء ١٢٠

عبد

مراصلیہ

١٢

میرزا باقر

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	قناة البند (جنيه)	الكمية بالمقايضة	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	تسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلالة أو الخصم	قيمة قروى الأسعار (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	بجميع أنواعه		
53	بالمتر المسطح أعمال دمسمة لقواعد المجري الماني والهيكل الطوي في الجزء المحصور بين اول دعمة للمجري الماني والبر علي ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوي كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المانية السفلية (دمسة) والبند يشمل مما جميعه اعمال توريد وفق القيسونات المؤقتة وتركيب ولحام الكمر اعلي القيسونات وتوريد الرمال المثبئة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية وفق القيسونات و الكمر ونقلها خارج المجري الماني	م2	2800	500	500.00	Apr-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00064	0.00
			2800	500		May-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.00064	0.00
			2800	500		Jun-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.00064	0.00
			2800	500		Jul-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Aug-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Sep-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Oct-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Nov-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Dec-22	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Jan-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Feb-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.00394	0.00
			2800	500		Mar-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
			2800	500		Apr-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.00609	0.00
			2800	500		May-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.00664	0.00
			2800	500		Jun-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.01043	0.00
			2800	500		Jul-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.01043	0.00
			2800	500		Aug-23	0.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.01043	0.00
			2800	500		Sep-23	106.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.01043	3096.57
			2800	500		Oct-23	146.000	0%	0.0%	0.0%	5%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.01043	4265.09

مکاتیب

بيانات الأعمال بالعملة بالدينار																						
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قناة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الإجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاقة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار			
54		م.ط		2500	4450		Apr-22	0.000	0%	11.8%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	332	490.5	222	447.4	0.00395-	0.00
				2500	4450		May-22	0.000	0%	11.8%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	332	566	208.1	413	0.01101-	0.00
				2500	4450		Jun-22	0.000	0%	11.8%	0%	0%	327.8	487.1	232.3	386.4	332	566	207.2	413	0.01147-	0.00
				2500	4450		Jul-22	374.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	217.5	417.6	0.00035	587.15
				2500	4450		Aug-22	858.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	221.8	389.8	0.00254	9686.64
				2500	4450		Sep-22	438.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	232.6	396.5	0.00802	15637.71
				2500	4450		Oct-22	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	234.6	403.3	0.00904	0.00
				2500	4450		Nov-22	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	253.4	442.2	0.01859	0.00
				2500	4450		Dec-22	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	270.3	486.8	0.02717	0.00
				2500	4450		Jan-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	297.9	594.8	0.04119	0.00
				2500	4450		Feb-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	353.6	566	278.4	654.5	0.03129	0.00
				2500	4450		Mar-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	367.7	622	280.7	772.7	0.03676	0.00
				2500	4450		Apr-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	367.7	622	280.7	913.6	0.03676	0.00
				2500	4450		May-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	371.3	622	277.5	913.6	0.03623	0.00
				2500	4450		Jun-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.2	622	273.8	913.6	0.04195	0.00
				2500	4450		Jul-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.2	622	273.6	913.6	0.04185	0.00
				2500	4450		Aug-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.2	622	279.6	913.6	0.04489	0.00
				2500	4450		Sep-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.2	622	282.5	923.6	0.04637	0.00
				2500	4450		Oct-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	396.2	683.6	303.5	913.6	0.05703	0.00
				2500	4450		Nov-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	417	762	320.6	998.5	0.07206	0.00
				2500	4450		Dec-23	0.000	0%	11.8%	0%	10%	327.8	487.1	232.3	386.4	417	762	336.1	1067.8	0.07994	0.00
				2500	4450		Jan-															

رئيس الجمهورية
 السيد عبد الله الثاني
 ملك الأردن
 عمان
 الأردن

رقم الملف: ٥٩٢

Handwritten signature: *[Signature]*

تاريخ التوقيع: ١٤٤١

۱۳۴۵

۱۰

کتاب الفروع

الحمد لله رب العالمین

مبارک

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قوة البند (جنيه)	الكمية بالمقاييس	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
58	بالطن توريد و تركيب قايونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	31000	550	550.0	Apr-22	42.450	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.10300	135540.55
			31000	550	550.0	May-22	0.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.04513	0.00
			31000	550	550.0	Jun-22	6.212	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.04513	8690.92
			31000	550	550.0	Jul-22	22.511	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.05485	38273.56
			31000	550	550.0	Aug-22	52.923	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00808	13257.23
			31000	550	550.0	Sep-22	41.402	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.01935	24836.74
			31000	550	550.0	Oct-22	20.927	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.03079	19974.80
			31000	550	550.0	Nov-22	19.427	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.09623	57951.85
			31000	550	550.0	Dec-22	2.920	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.17125	15501.87
			31000	550	550.0	Jan-23	12.486	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.35293	136607.42
			31000	550	550.0	Feb-23	12.225	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.45336	171811.19
			31000	550	550.0	Mar-23	14.486	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.65348	293457.18
			31000	550	550.0	Apr-23	14.486	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.89050	399895.35
			31000	550	550.0	May-23	28.059	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.89083	774873.32
			31000	550	550.0	Jun-23	14.486	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.89311	401066.65
			31000	550	550.0	Jul-23	30.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.89311	830595.01
			31000	550	550.0	Aug-23	4.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.89311	110746.00
			31000	550	550.0	Sep-23	22.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.90993	620575.58
			31000	550	550.0	Oct-23	31.00	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.89311	858281.51
			31000	550	550.0	Nov-23	27.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	1.03783	868667.76
			31000	550	550.0	Dec-23	20.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	1.15441	715734.77
			31000	550	550.0	Jan-24	35.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	1.61180	1748802.61
			31000	550	550.0	Feb-24	5.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	1.68733	261536.18
			31000	550	550.0	Mar-24	0.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	1.53366	0.00
			31000	550	550.0	Apr-24	16.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	1.26300	626445.69
			31000	550	550.0	May-24	16.430	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	1.26300	643281.41
			31000	550	550.0	Jun-24	0.000	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	1.26300	0.00
			31000	550	550.0	Jul-24	12.100	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	1.26859	475847.04
			31000	550	550.0	Aug-24	17.850	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	1.26859	701972.71
			31000	550	550.0	Sep-24	8.640	65%	0%	0%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	1.26859	339778.38

رئيس مجلس الإدارة / مدير عام
مهندس / محمد عبد السلام علي
التوقيع: /
٥٠٩٢٥

مهندس / محمد عبد السلام علي
التوقيع: /

مهندس / محمد عبد السلام علي
التوقيع: /

مهندس / محمد عبد السلام علي
التوقيع: /

مهندس / محمد عبد السلام علي
التوقيع: /

مستخلص فروق الأسعار رقم (1) عن الفترة من 15 / 3 / 2022 حتى 15 / 9 / 2024 (المكافئ: مستخلصات الاعمال جاري 1,2,3) كوبري ابو الخاوي مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	قوة البند (جنيه)	الكمية بالمقايضة	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه		
59	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جيد 350 كجم /سم2 محتوي اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 والفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب بالمجري الماني وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند لايشمل حديد التسليح	3م	2595	2000	855.00	Apr-22	0.000	0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	447.4	222	490.5	332	0.00769-	0.00	
			May-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	208.1	566	332	0.01858-	0.00			
			Jun-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	413	207.2	566	332	0.01928-	0.00			
			Jul-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	417.6	217.5	566	353.6	0.00923-	0.00			
			Aug-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	389.8	221.8	566	353.6	0.00587-	0.00			
			Sep-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	396.5	232.6	566	353.6	0.00260	0.00			
			Oct-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	403.3	234.6	566	353.6	0.00416	0.00			
			Nov-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	442.2	253.4	566	353.6	0.01889	0.00			
			Dec-22	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	486.8	270.3	566	353.6	0.03213	0.00			
			Jan-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	594.8	297.9	566	353.6	0.05376	0.00			
			Feb-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	654.5	278.4	566	353.6	0.03848	0.00			
			Mar-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	772.7	280.7	622	367.7	0.04157	0.00			
			Apr-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	280.7	622	367.7	0.04157	0.00			
			May-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	277.5	622	371.3	0.03939	0.00			
			Jun-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.8	622	396.2	0.03877	0.00			
			Jul-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	273.6	622	396.2	0.03862	0.00			
			Aug-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	279.6	622	396.2	0.04332	0.00			
			Sep-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	923.6	282.5	622	396.2	0.04559	0.00			
			Oct-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	913.6	303.5	683.6	396.2	0.06204	0.00			
			Nov-23	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	998.5	320.6	762	417	0.07734	0.00			
			Dec-23	219.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1067.8	336.1	762	417	0.08949	50856.29			
			Jan-24	0.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1339.7	351.9	762	417	0.10187	0.00			
			Feb-24	220.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1384.6	351.9	762	417	0.10187	58155.58			
			Mar-24	199.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1289.8	368.6	762	480.4	0.12075	62357.32			
			Apr-24	107.000		0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12075	33528.81			
May-24	110.000	0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	368.6	1079.1	480.4	0.12075	34468.87							
Jun-24	0.000	0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.6	1079.1	480.4	0.14034	0.00							
Jul-24	0.000	0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	393.9	1079.1	541.5	0.14617	0.00							
Aug-24	0.000	0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	446	1079.1	541.5	0.18699	0.00							
Sep-24	0.000	0%	18.2%	3%	386.4	232.3	487.1	327.8	1128.9	500.4	1079.1	541.5	0.22961	0.00							

رئيس اللجنة
التوقيع /
مهندس /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

٥٠٩٢٠

العقد رقم: / / بتاريخ / /

بيلات الأععمال بالمستخاض

نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة														بيانات الأعمال بالعملة بالدينار الليبي										رقم البند
قيمة فروق الأسعار (جنبيه)	نسبة العالوة الخصم	الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الكمية خلال فترة التنفيذ	فترة التنفيذ	الاجمالي	الكمية بالمقايضة	فئة البند (جنبيه)	الوحدة	بيان الأعمال				
		الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار											
0.00	0.00782-	332	490.5	222	447.4	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Apr-22	86.83	1200	3450	م3	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/م3 مع الحديد الديناميكي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 و الفتحة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	60			
0.00	0.01889-	332	566	208.1	413	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	May-22		1200	3450						
0.00	0.01960-	332	566	207.2	413	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jun-22		1200	3450						
0.00	0.00943-	353.6	566	217.5	417.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jul-22		1200	3450						
0.00	0.00600-	353.6	566	221.8	389.8	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Aug-22		1200	3450						
0.00	0.00260	353.6	566	232.6	396.5	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Sep-22		1200	3450						
0.00	0.00419	353.6	566	234.6	403.3	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Oct-22		1200	3450						
0.00	0.01916	353.6	566	253.4	442.2	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Nov-22		1200	3450						
0.00	0.03262	353.6	566	270.3	486.8	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Dec-22		1200	3450						
0.00	0.05460	353.6	566	297.9	594.8	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jan-23		1200	3450						
0.00	0.03907	353.6	566	278.4	654.5	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Feb-23		1200	3450						
0.00	0.04220	367.7	622	280.7	772.7	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Mar-23		1200	3450						
0.00	0.04220	367.7	622	280.7	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Apr-23		1200	3450						
0.00	0.03998	371.3	622	277.5	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	May-23		1200	3450						
0.00	0.03931	396.2	622	273.8	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jun-23		1200	3450						
0.00	0.03915	396.2	622	273.6	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jul-23		1200	3450						
0.00	0.04393	396.2	622	279.6	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Aug-23		1200	3450						
0.00	0.04624	396.2	622	282.5	923.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Sep-23		1200	3450						
0.00	0.06296	396.2	683.6	303.5	913.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Oct-23		1200	3450						
0.00	0.07848	417	762	320.6	998.5	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Nov-23		1200	3450						
0.00	0.09083	417	762	336.1	1067.8	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Dec-23	1200	3450							
0.00	0.10341	417	762	351.9	1339.7	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jan-24	1200	3450							
0.00	0.10341	417	762	351.9	1384.6	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Feb-24	1200	3450							
0.00	0.12251	480.4	762	368.6	1289.8	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Mar-24	1200	3450							
18174.80	0.12251	480.4	1079.1	368.6	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	43.000	Apr-24	1200	3450							
18525.62	0.12251	480.4	1079.1	368.6	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	43.830	May-24	1200	3450							
0.00	0.14242	480.4	1079.1	393.6	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jun-24	1200	3450							
0.00	0.14825	541.5	1079.1	393.9	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Jul-24	1200	3450							
0.00	0.18974	541.5	1079.1	446	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Aug-24	1200	3450							
0.00	0.23307	541.5	1079.1	500.4	1128.9	327.8	487.1	232.3	386.4	3%	0%	18.5%	0%	0.000	Sep-24	1200	3450							

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث
 جامعة القاهرة
 كلية الدراسات والبحوث
 قسم الدراسات والبحوث
 ٢٠٢٠

Handwritten signature in blue ink.

عبار

مراجعة

١٣
مكتب مراجعة الحسابات

سید علی

بيانات الأعمال بالمستخلص															رقم البند				
نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة	الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				الكمية خلال فترة التنفيذ	فترة التنفيذ	الاجمالي	الكمية بالمقايضة	فئة البند (جنيه)	الوحدة		بيان الأعمال			
الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار
65.0%	0%	0%	5%	65.0%	0%	0%	5%	65.0%	0%	0%	5%	65.0%	0%	0%	5%	65.0%	0%	0%	5%
0.000	Apr-22	307.3	2000	27000	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهاى العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	64												
0.000	May-22	2000	27000																
0.000	Jun-22	2000	27000																
40.890	Jul-22	2000	27000																
75.420	Aug-22	2000	27000																
51.580	Sep-22	2000	27000																
0.000	Oct-22	2000	27000																
0.000	Nov-22	2000	27000																
0.000	Dec-22	2000	27000																
0.000	Jan-23	2000	27000																
0.000	Feb-23	2000	27000																
0.000	Mar-23	2000	27000																
0.000	Apr-23	2000	27000																
0.000	May-23	2000	27000																
0.000	Jun-23	2000	27000																
0.000	Jul-23	2000	27000																
0.000	Aug-23	2000	27000																
0.000	Sep-23	2000	27000																
0.000	Oct-23	2000	27000																
0.000	Nov-23	2000	27000																
30.110	Dec-23	2000	27000																
0.000	Jan-24	2000	27000																
33.000	Feb-24	2000	27000																
35.000	Mar-24	2000	27000																
20.000	Apr-24	2000	27000																
21.340	May-24	2000	27000																
0.000	Jun-24	2000	27000																
0.000	Jul-24	2000	27000																
0.000	Aug-24	2000	27000																
0.000	Sep-24	2000	27000																

67,539.862.13

الإج

الشركة للمنفذ
 المهندس / منير هاني
 الإشراف العام
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المشروع
 المهندس / أحمد محمد
 مدير الإدارة والمشروعات
 المهندس / أحمد محمد
 رئيس الإدارة العامة
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الشرقية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الغربية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الوسطى
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الشمالية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الجنوبية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الشرقية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الغربية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الوسطى
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الشمالية
 المهندس / أحمد محمد
 مدير المنطقة الجنوبية