



الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إستدأ أعمال الحفر و ترحيل فواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة العرش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (d03) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

المعقد رقم : (594 / 2023 / 2024) بتاريخ : 28 / 10 / 2023 مستخلص (2) ختامي مع شركة عالمية للتجارة و المقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى تاريخ 25 / 12 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة		كمية البند بالمقايضة الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		القيمة	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه		
5	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) وزبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السورلا وتبلغ 1.7 جنيه / م / من تاريخ 2023/5/4 .														البرنامج الزمني متواجد . التقارير (البيئية-الإسوية- الشهرية) متواجدة . المعدات متواجدة . مسؤول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فرق العمل متواجد . المستشارين والمهندسين متواجدون . العلامات الارشادية متواجدة . الأجهزة المساحية متواجدة . وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .	
		الإجمالي														
		اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
		اجمالي قيمة الاستقطاعات														
		اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
		ما سبق صرفه في مستخلص رقم 1														
		اجمالي قيمة المستخلص رقم (2) الختامي														

تحريراً في 14 / 10 / 2023

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب المهندس كوشنلج
10 / 10 / 2023

الاستشاري العام
مهندس الاستشارات الهندسية
15 / 10 / 2023

محاسب
11 / 10 / 2023

مدير عام مشروعات الطرق
10 / 10 / 2023

مهندس الطرق يوسف الجزار

