


عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (النسخة - العاصمة الإدارية - العمين الجديدة - مطروح) في المسافة من الكيلو 190+000 الى الكيلو 195+000 بطول 5 كم اتجاه أكتوبر


بيان الأعمال													رقم البند
ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	مقدار العمل الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق للبيان	المقادير المحددة	الكمية حسب المقايسة المحددة	القنة	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	جنيه	جنيه	جنيه	جارى	٤٢١٣٩٥,١٤	٤٥٠٣,٢٧-	٤٢٥٨٩٨,٤١	٢				٣	
اعمال الردم Embankment													٣
	٢٤٠١٩٥٤٢,٩٨	٠,٠٠	٢٤٠١٩٥٤٢,٩٨	جارى	٤٢١٣٩٥,١٤	٤٥٠٣,٢٧-	٤٢٥٨٩٨,٤١			٥٧,٠٠	٣م	أعمال تحمل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماكة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢) اسفل منسوب الفرم و بسماكة لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢-٢) متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣-١
												- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١%.	
												- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان.	
												- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	
	٦٤٧٧٣٤٩,٢٨	٠,٠٠	٦٤٧٧٣٤٩,٢٨	جارى	١٠١٨٤٤,٨٠	٠,٠٠	١٠١٨٤٤,٨٠			٦٣,٦٠	٣م	علاوه مسافة النقل لمسافة ٥٥ كم بمقدار ١.٢ لكل كم زيادة عن ٢ كم (٢-٥٥) كم	
	١٨٢٩١١,٤٨		١٨٢٩١١,٤٨	جارى	١٧٢٥٥,٨٠	٠,٠٠	١٧٢٥٥,٨٠			١٠,٦٠	٣م	فرق زيادة علاوة النقل الى ١.٤ بدلاً من ١.٢ اعتباراً من ٦-٦-٢٠٢٢ لمسافة نقل ٥٥ كم	
	٤٢٤٤٦٣٢,٥٢	٠,٠٠	٤٢٤٤٦٣٢,٥٢	جارى	٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٥٧٢,٠٠			٧٤,٢٠	٣م	علاوه مسافة النقل لمسافة ٥٥ كم بمقدار ١.٤ لكل كم زيادة عن ٢ كم (٢-٥٥) كم	
	٢٠٦٧٦٥١,١٧	٠,٠٠	٢٠٦٧٦٥١,١٧	جارى	١٠٩٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٥٠,٠٠			١٣,٠٠	٣م	علاوه الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافة نقل ٥٥ كم	
	٦١٩٣١٢,٥٠	٠,٠٠	٦١٩٣١٢,٥٠	جارى	١٩٨١٨,٠٠	٠,٠٠	١٩٨١٨,٠٠			٣١,٢٥	٣م	علاوه القيمة المحجرية في الفترة المحجرية الاولى	
	٥٩٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤٥٤,٠٠	جارى	١٩٨١٨,٠٠	٠,٠٠	١٩٨١٨,٠٠			٣,٠٠	٣م	إعادة إضافة ١٢ % الى القيمة المحجرية حسب المذكرة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢	
	١٧٩٩٠٦٢,٥٠	٠,٠٠	١٧٩٩٠٦٢,٥٠	جارى	٤٧٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٧٥,٠٠			٣٧,٥٠	٣م	علاوه القيمة المحجرية في الفترة المحجرية الثانية	
	١٧٧٢٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٢٧١٠,٠٠	جارى	٤٧٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٧٥,٠٠			٣,٦٠	٣م	إعادة إضافة ١٢ % الى القيمة المحجرية حسب المذكرة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢	
	١٣٦٢٠٨٢,٨٠	٠,٠٠	١٣٦٢٠٨٢,٨٠	جارى	٣٤٠٥٢,٠٧	٠,٠٠	٣٤٠٥٢,٠٧			٤٠,٠٠	٣م	علاوه القيمة المحجرية في الفترة المحجرية الثالثة	
	١٣٠٧٦٢,٣٧	٠,٠٠	١٣٠٧٦٢,٣٧	جارى	٣٤٠٥٢,٧٠	٠,٠٠	٣٤٠٥٢,٧٠			٣,٨٤	٣م	إعادة إضافة ١٢ % الى القيمة المحجرية حسب المذكرة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢	
	٢٥٠٧٨٧٩,٩١	٠,٠٠	٢٥٠٧٨٧٩,٩١	جارى	٥٧٢٠٥,٢٩	٠,٠٠	٥٧٢٠٥,٢٩			٤٣,٨٤	٣م	علاوه القيمة المحجرية في الفترة المحجرية الثالثة بعد إضافة ١٢ % حسب مذكرة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢	
	٦٩٨٢٩٠٥,٧١	٠,٠٠	٦٩٨٢٩٠٥,٧١	جارى	١٣٥٣٢٧,٦٣	٤٥٠٣,٢٧-	١٣٩٨٣٠,٩٠			٥١,٦٠	٣م	علاوه مسافة النقل لمسافة ٤٥ كم بمقدار ١.٢ لكل كم زيادة عن ٢ كم (٢-٤٥) (محجر خارجي)	
	٨٩٤١١٣,١٩	٠,٠٠	٨٩٤١١٣,١٩	جارى	١٠٣٩٦٦,٦٥	٠,٠٠	١٠٣٩٦٦,٦٥			٨,٦٠	٣م	فرق زيادة علاوة النقل الى ١.٤ بدلاً من ١.٢ اعتباراً من ٦-٦-٢٠٢٢ لمسافة نقل ٤٥ كم	
	٤٧٤٧٧٧٢٢,٩٧	٠,٠٠	٤٧٤٧٧٧٢٢,٩٧	جارى	٧٨٨٦٥,٨٣	٠,٠٠	٧٨٨٦٥,٨٣			٦٠,٢٠	٣م	علاوه مسافة النقل لمسافة ٤٥ كم بمقدار ١.٤ لكل كم زيادة عن ٢ كم (٢-٤٥) (محجر خارجي)	

[Signature]

A T S



رقم البند	بيان الأعمال	عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) في المسافة من الكيلو 190+000 إلى الكيلو 195+000 بطول 5 كم اتجاه أكتوبر تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات " محمد محمد الذهبي على " في الفترة من بدء العمل حتى تاريخ 10/09/2023 مستخلص جاري												
		الكمية حسب المعايير المعدلة	السابق اجراؤه	مقدار العمل	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	الاعمال التي تمت حتى الان	جمله قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي ام جنيه	نهاي جنيه	الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي مقدار	ملحوظات	
	الوحدة	الفنه	الكميه حسب المعايير المعدله 2	السابق اجراؤه	الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي ام جنيه	نهاي جنيه	الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي مقدار			
1	اعمال الازالة والتطهير													
1-1	بالметр المستطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا تقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقاييس العمومية تمهدأ لأعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5,00	2م	١٠٥١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,١٩	٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,١٩	١٠٥٠٠٠,١٩	٣٠ جاري	٥٢٥٠٠,٩٥	٥٢٥٠٠,٩٥	٠,٠٠	السيارات تراجع بمعرفة المركبات	
2	اعمال الحفر													
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهوض الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والررش وبالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة أو النقصان.	٢٠,١٠	٣م	١٤٨٠٠,٠٠	١٣٦٤٤٢,٨٦	١١٥٥٧,١٤	١٤٨٠٠,٠٠	١٤٨٠٠,٠٠	٣٠ جاري	٢٩٧٤٨٠٠,٠٠	٢٩٧٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير متواجده مبني شهري اسبوعي المهندسون متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود وثيقه التامين موجودة	
	وتحمل على البند الآتي													
1	1- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر													
2	2- ارتكبة المبالغ الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية													
3	3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً لمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.													



الطباطبائي
للطريق و الكباري و النقل البري
(GARBLT) 

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح) في المسافة من الكيلو 190+000 إلى الكيلو 195+000 بطول 5 كم اتجاه أكتوبر

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العين الجديدة - مطروح)
في المسافة من الكيلو 190+000 الى الكيلو 195+000 بطول 5 كم اتجاه أكتوبر

تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات " محمد محمد الذهبى على " في الفترة من بدء العمل حتى تاريخ

10/09/2023

مستخلص جاري

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	استقطاع او حجز جنيه	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان نهائي جنيه	أجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	المقايسة المعدلة 2	الكمية حسب الفنه	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
										بيان الأساس Subballast	5	
										بالметр المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس صب بالاست من الأحجار الكلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوليد بالاشراتات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النشك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . يتم احتساب علوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان . - السعر يشمل قيمة المواد المجرية . - السعر يشمل نقل الداخلي من المشون إلى القطاع - السعر يشمل الكارتة طبقاً لقائمة المودة للطرق	5-2	
	٨٣٩٦٢٥٩,٥٥	٠,٠٠	٨٣٩٦٢٥٩,٥٥	جاري	٢٧٨٩٤,٥٥	٩٤٣٣,١١	١٨٤٦١,٤٤	٥٢٧٥٢,٠٠	٣٠١,٠٠	٤م		
	٧٤٣١١٠٨,١٢	٠,٠٠	٧٤٣١١٠٨,١٢	جاري	٢٧٨٩٤,٥٥	٩٤٣٣,١١	١٨٤٦١,٤٤	٥٢٧٥٢,٠٠	٢٦٦,٤٠	٣م	١.٢*٢٢٢ كم (20-242) كم = مواد طبقى الصب بالاست subballaste	
											ال بلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني	
	٧٩٢٧٧٣٥,٨٧	٠,٠٠	٧٩٢٧٧٣٥,٨٧	جاري	٢٢٣٢١,٦٤	١١٩٩٩,٥٩	١٠٣٣٢,٠٦	٢٥٤١١,٧٤	٣٥٥,٠٠	٢م	بالметр المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش + اسمنت بورتلاندى عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) على أن يكون السن نظيف و مفسول خالى من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغربية مع وضع قوم (بالفواصل بسمك 2 سم) طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل باليتومن المرمل . وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على أن تضاف لكل مسطوح (لا يقل عن 5 متر رأسى)	6-1
	١٠٠٢٠٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢٠٧٨,٠٠	جاري	٤٥٥,٤٩٠	١٨٣,٤٠٠	٢٧٢,٠٩	٦٥٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتتفيد قيمه سفلية وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندى عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ٢ وتشطيب السطح ووتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .	6-2
	١٠٤٥٢٨٧٧٤,٨٤										الإجمالي (فقط لا غير)	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طبيخ
التوقيع

مدير عام المشاريع
مهندسة / مشيرة
التوقيع

مدیر عام الشئون المالية والهندسية
أستاذ / مصطفى عبد الجبار
التوقيع

محاسب الهيئة
التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابرام سلامه
التوقيع

الاستشاري العام (سيسرا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

المهندس المقيم (الاستشاري)
م / تamer شرف الدين
م / سامي على عبدالله
التوقيع

استشاري أعمال المساحة
مكتب XYZ
م / احمد هشام
التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / عادل احمد على

افتتح