

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية													
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٧٦٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٩٣٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	جاري	٤١٨٠٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م.ط	٧٦٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٩٣٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	جاري	٤١٨٠٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥ سم	م ٣	٤٧,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	٨٨٩,٠٠	١٧٧,٠٠	١٠٦٦,٠٠	٥٠٦٣٥,٠٠	جاري	٥٠٦٣٥,٠٠	٥٠٦٣٥,٠٠	٥٠٦٣٥,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية قبل تنفيذ الأعمال	م ٣	٩٥,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشويها داخل الموقع	م ٣	٧٦,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	١٣٩٥١,٠٠	٤٩٦,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	جاري	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٧٦,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	١٣٩٥١,٠٠	٤٩٦,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	جاري	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	١٠٩٨٠٤٨,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٥٧٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	١٥١٨٨,٠٠	٢٥٥٨,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	جاري	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢.	م.ط	٥٧٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	١٥١٨٨,٠٠	٢٥٥٨,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	جاري	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	١٠١١٥٢٢٠,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمى	عدد	٦١٧٥٠٠,٠٠	٣	١	١	٢	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٤-أ	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦١٧٥٠٠,٠٠	٣	١	١	٢	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣٤,٠٠	٠٤,٠٠	٣٨,٠٠	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣٤,٠٠	٠٤,٠٠	٣٨,٠٠	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	١٤٤٤٠٠٠,٠٠	١٢-الامتثال لمتطلبات السلامة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٥٢٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	١٦٠٨,٠٠	١٠٤٣,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٤٠٢٩٥٢٠,٠٠	جاري	٤٠٢٩٥٢٠,٠٠	٤٠٢٩٥٢٠,٠٠	٤٠٢٩٥٢٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٢٨٥٠,٠٠	٥٣٦٠,٠٠	٦٥٦٧,٠٠	٢٠٥٩,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	جاري	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م ٣	٢٨٥٠,٠٠	٥٣٦٠,٠٠	٦٥٦٧,٠٠	٢٠٥٩,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	جاري	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	٢٤٥٨٤١٠٠,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخرطة حتي منسوب اعلي نقطة بالنجاج	م ٣	٤٠٨٥,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	١٣٠٣١١٥,٠٠	جاري	١٣٠٣١١٥,٠٠	١٣٠٣١١٥,٠٠	١٣٠٣١١٥,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخرطة حتي منسوب اعلي نقطة بالنجاج	م ٣	٤٢٧٥,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٢٤٦٠,٠٠	١٦٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	١١٢١٧٦٠٠,٠٠	جاري	١١٢١٧٦٠٠,٠٠	١١٢١٧٦٠٠,٠٠	١١٢١٧٦٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٢٥١٧٥,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠	٣١٤١,٠٠	٩١٠,٠٠	٤٠٥١,٠٠	١٠١٩٨٣٩٢٥,٠٠	جاري	١٠١٩٨٣٩٢٥,٠٠	١٠١٩٨٣٩٢٥,٠٠	١٠١٩٨٣٩٢٥,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على الباراد لزوم الاساسات و رقاب الاعمده	م ٢	٥٧,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٤١٣,٠٠	٨٠٣,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٢٤٠٣١٢,٠٠	جاري	٢٤٠٣١٢,٠٠	٢٤٠٣١٢,٠٠	٢٤٠٣١٢,٠٠	
التشويكات													
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	١٦٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠	احتساب ٧٥% من سعر خام الحديد لحين التركيب.

الإجمالي
السابق
الباقى

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra



مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادي

م/ اميرة حسن

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم

م/ سارة اسامة

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

م/ باهر ميخائيل

مدير المشروع م/ محمد صابر

تم التوقيع طبقاً للوكالة التنفيذية العامة
و طبقاً لقرار اللجنة العامة
بأمر السيد المهندس

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣

المحاسب /

على الحساب

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ


غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

مدير المصلحة

يعتمد ...

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبد الجواد



رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الأولى المركزية

م/ نصر محمد نصر طيبخ

