

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس
والاساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+500 الى الكم 524+880 بطول 0.38 كم

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات "أحمد مصطفى عبدالمحسن"

2023/10/13

من بداية العمل حتى: 2023

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة المصطفى للمقاولات رقم العقد(2024/2023/336)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1-1	أعمال إزالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب الصومية تمهيدا لأعمال الرقف المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5.00	متر مربع	4,000.00	0	2,950.00	2,950.00	0	14,750.00	0	0	0	14,750.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة
2-3	أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	54.00	متر مكعب	10,000.00	0	8,170.00	8,170.00	0	441,180.00	0	0	0	441,180.00	مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
	ذات إجهاد (100-200) كجم /سم2	65.50	متر مكعب	5,000.00	0	4,750.00	4,750.00	0	311,125.00	0	0	0	311,125.00	
	ذات إجهاد (200-300) كجم /سم2	76.00	متر مكعب	57,425.00	0	50,840.00	50,840.00	0	3,863,840.00	0	0	0	3,863,840.00	
	ذات إجهاد (300-400) كجم /سم2	85.00	متر مكعب	3,275.00	0	2,830.00	2,830.00	0	240,550.00	0	0	0	240,550.00	وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-9-06) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2024-9-06)
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	420.70	متر مكعب	3,275.00	0	2,830.00	2,830.00	0	1,190,581.00	0	0	0	1,190,581.00	
	علاوة مسافة النقل 302.5 كم	13.00	متر مكعب	3,275.00	0	2,830.00	2,830.00	0	36,790.00	0	0	0	36,790.00	
4-1	أعمال طبقة التأسيس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العزل من مخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانصصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 56868	278.00	متر مكعب	3,207.00	0	1,720.00	1,720.00	0	478,160.00	0	0	0	478,160.00	
	علاوة مسافة النقل 83 كم	75.60	متر مكعب	3,207.00	0	1,720.00	1,720.00	0	130,032.00	0	0	0	130,032.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	3,207.00	0	1,720.00	1,720.00	0	43,000.00	0	0	0	43,000.00	
4-2	أعمال طبقة الأسفلت بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أسس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة العزل من مخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانصصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	298.00	متر مكعب	2,336.00	0	2,110.00	2,110.00	0	628,780.00	0	0	0	628,780.00	
	علاوة مسافة النقل 233 كم	255.60	متر مكعب	2,336.00	0	2,110.00	2,110.00	0	539,316.00	0	0	0	539,316.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	2,336.00	0	2,110.00	2,110.00	0	52,750.00	0	0	0	52,750.00	
إجمالي قيمة المستخلص														7,970,854
فقط : سبعة مليون وتسعمائة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيها لا غير														

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها.....حق صرفها إلى المقاول

تحريرا في

بلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بسلك الشروط أعتدت من
تحريرا في:

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

تم اتمامه ضبيا
فقط
مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري

مكتب د / خالد فتدیل

م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / مصطفى ثابت

م / محمد خليل