



٢٠٢٣/٠٦/١٧ حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣

عقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للعقد		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه										
١-٤	باعتن المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاليس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا يزيد نسبة الغار من مئيل ١٢ عن ١٢% والنتروج الوارد بالانكشاط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٢٥% وألا يزيد نسبة الغار من مئيل ١٥ عن ١٥% وألا يقل معامل الجالوس عن ٤٠% وألا يزيد الانتماس عن ٨٠ ميجاسكل ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التوسية اليدوية على أن لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالماء للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وسامك الجرد للبراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والمقالية ويتم تنفيذ طبقا لأصول المسامة والروسمات التفصيلية والبدن يجمع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب عاكسة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٠٠	٥٠	٠	٤٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
١-١-٤	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لنود العقد	٢٥	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
٢-١-٤	مسافة النقل حتى: (١١٨,٥ - ٢٠ = ٩٨,٥) كم بكمية ١,٢ جنيه/م ^٣ (١١٨,٥ = ١,٢٠ * ٩٨,٥)	١١٨,٢	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨	
٣-١-٤	رسوم المواد المحجوزة طبقا لنود العقد	٩٠	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٣٦٠٠	٠	٣٦٠٠	
٤-١-٤	نسبة الانكشاش (الانضغاط) لنس ٣٠ طبقا لنود العقد (٢٧ = ٣٠ * ٩٠)	٢٧	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٨٠	٠	١٠٨٠	
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ٩٤,٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوزة (١٠٠,٨٠ = ٠,٩٤٢ * ٩٠)	١٠٠,٨	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٣٢	٠	٤٣٢	
١-٥	باعتن المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة الغار من مئيل ٢٠ عن ٢٠% والنتروج الوارد بالانكشاط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل الجالوس عن ٤٠% وألا يزيد الانتماس عن ٨٠ ميجاسكل ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التوسية اليدوية على أن لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالماء للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وسامك الجرد للبراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والمقالية ويتم التنفيذ لأصول المسامة والروسمات التفصيلية المعتمدة والبدن يجمع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب عاكسة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٠٥	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	
١-١-٥	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لنود العقد	٢٥	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى: (١١٨,٥ - ٢٠ = ٩٨,٥) كم بكمية ١,١ جنيه/م ^٣ (١١٨,٥ = ١,٢٠ * ٩٨,٥)	١١٨,٢	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨	
٣-١-٥	رسوم المواد المحجوزة طبقا لنود العقد	٩٥	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	
٤-١-٥	نسبة الانكشاش (الانضغاط) لنس ٣٠ طبقا لنود العقد (٢٨,٥ = ٣٠ * ٩٥)	٢٨,٥	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	١١٤٠	٠	١١٤٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ٩٤,٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوزة (١١٠,٤ = ٠,٩٤٢ * ٩٥)	١١,٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٥٦	٠	٤٥٦	
اجمالي صد ١													
٣٠١٦٤													

مبلغ ٥٥٩٧,٩٥
قيمة انهاء المطالبة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

مكتب القاضي للمقاولات العمومية
وتوريد مواد البناء

مكتب XYZ

مكتب التراسس عوئستنج

مكتب سيمترا

م / احمد الشاخر

م / وليد عبد جمعة

م / عبد الحكيم عطي

م / باهر نور الدين

م / احمد ابو دققة

م / احمد ابو دققة

مدير المشروع

م / هادي

م / هادي

م / هادي

م / هادي

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقابل تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

يدفع الى المقابل مبلغ

نهائياً

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من



اسم العمل
 اسم المقال
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٧ بيان الاعمال التي تمت الان محجوز مصرح بصرفه سابق صرفه مستحق صرفه	العقد رقم : ٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٢٠٢	
	بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣	
	قرش	جنيه
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلي		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

..... أعضاء. القرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....
..... أعضاء. القرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

بمبلغ	يتمدد سحب	شيك اذن صرف	رئيس الحسابات
-------	-----------	----------------	---------------

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اثر بالى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) والى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ: سنة ٢٠ الم قابل

[illegible]

.....
 (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط
 سنة ٢٠ تحريراً في
 علاقات الكاتب المنوط روجع.....
 الختم ذو التاريخ

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاول	

[illegible]

100
