

كشف رقم (٢) جاري
المشروع : أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال أرصفة الأحواض رقم (٤+٢) و (٥+٣) بميناء العين السخنة بأسلوب الحوائط الغشائية والخوازيق الخرسانية
عن عملية : أعمال متكاملة توريد وتركيب رصيف بحري باستخدام الاطارات الخرسانية (مكرر كل ٣,٧٥ م) لتنفيذ المرحلة الثانية لحوض (٥+٣) (أ) بطول ٦٧٥ متر
تنفيذ : شركة المنشآت والمعدات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/٣١

رقم	نوع العمل	الفئة (جنيهه)	الوحدة	كمية التعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهاي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١- البنود الانشائية :												
١-١	توريد وتركيب حوائط ديافرام امامية بسبك ١٢٠٠ مم	٧٦١٤,٤٣	م	٢٣٣,١٠	٢١٠,٩٠	٠٠,٠٠	٢١٠,٩٠	جاري	١٦٠٥٨٨٣,٢٩	٠٠,٠٠	١٦٠٥٨٨٣,٢٩	- لوحات المشروع والعلامات الارشادية متواجدة . - التقارير متواجدة . - فريق العمل من الشركة . - مسئول تأمين سلامة المرور ومهمات الأمن والسلامة متواجدين . - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . - الحد الأدنى من المعدات متواجد . - البرنامج الزمني للمشروع متواجد . - تجهيزات الموقع متواجدة . - يراعى خصم نسبة (٥ %) طبقاً لمحضر التفويض .
٢-١	توريد وتركيب خوازيق بقطر ١٢٠٠ مم	٦٧٦٧,٣٧	م	١٠١,٨٥	٩٢,١٥	٠٠,٠٠	٩٢,١٥	جاري	٦٢٣٦١٣,١٥	٠٠,٠٠	٦٢٣٦١٣,١٥	
٣-١	توريد وتركيب بارتات خلفية ٨٠٠ * ٢٨٠٠ مم	٧٤٩٣,٠٩	م	١١١,٣٠	١٠٠,٧٠	٠٠,٠٠	١٠٠,٧٠	جاري	٧٥٤٥٥٤,١٦	٠٠,٠٠	٧٥٤٥٥٤,١٦	
٤-١	توريد وتركيب كمرات امامية ٣٠٠٠ * ٢٠٠٠ مم	٣٩٨٨,٠٨	م	٢٥,٢٠	٢٥,٢٠	٠٠,٠٠	٢٥,٢٠	جاري	١٠٠٤٩٩,٦٢	٠٠,٠٠	١٠٠٤٩٩,٦٢	
٥-١	توريد وتركيب كمرات خلفية ٣٣٠٠ * ٢٠٠٠ مم	٣٩٨٨,٠٨	م	٣٠,٤٥	٣٠,٤٥	٠٠,٠٠	٣٠,٤٥	جاري	١٢١٤٣٧,٠٤	٠٠,٠٠	١٢١٤٣٧,٠٤	
٦-١	توريد وتركيب كمرات عرضية ١٥٠٠ * ٢٠٠٠ مم	٤٥٣٢,٣٧	م	٨٧,١٥	٨٧,١٥	٠٠,٠٠	٨٧,١٥	جاري	٣٩٤٩٩٦,٠٥	٠٠,٠٠	٣٩٤٩٩٦,٠٥	
٧-١	توريد وتركيب بلاطات بسبك ٤٠٠ مم	٤٥٩٢,٤٧	م	٤٩,٣٥	٤٩,٣٥	٠٠,٠٠	٤٩,٣٥	جاري	٢٢٦٦٣٨,٣٩	٠٠,٠٠	٢٢٦٦٣٨,٣٩	
٨-١	توريد وتركيب حديد تسليح الأساسات	٢٧٩٧٠,٠١	طن	٤٢٦,٣٠	٣٨٥,٧٠	٢٠,٣٠	٤٠٦,٠٠	جاري	١١٣٥٥٨٢٤,٠٦	٠٠,٠٠	١١٣٥٥٨٢٤,٠٦	
٩-١	توريد وتركيب حديد تسليح سطح الرصيف	٢٧٩٧٠,٠١	طن	٨٨,٧٥٢٤١١٢٦١٢٠٤٥	٨٨,١٩	٨٨,١٩	٨٨,١٩	جاري	٢٤٦٦٦٧٥,١٨	٠٠,٠٠	٢٤٦٦٦٧٥,١٨	
٢- ملحقات الرصيف :												
١-٢	أعمال الفنادر SCN 900	٧٩٢٢,٠٨	عدد	٠١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
٢-٢	أعمال مدافع الربط Bollard 125 ton	٥٢٨١,٧١	عدد	٠٢	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
٣-٢	توريد وتركيب السلالم البحرية	١٥٧٠,٥٠٨	عدد	٠١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
٤-٢	توريد وتركيب حلقات الربط Mooring Rings	٥٦٠٩,٠٤	عدد	٠١	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٥٦٠٩,٠٤	٠٠,٠٠	٥٦٠٩,٠٤	
٥-٢	توريد وتركيب غرف الخدمات Service trenches تشمل مياه، كهرباء، وقود، مقاومة حريق	٨٩٧٤٠,٣٦	عدد	٠٣	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	جاري	٢٦٩٢٢١,٠٨	٠٠,٠٠	٢٦٩٢٢١,٠٨	
سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهاً وخمسة قروش فقط												
١٧٩٢٤٩٥١,٠٥												

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ صلاح سالم

استشاري المشروع
مكتب دار الهندسة

المشاور والمعدات الحديثة
ش.م.م
تحريرها في : ٢٠٢٣ / ١ / ١

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مهندس الاشراف بوزاء النقل
م/ كريم عاشور
المكتب الفني
SPD

dar