

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (أسيوط والمنيا)

مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر

تنفيذ شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة ورصف وإنشاء الطرق

رقم العقد (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٣٦٤)
بموجب أمر الإسناد بتاريخ: ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١
تاريخ استلام الموقع: ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢
تاريخ النهو لأخر موافقة: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

مستخلص جارى رقم (٣)
من بدء الاعمال حتى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	استقطاعات ومبالغ معاملة	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال السابقة	بيانات أمر الاسناد أو التعاقد					مستسل
							سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	بنود الأعمال	بند	
	جنية	جنيه	جنيه				قرش	جنيه				
مكتب الاشراف : موجود	.	.	.	.	.	.	.	١٧	١٧	١	٣م	١
المعمل : متواجد	.	.	.	.	.	.	.	٣٠	٣٠	١	٣م	٢
اللافتات : موجودة	.	.	.	.	.	.	.	٦٠	٦٠	١	٣م	٣
الأمن والسلامة : موجود	.	.	.	.	.	.	.	٢٧٥	٢٧٥	١	٢م	٤
خطة ضبط الجودة : موجودة	١,٢٩٠,٠٠٠	.	١,٢٩٠,٠٠٠	٢١٥٠٠	.	٢١٥٠٠	.	١,٣٢٠,٠٠٠	٦٠	٢٢٠٠٠	٢م	٥
البرنامج الزمنى : موجود	١,٠٣٥,٠٠٠	.	١,٠٣٥,٠٠٠	٦٩٠	.	٦٩٠	.	١,٠٦٦,٥٠٠	١٥٠٠	٧١١	طن	٦
المهندسون : موجودون	٥١٢,٥٠٠	.	٥١٢,٥٠٠	٢٠٥٠٠	٨٥٠٠	١٢٠٠٠	.	٥٥٠,٠٠٠	٢٥	٢٢٠٠٠	٢م	٧
التقارير : موجودة	٢,٥٦٢,٥٠٠	.	٢,٥٦٢,٥٠٠	٢٠٥٠٠	٨٥٠٠	١٢٠٠٠	.	٢,٥٤٣,٧٥٠	١٢٥	٢٠٣٥٠	٢م	٨
	.	.	.	.	.	.	.	٤٦٦	٤٦٦	١	م.ط	٩
	٥,٤٠٠,٠٠٠			الإجمالي				٥,٤٨١,٠٩٨		الإجمالي		

مهندس الشركة المنفذة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع /

مهندس الإستشارى
م / أحمد محمد عبد المنعم
التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع /

مدير المشروع بالهيئة
م / احمد منير
التوقيع /

مدير عام المشروعات بالهيئة
م / إسلام فوزى
التوقيع /

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط - المنيا
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع /



