

كشف رقم ١٤ جارى عن عمليه رفع كفاءة طريق الشيخ فضل - رأس غارب بطول ١٣ كم

العقد رقم ٢٠١٩/٢٠١٨/٢٢ - بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٧ - مع شركة سامكرت مصر (مهندسون و مقاولون) عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٠/٠٥/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً: العملية الأصلية											
١	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	٢٨	م	٣١٥٠٠	٠	٣١٥٠٠	جاري	٨٨٢٠٠٠	٠	٨٨٢٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٢	أعمال حفر فى التربة الصخرية ... الخ	٧٠	م	١٧٥٠٠	٠	١٧٥٠٠	جاري	١٢٢٥٠٠٠	٠	١٢٢٥٠٠٠	المعمل و مهندس المعمل متواجد
٣	أعمال توريد و تحميل و نقل أترية مطابقة للمواصفات .. الخ	٤١	م	١٧٣٨٥٠	٠	١٧٣٨٥٠	جاري	٧١٢٧٨٥٠	٠	٧١٢٧٨٥٠	اللافتات موجودة
٤	أعمال إنشاء تكسية بالديش على المائل بسبك ٤٠ سم... الخ	٥٨٨	م	٨٠٥٠	٠	٨٠٥٠	جاري	٤٧٣٣٤٠٠	٠	٤٧٣٣٤٠٠	المهندسون متواجدون
٥	أعمال توريد و تشغيل طبقات أساس باستخدام الأحجار الصلبة .. الخ	١٦١	م	٧٢٠٨٠	٠	٧٢٠٨٠	جاري	١١٦٠٤٨٨٠	٠	١١٦٠٤٨٨٠	التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٦	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة من الرصف الحالى .. الخ	٣٥٠	م	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	جاري	١٠٥٠٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠٠	إستقطاع مبلغ ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف جنيه)
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) (mc 30) .. الخ	١٨	م	١٦٧٦٧٠	٠	١٦٧٦٧٠	جاري	٣٠١٨٠٦٠	٠	٣٠١٨٠٦٠	من البند رقم ١١ بالعملية الأصلية لحين تلافى الملاحظات
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية .. الخ	١٠٢	م	١٦٥٢٠٠	٠	١٦٥٢٠٠	جاري	١٦٨٥٠٤٠٠	٠	١٦٨٥٠٤٠٠	تم تكليف مبلغ ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف جنيه) على البند رقم ١٠ لحين يتم AB
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC 3000) .. الخ	٦	م	٢٤١٨٢٠	٠	٢٤١٨٢٠	جاري	١٤٥٠٩٢٠	٠	١٤٥٠٩٢٠	
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن .. الخ	٩٧	م	٢٣٨٨٩٠	٠	٢٣٨٨٩٠	جاري	٢٣١٧٢٣٣٠	٠	٢٣١٧٢٣٣٠	
١١	أعمال إنشاء حاجز خرسائى وحة واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية .. الخ	٦٧٢	م	١٢٦٠٠	٠	١٢٦٠٠	جاري	٨٤١٧٢٠٠	٥٠٠٠٠	٨٤١٧٢٠٠	
١٢	أعمال توريد وتشغيل وتركيب قطاعات وألواح معدنية صلب طرى ٣٧ .. الخ	٤٩	كجم	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٤٩٠٠٠	٠	٤٩٠٠٠	
١٧	أعمال توريد وتركيب رسالة علامات إرشادية علوية وذلك للكبولى .. الخ	٢٨٠٠	م	٠	٨	٨	جاري	٢٢٤٠٠	٠	٢٢٤٠٠	
١٩	أعمال تخطيط الطرق بالبيوتات المرورية البيضاء على الساخن .. الخ	١٦٨	م	٩٦٠٠	٠	٩٦٠٠	جاري	١٦١٢٨٠٠	٠	١٦١٢٨٠٠	
٢١	أعمال نقل وتركيب قائم معدنى (I-beam10) بنظام الدق الميكانيكى .. الخ	٤٢	كجم	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	٧٩٨٠٠	٠	٧٩٨٠٠	
٢٢	أعمال نقل وتركيب عواكس صاج .. الخ	١٤	عدد	٨٠٠	٢٠٠	١٠٠٠	جاري	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	

ثانياً : الأعمال الإضافية

أ- وصلة بنى مزار المؤدية إلى الصحراوى الغربى داخل قريتي صندفا واليهنسا بطول ٤ كم											
٦	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة من الرصف الحالى .. الخ	٣٥٠	م	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	جاري	٨٧٥٠٠٠	٠	٨٧٥٠٠٠	
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) (mc 30) .. الخ	١٨	م	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠	٠	١٠٨٠٠٠	
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية .. الخ	١٠٢	م	١٢٣٠٠	٠	١٢٣٠٠	جاري	١٢٥٤٦٠٠	٠	١٢٥٤٦٠٠	
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC 3000) .. الخ	٦	م	٤٥٤٠٠	٠	٤٥٤٠٠	جاري	٢٧٢٤٠٠	٠	٢٧٢٤٠٠	
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن .. الخ	٩٧	م	٤٧١٥٠	٠	٤٧١٥٠	جاري	٤٥٧٣٥٥٠	٠	٤٥٧٣٥٥٠	
ب- وصلة المنيا المؤدية إلى الصحراوى الغربى بطول ٨ كم											
٥	أعمال توريد و تشغيل طبقات أساس باستخدام الاحجار الصلبة .. الخ	١٦١	م	٣٠٠	٠	٣٠٠	جاري	٤٨٣٠٠	٠	٤٨٣٠٠	
٦	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة من الرصف الحالى .. الخ	٣٥٠	م	٨٦٢٠	٠	٨٦٢٠	جاري	٣٠١٧٠٠٠	٠	٣٠١٧٠٠٠	
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) (mc 30) .. الخ	١٨	م	٩٠٠	٠	٩٠٠	جاري	١٦٢٠٠	٠	١٦٢٠٠	
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية .. الخ	١٠٢	م	١١٤٧٠٠	٠	١١٤٧٠٠	جاري	١١٦٩٩٤٠٠	٠	١١٦٩٩٤٠٠	
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC 3000) .. الخ	٦	م	٢٢٢٤٠٠	٢٠٠٠٠	٢٢٢٤٠٠	جاري	١٣٣٤٤٠٠	٠	١٣٣٤٤٠٠	
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن .. الخ	٩٧	م	٨٧٧٠٠	٢٠٠٠٠	١٠٧٧٠٠	جاري	١٠٤٤٦٩٠٠	٠	١٠٤٤٦٩٠٠	
ج- مسافات متفرقة من الطريق الصحراوى الشرقى بطول ٥ كم											
٦	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة من الرصف الحالى .. الخ	٣٥٠	م	١٠٠٠	٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠	٠	٥٢٥٠٠٠	
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية .. الخ	١٠٢	م	٨٢٠٠	٢٥٨٠٠	٣٤٠٠٠	جاري	٣٤٦٨٠٠٠	٠	٣٤٦٨٠٠٠	
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC 3000) .. الخ	٦	م	٨٢٠٠	٥١٤٠٠	٥٩٦٠٠	جاري	٣٥٧٦٠٠	٠	٣٥٧٦٠٠	
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن .. الخ	٩٧	م	٠	٢٥٦٠٠	٢٥٦٠٠	جاري	٢٤٨٣٢٠٠	٠	٢٤٨٣٢٠٠	

الإجمالي

الاجمالي بعد خصم ٣,٥ %

الإجمالي

١١٩٣.٦٣٩٠

١١٥١٣.٦٦٦,٣٥

ثالثاً : كارتات بناء على موافقة رئيس الهيئة على محضر المفاوضات لأعمال المنفذة بعد تاريخ القائمة الموحدة فى سبتمبر ٢٠١٧

١	رسوم الكارطة والموازن لأعمال طبقة الأتربة	١٢	م	١٧٣٨٥٠	٠	١٧٣٨٥٠	جاري	٢٠٨٦٢٠٠	٠	٢٠٨٦٢٠٠	
٢	رسوم الكارطة والموازن لأعمال طبقة الأساس	١٦	م	٧٢٣٨٠	٠	٧٢٣٨٠	جاري	١١٥٨٠٨٠	٠	١١٥٨٠٨٠	
٣	رسوم الكارطة والموازن لأعمال طبقة الأسفلت	٣	م	٦٧٤١٤٠	٧١٤٠٠	٧٤٥٥٤٠	جاري	٢٢٣٦٦٢٠	٠	٢٢٣٦٦٢٠	
الإجمالي											
الإجمالي الكلى											
٥٤٨٠٩٠٠											
١٢٠.٦١١٥٦٦,٣٥											

سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب

سنة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها
تحريراً فى

عن الهيئة

مهندس / أحمد خالد

المقاول (شركة سامكرت مصر)

مهندس / حسام الجندى

رؤج فوجد على صحة ،،
تحريراً فى سنة ٢٠٠

أقر بصحة ذلك ،،
تحريراً فى سنة ٢٠٠



على الحساب نهائياً

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(نصر محمد نصر طيخ)

يدفع المقاول مبلغ
غير الواردة بصك الشروط أعمدت من
تحريراً فى سنة

مدير عام المشروعات
مهندس /
(مصطفى على أحمد)

ملاحظة : الفئات

المدير
مهندس / بهاء محمد عبد المنعم

جملة الأعمال

جملة الأعمال السابقة

المستحق صرفه

١٢٠٦١١٥٦٦٢٥

١١٥٣٣١٨٨١٢٥

٥٢٧٩٦٧٨١ -

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل

دمغة عادية

دمغة إضافية

دمغة توقيع وموارد

رسوم معامل مركزية بالإدارة (٢) ١٦٧ / ٢ / ١٥
رسوم معملية بالمنطقة (١) ١٦٧ / ٢ / ١٥

٥٦٣٩٨٣,٩٠

٣١٧٧٨١ -

٩٥٣٣٤,٠٨

١٤٠

١٢٩٤٩,٥٧

الرسوم

١٤٨٠,٥٠ ١٥ % م.أ.

١٥٨٩,٠٧ ١٤ % ض.م.

٤,٥ % خصم حصة العمالة الغير منتظمة لمديرية القوى العاملة:

محلى ص. المهندس (١) لحسن المقصير

٥٣٧٥٨١,٠٥

٥٠٠٠٠٠ -

جملة الإستقطاعات

الصافى

٤٧٧٧٩٤, -

٤٨٠١٨٤, -



يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(نصر محمد نصر طبيخ)

Handwritten signature in blue ink.