



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع
العلمين - فوكة المسافة من الكم ٤٧٢+١٠٠ الي الكم ٤٧٢+٤٠٠ بطول ٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ١

من بداية العمل حتى: ٠٧/١١/٢٠٢٣

المقاول: شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٧) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

رقم بند	بيان الأعمال	اللقطة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة	٨٥,٠٠	٣٠	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده _ الكرفان المتحرك متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تلمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبويه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤ سوفية التلمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤ - يتم تسليم الحساب الي بالمطالبة بالهيئة بالقاهرة واحضر افادة من الادارة ببيان تسليمه براعي تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٨٢,٨٠	٣٠	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٦,٧٣٠,٦٤٠	٠	٦,٧٣٠,٦٤٠	
	علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	٣٠	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٣٠٩,٤٠٠	٠	٣٠٩,٤٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٩,٠٦٣,٠٤٠
	فقط : تسعة مليون و ثلاثة و ستون ألفا و اربعون جنيه مصري لا غير												

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)

استشاري المساحة

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم)

على الحساب نهائيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في

يدفع للمقاول مبلغ

م/ محمد حسني فياض

مهندس ابراهيم الحناوي

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)

استشاري المساحة

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد. مهندس /
"هاني محمد محمود طه"