

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المرحلة الثانية من ردم سن فلتز قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

كشف جاري رقم (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/١٨

المقاول: شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٦٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	اللقنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
٣	أعمال الردم										مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماعات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة . -يتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠	م	٤٠٣٠٠	٠	٣٥٠٩٠	٣٥٠٩٠	٠	٠	١٠,٨٧٧,٩٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة مسافة النقل ١٤٣ كم = ١٢٣ كم x ١,٢ = ١٤٧,٦ جنيه	١٤٧,٦	م	٤٠٣٠٠	٠	٣٥٠٩٠	٣٥٠٩٠	٠	٠	٥,١٧٩,٢٨٤,٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٤٠٣٠٠	٠	٣٥٠٩٠	٣٥٠٩٠	٠	٠	٨٧٧,٢٥٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	إجمالي قيمة المستخلص									١٦,٩٣٤,٤٣٤	التقارير متواجدة
	فقط : ستة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه مصري										يراعى خصم من توليد من قبله من القيمة المستحقة ٢٠٢٤/٦/٢١ حتى

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني كياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

الشركة المنفذة: شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مدير المشروع
م/محمد حسن

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط أعدت من
تحريراً في :